



--

Oggetto: Opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del P.O. di Desio - lotto 2 CUP: H42F16002500003 – Approvazione e liquidazione 7° SAL Soc. Coop. Cons. AR.CO. Lavori.

Ufficio Proponente:	U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Mattia Moioli
Responsabile del procedimento:	Massimiliano Mastroianni
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Massimiliano Mastroianni
La determina comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:	Silvia Trezzi

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Massimiliano Mastroianni



Oggetto: Opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del P.O. di Desio - lotto 2 CUP: H42F16002500003 – Approvazione e liquidazione 7° SAL Soc. Coop. Cons. AR.CO. Lavori.

Il DIRETTORE della U.O.C. Tecnico Patrimoniale

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 1133 del 16 ottobre 2019, confermate con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 159 del 12 marzo 2021:

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23", di costituzione dal 1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

DATO ATTO che di conseguenza, a far data dal 1 gennaio 2021, la ASST della Brianza è subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall'ASST di Monza relativamente al P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST;

PREMESSO che:

- ASST di Monza con deliberazione n. 190 del 21 febbraio 2019 ha indetto una procedura aperta telematica tramite piattaforma SINTEL regionale per l'affidamento dell'appalto delle opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del P.O. di Desio – Lotto 2 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base d'asta di € 2.504.000,00;
- ASST Monza, con deliberazione n. 948 del 04 luglio 2019 ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta a favore del A.T.I. mandataria AR.CO Lavori Soc. Coop. Cons. con sede in Via Agricocastro, 15 Ravenna, e mandante KONE S.p.A. con sede legale in Via Figinio, 41 Pero (MI), indicate esecutrici CO.EDIL con sede in Via della Giustizia, 10/B Milano (MI) – DIESSE ELECTRA S.p.A., con sede legale in Via Industriale, 42 Ghedi (BS), a seguito del ribasso offerto in gara pari a 13,925% per un importo complessivo contrattuale determinato in € 1.862.575,00 + IVA 10% di cui € 55.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- ASST della Brianza, al fine di dare continuità al servizio di cui trattasi, subentra nel sopra richiamato rapporto contrattuale, a decorrere dal 1 gennaio 2021;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 228 del 30 marzo 2022 si è provveduto alla liquidazione del SAL n. 6 per i lavori eseguiti a tutto il 3 novembre 2021;

**DATO ATTO** che:

- con nota PEC del 19 maggio 2022 (agli atti dell'ufficio), il Direttore dei Lavori arch. Andrea Giuseppe Taddia ha debitamente trasmesso la seguente documentazione tecnico contabile relativa allo stato avanzamento dei lavori n.7, per opere realizzate a tutto il 29 aprile 2022:
 - Libretto delle Misure n. 7 (allegato 1);
 - Registro della contabilità n. 7 (allegato 2);
 - SAL n. 7 (allegato 3);

CONSIDERATO che, a seguito di esame dei documenti contabili, il Responsabile Unico del Procedimento ing. Sabrina Piatti ha emesso – in data 20/05/2022 – il relativo certificato di pagamento n. 7 (agli atti dell'ufficio), per un importo pari a € 392.015,12 al netto delle ritenute di garanzia, oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA 10%.

DATO ATTO che è stata accertata d'ufficio l'osservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali e sociali e di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dall'art. 7, D.L. 12 novembre 2010, n.187 (convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217).

RILEVATO che l'acconto oggetto di liquidazione non ha carattere definitivo e non implica riconoscimento del credito dell'esecutore che, al contrario, verrà prodotto in sede di approvazione del collaudo finale, non potendosi attribuire alla liquidazione in acconto alcun valore di formale accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, giacché solo dopo il collaudo e l'accettazione dell'opera il credito dell'appaltatore al prezzo diventa certo, liquido ed esigibile;

DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda pari a € 392.015,12 oltre IVA 10%, per un totale complessivo pari a € 431.216,63 IVA 10% compresa, come di seguito riportato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	DGR/DCR	2022
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	X/5508/2016	€ 431.216,63

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate,

1. di prendere atto degli allegati documenti contabili, predisposti e trasmessi dal Direttore dei Lavori arch. Andrea Taddia, relativi al SAL n. 7 delle opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del P.O. di Desio – Lotto 2;
2. di prendere atto del Certificato di Pagamento n. 7 (agli atti dell'ufficio) emesso in data 20/05/2022 dal Responsabile unico del procedimento per un importo pari a € 392.015,12



IVA 10% esclusa;

3. di approvare, salvo verifica ed eventuale conguaglio, la liquidazione del 7° SAL alla capogruppo AR.CO Lavori Soc. Coop. Cons. con sede in Via Agricocastro, 15 Ravenna per un importo complessivo pari ad € 392.015,12 IVA 10% esclusa;
4. di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda pari a € 392.015,12 oltre IVA 10%, per un importo complessivo pari a € 431.216,63 IVA 10% compresa come di seguito riportato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	DGR/DCR	2022
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	X/5508/2016	€ 431.216,63

5. di liquidare l'importo di € 431.216,63 IVA 10% compresa, alla Società AR.CO Lavori Soc. Coop. Cons. con sede in Via Agricocastro, 15 Ravenna;
6. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 33 come modificato dall'art. 1 – comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

- Allegato 1 - Libretto delle misure n.7 , LibrettoMisure-07.pdf.p7m
- hash256: 26dca6d84ae7976dc892ab945b47e16784eda444e96478197972e0e4c9788fd2
- Allegato 2 - Registro di contabilità n. 7 , Registro di contabilità-07.pdf.p7m
- hash256: 1afd4013fa9452277abcaf425f01e4f0a370c026947a986fe548ceab8bb3d07b
- Allegato 3 - SAL n. 7 , SAL 07.pdf.p7m
- hash256: 30b5c43345ac9c925ca4ee2f2167d147009a4085bcc414d07e18b5da9bedeca9

Il Dirigente Struttura

Massimiliano Mastroianni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Brianza

Lavori di: opere di adeguamento antincendio presso P.O. Desio (MB)
lotto 2 CIG 778213227C e CUP H24F16002500003

Impresa: R.T.I. mandataria ARCOLAVORI con sede Ravenna, in Via Argirocastro
n. 15 - mandante KONE Via Figino, 41 Pero (MI) - indicate esecutrici
CO.EDIL Via della Giustizia, 10/B Milano - ENRICO COLOMBO S.p.A.
Via Meregino, 14 Sesto Calende (VA)

LIBRETTO DELLE MISURE n° 7

**Il presente libretto delle misure consta di n° 44 (quarantaquattro)
fogli numerati dal n° 1 al n° 44**

Milano, li 29 aprile 2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Opere di adeguamento antincendio presso P.O. Desio (MB) lotto 2

LIBRETTO DELLE MISURE OPERE A CORPO - STRUTTURE

RIEPILOGO MISURE

Rif.	% Realizzato libretto
CAPITOLO 1	52,249%
CAPITOLO 2	0,000%
CAPITOLO 3	0,336%

52,59%



Cap.	N°	Rif.	% voce	% avanzam. Libretto n° 7	% realizzato	% realizzato libretto	Note
CAPITOLO N° 1							
SCALA B							
SCALE ESTERNE - Scavi e reinterri							
1	1	Scavo a sezione obbligata fino a 3 m di profondità	0,3017%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	2	Conferimento a discarica provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi	0,2606%	0,00%	100,000%	0,000%	
SCALE ESTERNE - Giunti e coprigiunti							
1	3	Pali trivellati fino a 20 m - diametro 500 mm	6,3891%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	4	Acciaio per c.a. B450C	13,5977%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	5	Sottofondazioni C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3	0,1999%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	6	Casseforme per fondazioni	0,1161%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	7	Casseforme orizzontali per solette piene	8,8586%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	8	Fondazioni armate C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3	1,4578%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	9	Strutture C28/35 consistenza S5 Dmax 32 esposizione XC1 e XC2	10,8886%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	10	Corrimano a sezione circolare diametro mm 38 circa	0,7590%	90,00%	90,000%	0,683%	
1	11	Manto in polietilene estruso ad alta densità	0,2484%	90,00%	90,000%	0,224%	
1	12	Pavimento in granulato sferoidale compreso di massetto	0,1160%	90,00%	90,000%	0,104%	
1	13	Additivo per calcestruzzo	2,5710%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	14	Giunti di dilatazione per pavimenti sp. 5 mm - movimento sismico 100 mm	1,9804%	0,00%	100,000%	0,000%	
SCALE ESTERNE - Carpenteria metallica							
1	15	Carpenteria metallica profilati laminati a caldo altezza da 240 a 600 mm	22,6799%	100,00%	100,000%	22,680%	
1	16	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica	6,9890%	100,00%	100,000%	6,989%	
1	17	Piastra di ancoraggio per carpenterie metalliche	1,3867%	100,00%	100,000%	1,387%	
1	18	Grigliati a pavimento	11,0271%	100,00%	100,000%	11,027%	
1	19	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili	10,1725%	90,00%	90,000%	9,155%	
TOTALI CAPITOLO N° 1			100,0000%			52,249%	
CAPITOLO N° 2							
CORPO CC							
CAVEDI TECNICI - Carpenteria metallica							
2	20	Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato spessore 3 mm	66,6915%	0,00%	100,000%	0,000%	
2	21	Carpenteria metallica profilati laminati a caldo altezza da 240 a 600 mm	25,4621%	0,00%	100,000%	0,000%	
2	22	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica	7,8463%	0,00%	100,000%	0,000%	
TOTALI CAPITOLO N° 2			100,0000%			0,000%	
CAPITOLO N° 3							
SCALA D							
SCALE ESTERNE - Scavi e reinterri							
3	23	Scavo a sezione obbligata fino a 3 m di profondità	3,1311%	0,00%	100,000%	0,000%	
3	24	Conferimento a discarica provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi	2,7050%	0,00%	100,000%	0,000%	
SCALE ESTERNE - Giunti e coprigiunti							
3	25	Acciaio per c.a. B450C	9,1527%	0,00%	100,000%	0,000%	
3	26	Sottofondazioni C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3	0,7822%	0,00%	100,000%	0,000%	
3	27	Casseforme per fondazioni	0,3465%	0,00%	100,000%	0,000%	
3	28	Casseforme orizzontali per solette piene	5,6928%	0,00%	100,000%	0,000%	
3	29	Fondazioni armate C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3	5,7046%	0,00%	100,000%	0,000%	
3	30	Strutture C28/35 consistenza S5 Dmax 32 esposizione XC1 e XC2	6,9088%	0,00%	100,000%	0,000%	
3	31	Rinterro di scavi con mezzi meccanici	1,5400%	0,00%	100,000%	0,000%	
3	32	Manto in polietilene estruso ad alta densità	0,5610%	0,00%	100,000%	0,000%	
3	33	Pavimento in c.a. con rete elettrosaldata	0,6728%	50,00%	100,000%	0,336%	
3	34	Additivo per calcestruzzo	1,5318%	0,00%	100,000%	0,000%	
3	35	Giunti di dilatazione per pavimenti sp. 5 mm - movimento sismico 100 mm	1,9698%	0,00%	100,000%	0,000%	
SCALE ESTERNE - Carpenteria metallica							
3	36	Carpenteria metallica profilati laminati a caldo altezza da 240 a 600 mm	22,7729%	0,00%	100,000%	0,000%	
3	37	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica	7,0176%	0,00%	100,000%	0,000%	
3	38	Piastra di ancoraggio per carpenterie metalliche	0,6896%	0,00%	100,000%	0,000%	
3	39	Grigliati a pavimento	11,6129%	0,00%	100,000%	0,000%	
3	40	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili	17,2079%	0,00%	100,000%	0,000%	
TOTALI CAPITOLO N° 3			100,0000%			0,336%	



Opere di adeguamento antincendio presso P.O. Desio (MB) lotto 2

LIBRETTO DELLE MISURE OPERE A CORPO - EDILE

RIEPILOGO MISURE

Rif.	% Realizzato libretto
CAPITOLO 1	44,719%
CAPITOLO 2	24,162%
CAPITOLO 3	20,567%
CAPITOLO 4	51,283%
CAPITOLO 5	7,266%
CAPITOLO 6	0,000%
CAPITOLO 7	10,000%
CAPITOLO 8	5,000%
CAPITOLO 9	0,000%
CAPITOLO 10	0,000%
CAPITOLO 11	54,262%
CAPITOLO 12	100,000%
CAPITOLO 13	100,000%
CAPITOLO 14	0,000%
CAPITOLO 15	0,000%
CAPITOLO 16	0,000%
CAPITOLO 17	0,000%



Opere di adeguamento antincendio presso P.O. Desio (MB) lotto 2

LIBRETTO DELLE MISURE OPERE A CORPO - EDILE

Cap.	N°	Rif.	% voce	% avanzam. Libretto n° 7	% realizzato	% realizzato libretto	Note
CAPITOLO N° 1							
SCALA B							
PS - Demolizioni e rimozioni							
1	1	Rimozione di lastre in pietra	0,0410%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	2	Rimozione di cassonetti coprirulli	0,0116%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	3	Rimozione di avvolgibili	0,0316%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	4	Rimozione di serramenti	0,0532%	0,00%	100,000%	0,000%	
PS - Pareti divisorie - intonaci - rasature							
1	5	Intonaco rustico	0,0522%	0,00%	100,000%	0,052%	
1	6	Rasatura civile a fine	0,0217%	0,00%	100,000%	0,022%	
PS - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS							
1	7	Lucidatura di pavimenti in lastre in granito o pietra	0,0704%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	8	Davanzali Serizzo antigorio	0,1280%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	9	Contorni di finestre serizzo antigorio	0,2935%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	10	Pavimento in granulato sferoidale compreso di massetto	0,3049%	90,00%	90,000%	0,274%	
1	11	Tout venant	2,6887%	90,00%	90,000%	2,420%	
1	12	Binder	1,1039%	90,00%	90,000%	0,994%	
1	13	Sovraprezzo per cm binder	1,1410%	90,00%	90,000%	1,027%	
1	14	Pavimentazioni bitumonose	0,9555%	90,00%	90,000%	0,860%	
PS - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei							
1	15	Porte tagliafuoco REI 60 a due battenti	0,7527%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	16	Maniglione antipanico tipo push bar senza comandi esterni	0,2134%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	17	Maniglione antipanico tipo push bar con aste verticali/scrocchi di chiusura	0,2948%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	18	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1569%	0,00%	100,000%	0,000%	
PS - Serramenti interni ed esterni tipo normali							
1	19	Controtelaio in acciaio zincato	0,1014%	0,00%	100,000%	0,101%	
PS - Preparazioni e pitturazioni							
1	20	Finitura antisdrucchiolo di pavimentazioni cementizie per pianerottoli	0,1561%	90,00%	90,000%	0,141%	
PS - Impermeabilizzazioni e isolamenti termici acustici							
1	21	Impermeabilizzante soletta per pianerottolo	0,1678%	90,00%	90,000%	0,151%	
PT - Demolizioni e rimozioni							
1	22	Rimozione di serramenti	0,0532%	0,00%	100,000%	0,053%	
1	23	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari	0,0647%	100,00%	100,000%	0,065%	
PT - Pareti divisorie - intonaci - rasature							
1	23	Intonaco rustico	0,0522%	100,00%	100,000%	0,052%	
1	24	Rasatura civile a fine	0,0217%	100,00%	100,000%	0,022%	
PT - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS							
1	25	Rete di acciaio elettrosaldata	0,0714%	100,00%	100,000%	0,071%	
1	26	Massetto fino a 5 cm	0,3193%	100,00%	100,000%	0,319%	
1	27	Massetto per ogni cm in più oltre 5 cm	0,4463%	100,00%	100,000%	0,446%	
1	28	Lucidatura di pavimenti in lastre in granito o pietra	0,0704%	90,00%	90,000%	0,063%	
1	29	Davanzali Serizzo antigorio	0,1280%	90,00%	90,000%	0,115%	
1	30	Contorni di finestre	0,2935%	90,00%	90,000%	0,264%	
1	31	Pavimento in granulato sferoidale compreso di massetto	0,4466%	100,00%	100,000%	0,447%	
PT - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei							
1	32	Porte tagliafuoco REI 60 a due battenti	0,7527%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	33	Maniglione antipanico tipo push bar senza comandi esterni	0,2134%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	34	Maniglione antipanico tipo push bar con aste verticali/scrocchi di chiusura	0,2948%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	35	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1569%	0,00%	100,000%	0,000%	
PT - Serramenti interni ed esterni tipo normali							
1	36	Controtelaio in acciaio zincato	0,1014%	0,00%	100,000%	0,101%	
PT - Preparazioni e pitturazioni							
1	37	Finitura antisdrucchiolo di pavimentazioni cementizie per pianerottoli	0,2287%	90,00%	90,000%	0,206%	
PT - Impermeabilizzazioni e isolamenti termici acustici							
1	38	Impermeabilizzante soletta per pianerottolo	0,2458%	90,00%	90,000%	0,221%	

P1 - Demolizioni e rimozioni						
1	39	Rimozione di lastre in pietra	0,0410%	0,00%	100,000%	0,000%
1	40	Rimozione di cassonetti coprirulli	0,0116%	0,00%	100,000%	0,000%
1	41	Rimozione di avvolgibili	0,0494%	0,00%	100,000%	0,000%
1	42	Rimozione di serramenti	0,0831%	0,00%	100,000%	0,000%
P1 - Pareti divisorie - intonaci - rasature						
1	43	Intonaco rustico	0,0522%	0,00%	100,000%	0,000%
1	44	Rasatura civile a fine	0,0217%	0,00%	100,000%	0,000%
P1 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS						
1	45	Rete di acciaio elettrosaldato	0,0714%	100,00%	100,000%	0,071%
1	46	Massetto fino a 5 cm	0,3193%	100,00%	100,000%	0,319%
1	47	Massetto per ogni cm in più oltre 5 cm	0,4463%	100,00%	100,000%	0,446%
1	48	Lucidatura di pavimenti in lastre in granito o pietra	0,0704%	90,00%	90,000%	0,063%
1	49	Davanzali Serizzo antigorio	0,1280%	90,00%	90,000%	0,115%
1	50	Contorni di finestre	0,2935%	90,00%	90,000%	0,264%
1	51	Pavimento in granulato sferoidale compreso di massetto	0,4466%	100,00%	100,000%	0,447%
P1 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei						
1	52	Porte tagliafuoco REI 60 a due battenti	0,7527%	0,00%	100,000%	0,000%
1	53	Maniglione antipanico tipo push bar senza comandi esterni	0,2134%	0,00%	100,000%	0,000%
1	54	Maniglione antipanico tipo push bar con aste verticali/scrocchi di chiusura	0,2948%	0,00%	100,000%	0,000%
1	55	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1569%	0,00%	100,000%	0,000%
P1 - Serramenti interni ed esterni tipo normali						
1	56	Controtelaio in acciaio zincato	0,1014%	0,00%	100,000%	0,101%
P1 - Opere da lattoniere						
1	57	Lamiera zincata preverniciata	2,1417%	100,00%	100,000%	2,142%
P1 - Preparazioni e pitturazioni						
1	58	Finitura antisdrucchiolo di pavimentazioni cementizie per pianerottoli	0,2287%	100,00%	100,000%	0,229%
P1 - Impermeabilizzazioni e isolamenti termici acustici						
1	59	Impermeabilizzante soletta per pianerottolo	0,2458%	100,00%	100,000%	0,246%
P2 - Demolizioni e rimozioni						
1	60	Rimozione di lastre in pietra	0,0410%	0,00%	100,000%	0,000%
1	61	Rimozione di cassonetti coprirulli	0,0116%	0,00%	100,000%	0,000%
1	62	Rimozione di avvolgibili	0,0316%	0,00%	100,000%	0,000%
1	63	Rimozione di serramenti	0,0532%	0,00%	100,000%	0,000%
P2 - Pareti divisorie - intonaci - rasature						
1	64	Intonaco rustico	0,1045%	0,00%	100,000%	0,000%
1	65	Rasatura civile a fine	0,0434%	0,00%	100,000%	0,000%
P2 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS						
1	66	Rete di acciaio elettrosaldato	0,0714%	100,00%	100,000%	0,071%
1	67	Massetto fino a 5 cm	0,3193%	100,00%	100,000%	0,319%
1	68	Massetto per ogni cm in più oltre 5 cm	0,4463%	100,00%	100,000%	0,446%
1	69	Lucidatura di pavimenti in lastre in granito o pietra	0,1409%	90,00%	90,000%	0,127%
1	70	Davanzali Serizzo antigorio	0,2560%	90,00%	90,000%	0,230%
1	71	Contorni di finestre	0,5870%	90,00%	90,000%	0,528%
1	72	Pavimento in granulato sferoidale compreso di massetto	0,4466%	100,00%	100,000%	0,447%
P2 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei						
1	73	Porte tagliafuoco REI 60 a due battenti	1,5054%	0,00%	100,000%	0,000%
1	74	Maniglione antipanico tipo push bar senza comandi esterni	0,4268%	0,00%	100,000%	0,213%
1	75	Maniglione antipanico tipo push bar con aste verticali/scrocchi di chiusura	0,5897%	0,00%	100,000%	0,295%
1	76	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,3138%	0,00%	100,000%	0,157%

P2 - Serramenti interni ed esterni tipo normali

1	77	Controtelaio in acciaio zincato	0,2027%	0,00%	100,000%	0,000%
P2 - Preparazioni e pitturazioni						
1	78	Finitura antisdruciuolo di pavimentazioni cementizie per pianerottoli	0,2287%	100,00%	100,000%	0,000%
P2 - Impermeabilizzazioni e isolamenti termici acustici						
1	79	Impermeabilizzante soletta per pianerottolo	0,2458%	100,00%	100,000%	0,000%
P3 - Demolizioni e rimozioni						
1	80	Rimozione di lastre in pietra	0,0410%	100,00%	100,000%	0,000%
1	81	Rimozione di cassonetti coprirulli	0,0116%	100,00%	100,000%	0,000%
1	82	Rimozione di avvolgibili	0,0316%	100,00%	100,000%	0,000%
1	83	Rimozione di serramenti	0,0532%	100,00%	100,000%	0,000%
P3 - Pareti divisorie - intonaci - rasature						
1	84	Intonaco rustico	0,0522%	100,00%	100,000%	0,000%
1	85	Rasatura civile a fine	0,0217%	100,00%	100,000%	0,000%
P3 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS						
1	86	Rete di acciaio elettrosaldato	0,0714%	100,00%	100,000%	0,000%
1	87	Massetto fino a 5 cm	0,3193%	100,00%	100,000%	0,000%
1	88	Massetto per ogni cm in più oltre 5 cm	0,4463%	100,00%	100,000%	0,000%
1	89	Lucidatura di pavimenti in lastre in granito o pietra	0,0704%	90,00%	90,000%	0,000%
1	90	Davanzali Serizzo antigorio	0,1280%	90,00%	90,000%	0,000%
1	91	Contorni di finestre	0,2935%	90,00%	90,000%	0,000%
1	92	Pavimento in granulato sferoidale compreso di massetto	0,4466%	90,00%	90,000%	0,000%
P3 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei						
1	93	Porte tagliafuoco REI 60 a due battenti	0,7527%	50,00%	100,000%	0,376%
1	94	Maniglione antipanico tipo push bar senza comandi esterni	0,2134%	50,00%	100,000%	0,107%
1	95	Maniglione antipanico tipo push bar con aste verticali/scrocchi di chiusura	0,2948%	50,00%	100,000%	0,147%
1	96	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1569%	50,00%	100,000%	0,078%
P3 - Serramenti interni ed esterni tipo normali						
1	97	Controtelaio in acciaio zincato	0,1014%	100,00%	100,000%	0,101%
P3 - Preparazioni e pitturazioni						
1	98	Finitura antisdruciuolo di pavimentazioni cementizie per pianerottoli	0,2287%	100,00%	100,000%	0,229%
P3 - Impermeabilizzazioni e isolamenti termici acustici						
1	99	Impermeabilizzante soletta per pianerottolo	0,2458%	90,00%	90,000%	0,221%
P4 - Demolizioni e rimozioni						
1	100	Rimozione di lastre in pietra	0,0410%	100,00%	100,000%	0,041%
1	101	Rimozione di cassonetti coprirulli	0,0116%	100,00%	100,000%	0,012%
1	102	Rimozione di avvolgibili	0,0316%	100,00%	100,000%	0,032%
1	103	Rimozione di serramenti	0,0532%	100,00%	100,000%	0,053%
P4 - Pareti divisorie - intonaci - rasature						
1	104	Intonaco rustico	0,0522%	100,00%	100,000%	0,052%
1	105	Rasatura civile a fine	0,0217%	100,00%	100,000%	0,022%
P4 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS						
1	106	Rete di acciaio elettrosaldato	0,0714%	100,00%	100,000%	0,071%
1	107	Massetto fino a 5 cm	0,3193%	100,00%	100,000%	0,319%
1	108	Massetto per ogni cm in più oltre 5 cm	0,4463%	100,00%	100,000%	0,446%
1	109	Lucidatura di pavimenti in lastre in granito o pietra	0,0704%	90,00%	90,000%	0,063%
1	110	Davanzali Serizzo antigorio	0,1280%	90,00%	90,000%	0,115%
1	111	Contorni di finestre	0,2935%	90,00%	90,000%	0,264%
1	112	Pavimento in granulato sferoidale compreso di massetto	0,4466%	90,00%	90,000%	0,402%
P4 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei						
1	113	Porte tagliafuoco REI 60 a due battenti	0,7527%	50,00%	100,000%	0,376%
1	114	Maniglione antipanico tipo push bar senza comandi esterni	0,2134%	50,00%	100,000%	0,107%
1	115	Maniglione antipanico tipo push bar con aste verticali/scrocchi di chiusura	0,2948%	50,00%	100,000%	0,147%
1	116	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1569%	50,00%	100,000%	0,078%
P4 - Serramenti interni ed esterni tipo normali						
1	117	Controtelaio in acciaio zincato	0,1014%	100,00%	100,000%	0,101%

P4 - Preparazioni e pitturazioni						
1	118	Finitura antisdrucchiolo di pavimentazioni cementizie per pianerottoli	0,2287%	100,00%	100,000%	0,229%
P4 - Impermeabilizzazioni e isolamenti termici acustici						
1	119	Impermeabilizzante soletta per pianerottolo	0,2458%	100,00%	100,000%	0,246%
P5 - Demolizioni e rimozioni						
1	120	Rimozione di lastre in pietra	0,0410%	100,00%	100,000%	0,041%
1	121	Rimozione di cassonetti coprirulli	0,0116%	100,00%	100,000%	0,012%
1	122	Rimozione di avvolgibili	0,0316%	100,00%	100,000%	0,032%
1	123	Rimozione di serramenti	0,0532%	100,00%	100,000%	0,053%
P5 - Pareti divisorie - intonaci - rasature						
1	124	Intonaco rustico	0,0522%	100,00%	100,000%	0,052%
1	125	Rasatura civile a fine	0,0217%	100,00%	100,000%	0,022%
P5 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS						
1	126	Rete di acciaio elettrosaldato	0,0714%	100,00%	100,000%	0,071%
1	127	Massetto fino a 5 cm	0,3193%	100,00%	100,000%	0,319%
1	128	Massetto per ogni cm in più oltre 5 cm	0,4463%	100,00%	100,000%	0,446%
1	129	Lucidatura di pavimenti in lastre in granito o pietra	0,0704%	90,00%	90,000%	0,063%
1	130	Davanzali Serizzo antigorio	0,1280%	90,00%	90,000%	0,115%
1	131	Contorni di finestre	0,2935%	90,00%	90,000%	0,264%
1	132	Pavimento in granulato sferoidale compreso di massetto	0,4466%	90,00%	90,000%	0,402%
P5 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei						
1	133	Porte tagliafuoco REI 60 a due battenti	0,7527%	50,00%	100,000%	0,376%
1	134	Maniglione antipatico tipo push bar senza comandi esterni	0,2134%	50,00%	100,000%	0,107%
1	135	Maniglione antipatico tipo push bar con aste verticali/scrocchi di chiusura	0,2948%	50,00%	100,000%	0,147%
1	136	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1569%	50,00%	100,000%	0,078%
P5 - Serramenti interni ed esterni tipo normali						
1	137	Controtelaio in acciaio zincato	0,1014%	100,00%	100,000%	0,101%
P5 - Preparazioni e pitturazioni						
1	138	Finitura antisdrucchiolo di pavimentazioni cementizie per pianerottoli	0,2287%	100,00%	100,000%	0,229%
P5 - Impermeabilizzazioni e isolamenti termici acustici						
1	139	Impermeabilizzante soletta per pianerottolo	0,2458%	100,00%	100,000%	0,246%
P6 - Demolizioni e rimozioni						
1	140	Rimozione di lastre in pietra	0,0410%	0,00%	100,000%	0,000%
1	141	Rimozione di cassonetti coprirulli	0,0116%	0,00%	100,000%	0,000%
1	142	Rimozione di avvolgibili	0,0316%	0,00%	100,000%	0,000%
1	143	Rimozione di serramenti	0,0532%	0,00%	100,000%	0,000%
P6 - Pareti divisorie - intonaci - rasature						
1	144	Intonaco rustico	0,0522%	0,00%	100,000%	0,000%
1	145	Rasatura civile a fine	0,0217%	0,00%	100,000%	0,000%
P6 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS						
1	146	Rete di acciaio elettrosaldato	0,0714%	100,00%	100,000%	0,071%
1	147	Massetto fino a 5 cm	0,3193%	100,00%	100,000%	0,319%
1	148	Massetto per ogni cm in più oltre 5 cm	0,4463%	100,00%	100,000%	0,446%
1	149	Lucidatura di pavimenti in lastre in granito o pietra	0,0704%	90,00%	90,000%	0,063%
1	150	Davanzali Serizzo antigorio	0,1280%	90,00%	90,000%	0,115%
1	151	Contorni di finestre	0,2935%	90,00%	90,000%	0,264%
1	152	Pavimento in granulato sferoidale compreso di massetto	0,4466%	90,00%	90,000%	0,402%
P6 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei						
1	153	Porte tagliafuoco REI 60 a due battenti	0,7527%	0,00%	100,000%	0,000%
1	154	Maniglione antipatico tipo push bar senza comandi esterni	0,2134%	0,00%	100,000%	0,000%
1	155	Maniglione antipatico tipo push bar con aste verticali/scrocchi di chiusura	0,2948%	0,00%	100,000%	0,000%
1	156	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1569%	0,00%	100,000%	0,000%
P6 - Serramenti interni ed esterni tipo normali						
1	157	Controtelaio in acciaio zincato	0,1014%	0,00%	100,000%	0,000%
P6 - Preparazioni e pitturazioni						
1	158	Finitura antisdrucchiolo di pavimentazioni cementizie per pianerottoli	0,2287%	90,00%	90,000%	0,000%

P6 - Impermeabilizzazioni e isolamenti termici acustici

1	159	Impermeabilizzante soletta per pianerottolo	0,2458%	100,00%	100,000%	0,246%
P7 - Demolizioni e rimozioni						
1	160	Rimozione di lastre in pietra	0,0533%	0,00%	100,000%	0,000%
1	161	Rimozione di avvolgibili	0,0385%	0,00%	100,000%	0,000%
1	162	Rimozione di serramenti	0,1944%	0,00%	100,000%	0,000%
P7 - Pareti divisorie - intonaci - rasature						
1	163	Intonaco rustico	0,0522%	0,00%	100,000%	0,000%
1	164	Rasatura civile a fine	0,0217%	0,00%	100,000%	0,000%
P7 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS						
1	165	Rete di acciaio elettrosaldato	0,0445%	100,00%	100,000%	0,045%
1	166	Massetto fino a 5 cm	0,2584%	100,00%	100,000%	0,258%
1	167	Massetto per ogni cm in più oltre 5 cm	0,2867%	100,00%	100,000%	0,287%
1	168	Lucidatura di pavimenti in lastre in granito o pietra	0,0704%	90,00%	90,000%	0,063%
1	169	Davanzali Serizzo antigorio	0,1280%	90,00%	90,000%	0,115%
1	170	Contorni di finestre	0,2935%	90,00%	90,000%	0,264%
1	171	Pavimento in granulato sferoidale compreso di massetto	0,2786%	90,00%	90,000%	0,251%
P7 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei						
1	172	Porte tagliafuoco REI 60 a due battenti	0,7527%	0,00%	100,000%	0,000%
1	173	Maniglione antipanico tipo push bar senza comandi esterni	0,2134%	0,00%	100,000%	0,000%
1	174	Maniglione antipanico tipo push bar con aste verticali/scrocchi di chiusura	0,2948%	0,00%	100,000%	0,000%
1	175	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1569%	0,00%	100,000%	0,000%
P7 - Serramenti interni ed esterni tipo normali						
1	176	Controtelaio in acciaio zincato	0,1014%	0,00%	100,000%	0,000%
P7 - Preparazioni e pitturazioni						
1	177	Finitura antisdrucchiolo di pavimentazioni cementizie per pianerottoli	0,1426%	100,00%	100,000%	0,143%
P7 - Impermeabilizzazioni e isolamenti termici acustici						
1	178	Manto bituminoso per copertura scala	0,0222%	90,00%	90,000%	0,020%
1	179	Impermeabilizzante soletta per pianerottolo	0,1533%	90,00%	90,000%	0,138%
1	180	Membrana BPP sp. 4 mm	0,0085%	90,00%	90,000%	0,008%
1	181	Membrana BPE sp. 4 mm	0,0145%	90,00%	90,000%	0,013%
Sistemazioni esterne - Demolizioni e rimozioni						
1	182	Scarificazione per asfalto	0,2632%	0,00%	100,000%	0,000%
1	183	Disfacimento di sovrastruttura stradale	0,1933%	0,00%	100,000%	0,000%
1	184	Taglio di pavimentazione bituminata	0,0548%	0,00%	100,000%	0,000%
Sistemazioni esterne - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS						
1	185	Geocomposito	0,7696%	100,00%	100,000%	0,770%
Sistemazioni esterne - Opere da lattoniere						
1	186	Scossalina per colmo per setti CLS	0,4327%	0,00%	100,000%	0,000%
1	187	Lamiera zincata preverniciata	0,4426%	0,00%	100,000%	0,000%
Sistemazioni esterne - Sottoservizi						
1	188	Oneri per rinvenimento e modifiche e spostamenti dei sottoservizi	4,7484%	0,00%	100,000%	0,000%
Sistemazioni esterne - Impermeabilizzazioni e isolamenti termici acustici						
1	189	Isolamento termico in pannelli polistirene	0,0717%	90,00%	90,000%	0,065%
1	190	Isolamento termico in pannelli polistirene per ogni 10 mm in più	0,0298%	90,00%	90,000%	0,027%
Sistemazioni esterne - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere CLS						
1	191	Ripresa di sottofondi e pavimenti vinilici per le aree antistanti l'apertura	4,9029%	90,00%	90,000%	4,413%
Sistemazioni di facciata - Demolizioni e rimozioni						
1	192	Demolizione di muratura	0,5333%	79,00%	90,000%	0,421%
1	193	Rimozione di rivestimenti ceramica esterna	0,7756%	79,00%	90,000%	0,613%

Sistemazioni di facciata - Pareti divisorie - intonaci - rasature

1	194	Architrave in cemento armato	2,0420%	50,00%	90,000%	1,021%
1	195	Formazione di spallette di porte e finestre	1,7841%	50,00%	90,000%	0,892%
1	196	Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature	0,1529%	50,00%	90,000%	0,076%
1	197	Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 31 a 40 mm	3,2437%	70,00%	90,000%	2,271%
1	198	Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 41 a 50 mm	1,5985%	90,00%	90,000%	1,439%
1	199	Apertura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 31 a 40 mm	0,2916%	90,00%	90,000%	0,262%
1	200	Rinzafo su superfici interne	0,1999%	90,00%	90,000%	0,180%
1	201	Intonaco completo a civile	0,5365%	90,00%	90,000%	0,483%
1	202	Rinzafo su superfici esterne	0,2824%	90,00%	90,000%	0,254%
1	203	Intonaco rustico per esterni	0,9230%	90,00%	90,000%	0,831%
1	204	Intonaco civile per esterni	1,4984%	90,00%	90,000%	1,349%

Sistemazioni di facciata - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere CLS

1	205	Esecuzione di rappezzo di rivestimento	2,7114%	90,00%	90,000%	2,440%
---	-----	--	---------	--------	---------	--------

Sistemazioni di facciata - Opere da lattoniere

1	206	Lamiera zincata preverniciata	0,9581%		100,000%	0,000%
---	-----	-------------------------------	---------	--	----------	--------

Sistemazioni di facciata - Preparazioni e pitturazioni

1	207	Primer in dispersione acquosa	0,1621%	0,00%	100,000%	0,000%
1	208	Pitturazione a due riprese su superfici interne	0,3214%	0,00%	0,000%	0,000%
1	208	Pitturazione a due riprese su superfici esterne	0,4152%	0,00%	100,000%	0,000%
1	209	Finitura protettiva per CLS	13,8577%	0,00%	100,000%	0,000%
1	210	Rivestimento ecoattivo per CLS	11,3636%	0,00%	100,000%	0,000%

TOTALI CAPITOLO N° 1

100,0000%

44,719%

CAPITOLO N° 2**SCALA D****PS - Demolizioni e rimozioni**

2	211	Rimozione di lastre in pietra	0,0678%	0,00%	100,000%	0,000%
2	212	Rimozione di cassonetti coprirulli	0,0197%	0,00%	100,000%	0,000%
2	213	Rimozione di avvolgibili	0,0327%	0,00%	100,000%	0,000%
2	214	Rimozione di serramenti	0,1098%	0,00%	100,000%	0,000%

PS - Pareti divisorie - intonaci - rasature

2	215	Intonaco rustico	0,0987%	0,00%	100,000%	0,000%
2	216	Rasatura civile a fine	0,0410%	0,00%	100,000%	0,000%

PS - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS

2	217	Rete di acciaio elettrosaldato	0,7410%	0,00%	100,000%	0,000%
2	218	Massetto per spessore medio 5 cm	3,3141%	0,00%	100,000%	0,000%
2	219	Massetto per ogni cm in più oltre 5 cm	6,9486%	0,00%	100,000%	0,000%
2	220	Lucidatura di pavimenti in lastre in granito o pietra	0,1330%	0,00%	100,000%	0,000%
2	221	Davanzali Serizzo antigorio	0,2418%	0,00%	100,000%	0,000%
2	222	Contorni di finestre	0,5544%	0,00%	100,000%	0,554%
2	223	Pavimento in granulato sferoidale compreso di massetto	0,6593%	0,00%	100,000%	0,330%
2	224	Tout venant	4,2858%	0,00%	100,000%	0,000%
2	225	Binder	1,7597%	0,00%	100,000%	0,000%
2	226	Sovrapprezzo per ogni cm in più binder	1,8188%	0,00%	100,000%	0,000%
2	227	Strato di usura in conglomerato bituminoso	1,5231%	0,00%	100,000%	0,000%

PS - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei

2	228	Porte tagliafuoco REI 60 a due battenti	1,4217%	0,00%	100,000%	0,000%
2	229	Maniglione antipanico tipo push bar senza comandi esterni	0,4031%	0,00%	100,000%	0,000%
2	230	Maniglione antipanico tipo push bar con aste verticali/scrocchi di chiusura	0,5569%	0,00%	100,000%	0,000%
2	231	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,2964%	0,00%	100,000%	0,000%

PS - Serramenti interni ed esterni tipo normali

2	232	Controtelaio in acciaio zincato	0,1914%	0,00%	100,000%	0,000%
---	-----	---------------------------------	---------	-------	----------	--------

PS - Preparazioni e pitturazioni

2	233	Finitura antisdrucchiolo di pavimentazioni cementizie per pianerottoli	0,3376%	90,00%	90,000%	0,304%
---	-----	--	---------	--------	---------	--------

PS - Impermeabilizzazioni e isolamenti termici acustici

2	234	Impermeabilizzante soletta per pianerottolo	0,3629%	0,00%	100,000%	0,000%
---	-----	---	---------	-------	----------	--------

PT - Demolizioni e rimozioni						
2	235	Rimozione di lastre in pietra	0,0678%	0,00%	100,000%	0,000%
2	236	Rimozione di cassonetti coprirulli	0,0197%	0,00%	100,000%	0,000%
2	237	Rimozione di avvolgibili	0,0490%	0,00%	100,000%	0,000%
2	238	Rimozione di serramenti	0,1648%	0,00%	100,000%	0,000%
PT - Pareti divisorie - intonaci - rasature						
2	239	Intonaco rustico	0,0987%	0,00%	100,000%	0,000%
2	240	Rasatura civile a fine	0,0410%	0,00%	100,000%	0,000%
PT - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS						
2	241	Rete di acciaio elettrosaldato	0,2185%	0,00%	100,000%	0,000%
2	242	Massetto fino a 5 cm	0,9771%	0,00%	100,000%	0,000%
2	243	Massetto per ogni cm in più oltre 5 cm	1,3657%	0,00%	100,000%	0,000%
2	244	Lucidatura di pavimenti in lastre in granito o pietra	0,1330%	0,00%	100,000%	0,000%
2	245	Davanzali Serizzo antigorio	0,2418%	0,00%	100,000%	0,000%
2	246	Contorni di finestre	0,5544%	0,00%	100,000%	0,554%
2	247	Pavimento in granulato sferoidale compreso di massetto	1,3665%	40,00%	90,000%	0,000%
PT - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei						
2	248	Porte tagliafuoco REI 60 a due battenti	1,4217%	0,00%	100,000%	0,000%
2	249	Maniglione antipanico tipo push bar senza comandi esterni	0,4031%	0,00%	100,000%	0,000%
2	250	Maniglione antipanico tipo push bar con aste verticali/scrocchi di chiusura	0,5569%	0,00%	100,000%	0,000%
2	251	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,2964%	0,00%	100,000%	0,000%
PT - Serramenti interni ed esterni tipo normali						
2	252	Controtelaio in acciaio zincato	0,1914%	0,00%	100,000%	0,000%
PT - Preparazioni e pitturazioni						
2	253	Finitura antisdrucchiolo di pavimentazioni cementizie per pianerottoli	0,6998%	90,00%	90,000%	0,630%
PT - Impermeabilizzazioni e isolamenti termici acustici						
2	254	Impermeabilizzante soletta per pianerottolo	0,7522%	0,00%	100,000%	0,000%
P1 - Demolizioni e rimozioni						
2	255	Rimozione di lastre in pietra	0,0678%	0,00%	100,000%	0,000%
2	256	Rimozione di cassonetti coprirulli	0,0197%	0,00%	100,000%	0,000%
2	257	Rimozione di avvolgibili	0,0490%	0,00%	100,000%	0,000%
2	258	Rimozione di serramenti	0,1648%	0,00%	100,000%	0,000%
P1 - Pareti divisorie - intonaci - rasature						
2	259	Intonaco rustico	0,0987%	0,00%	100,000%	0,000%
2	260	Rasatura civile a fine	0,0410%	0,00%	100,000%	0,000%
P1 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS						
2	261	Rete di acciaio elettrosaldato	0,1338%	0,00%	100,000%	0,000%
2	262	Massetto fino a 5 cm	0,5985%	0,00%	100,000%	0,000%
2	263	Massetto per ogni cm in più oltre 5 cm	0,8366%	0,00%	100,000%	0,000%
2	264	Lucidatura di pavimenti in lastre in granito o pietra	0,1330%	0,00%	100,000%	0,000%
2	265	Davanzali Serizzo antigorio	0,2418%	0,00%	100,000%	0,000%
2	266	Contorni di finestre	0,5544%	0,00%	100,000%	0,554%
2	267	Pavimento in granulato sferoidale compreso di massetto	0,8371%	0,00%	100,000%	0,419%
P1 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei						
2	268	Porte tagliafuoco REI 60 a due battenti	1,4217%	0,00%	100,000%	0,000%
2	269	Vetrata fissa tagliafuoco	5,0152%	0,00%	100,000%	5,015%
2	269	Maniglione antipanico tipo push bar senza comandi esterni	0,4031%	0,00%	100,000%	0,000%
2	270	Maniglione antipanico tipo push bar con aste verticali/scrocchi di chiusura	0,5569%	0,00%	100,000%	0,000%
2	271	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,2964%	0,00%	100,000%	0,000%
P1 - Serramenti interni ed esterni tipo normali						
2	272	Controtelaio in acciaio zincato	0,1914%	0,00%	100,000%	0,000%
2	273	Controtelaio per serramento monoblocco	0,3106%	0,00%	100,000%	0,311%
P1 - Preparazioni e pitturazioni						
2	274	Finitura antisdrucchiolo di pavimentazioni cementizie per pianerottoli	0,4287%	90,00%	90,000%	0,386%
P1 - Impermeabilizzazioni e isolamenti termici acustici						
2	275	Impermeabilizzante soletta per pianerottolo	0,4607%	0,00%	100,000%	0,000%

Sistemazioni esterne - Demolizioni e rimozioni						
2	276	Demolizione di pavimenti esterni	0,4813%	0,00%	100,000%	0,000%
2	277	Demolizione massetti fino a 8 cm	0,4944%	0,00%	100,000%	0,000%
2	278	Demolizione massetti per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm	0,2538%	0,00%	100,000%	0,000%
2	279	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio	0,1989%	0,00%	100,000%	0,000%
Sistemazioni esterne - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in cls						
2	280	Geocomposito	1,9048%	0,00%	100,000%	1,905%
2	281	Cordonatura per manto asfaltato	1,0059%	0,00%	100,000%	1,006%
Sistemazioni esterne - Opere da lattoniere						
2	282	Scossalina per colmo per setti CLS	0,4570%	0,00%	100,000%	0,000%
2	283	Lamiera zincata preverniciata	1,0590%	0,00%	100,000%	0,000%
Sistemazioni esterne - Opere da fabbro						
2	284	Modifica della cancellata esistente adiacente in Corpo D	12,4675%	90,00%	90,000%	11,221%
Sistemazioni esterne - Sottoservizi						
2	285	Oneri per rinvenimento e modifiche e spostamenti dei sottoservizi	3,8941%	0,00%	100,000%	0,000%
2	286	Spostamento del gruppo frigorifero	4,5549%	0,00%	100,000%	0,000%
Sistemazioni esterne - Impermeabilizzazioni e isolamenti termici acustici						
2	287	Isolamento termico in pannelli polistirene	0,3965%	0,00%	100,000%	0,397%
2	288	Isolamento termico in pannelli polistirene per ogni 10 mm in più	0,5772%	0,00%	100,000%	0,577%
Sistemazioni esterne - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere CLS						
2	289	Ripresa di sottofondi e pavimenti vinilici per le aree antistanti l'apertura	3,0869%	0,00%	100,000%	0,000%
Sistemazioni di facciata - Demolizioni e rimozioni						
2	290	Demolizione di muratura	0,4317%	0,00%	100,000%	0,000%
Sistemazioni di facciata - Pareti divisorie - intonaci - rasature						
2	291	Architrave in cemento armato	0,7735%	0,00%	100,000%	0,000%
2	292	Formazione di spallette di porte e finestre	0,5606%	0,00%	100,000%	0,000%
2	293	Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature	0,0493%	0,00%	100,000%	0,000%
2	294	Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 31 a 40 mm	0,3295%	0,00%	100,000%	0,000%
2	295	Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 41 a 50 mm	3,5274%	0,00%	100,000%	0,000%
2	296	Rinzafo su superfici interne	0,1365%	0,00%	100,000%	0,000%
2	297	Intonaco completo a civile	0,3956%	0,00%	100,000%	0,000%
2	298	Rinzafo su superfici esterne	0,1523%	0,00%	100,000%	0,000%
2	299	Intonaco rustico per esterni	0,4978%	0,00%	100,000%	0,000%
2	300	Intonaco civile per esterni	0,8081%	0,00%	100,000%	0,000%
Sistemazioni di facciata - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere CLS						
2	301	Esecuzione di rappezzo di rivestimento	4,4281%	0,00%	100,000%	0,000%
Sistemazioni di facciata - Opere da lattoniere						
2	302	Lamiera zincata preverniciata	1,3827%	0,00%	100,000%	0,000%
Sistemazioni di facciata - Preparazioni e pitturazioni						
2	303	Primer in dispersione acquosa	0,1248%	0,00%	100,000%	0,000%
2	304	Pittura a due riprese su superfici interne	0,2475%	0,00%	100,000%	0,000%
2	305	Finitura protettiva per CLS	3,8038%	0,00%	100,000%	0,000%
2	306	Rivestimento ecoattivo per CLS	3,1192%	0,00%	100,000%	0,000%
TOTALI CAPITOLO N° 2			100,0000%			24,162%
CAPITOLO N° 3						
CORPO CC						
PI - Demolizioni e rimozioni						
3	307	Rimozione di serramenti	0,0099%	0,00%	100,000%	0,000%
PI - Pareti divisorie - intonaci - rasature						
3	308	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	0,0600%	100,00%	100,000%	0,060%
3	309	Intonaco	0,0437%	100,00%	100,000%	0,044%
3	310	Rasatura a gesso	0,0174%	100,00%	100,000%	0,017%

PI - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei						
3	311	Contropareti antincendio	0,0646%	0,00%	100,000%	0,000%
3	312	Porta tagliafuoco a due battenti REI 60	0,2021%	25,00%	100,000%	0,051%
3	313	Visive per porte tagliafuoco	0,1011%	25,00%	100,000%	0,025%
3	314	Maniglione antipanico interno con maniglia	0,1255%	25,00%	100,000%	0,031%
3	315	Maniglione antipanico per seconda anta, esterno cieco	0,0598%	25,00%	100,000%	0,015%
3	316	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,0558%	25,00%	100,000%	0,014%
3	317	Soglia in acciaio	0,0265%	100,00%	100,000%	0,026%
PI - Serramenti interni ed esterni tipo normali						
3	318	Controtelaio in acciaio zincato	0,0507%	25,00%	100,000%	0,013%
PI - Preparazioni e pitturazioni						
3	319	Stuccatura saltuaria di superfici interne	0,0249%	70,00%	70,000%	0,017%
3	320	Trattamento di superfici	0,0306%	70,00%	70,000%	0,021%
3	321	Pittura fotocatalitica	0,0712%	70,00%	70,000%	0,050%
3	322	Raschiatura	0,0311%	70,00%	70,000%	0,022%
3	323	Rasatura con stucco emulsionato	0,1088%	70,00%	70,000%	0,076%
PS - Demolizioni e rimozioni						
3	324	Demolizione di pavimenti interni	0,1304%	20,00%	100,000%	0,026%
3	325	Rimozione di zoccolini	0,0118%	20,00%	100,000%	0,002%
3	326	Rimozione di paracolpi da PS A P8	0,0115%	80,00%	100,000%	0,009%
3	327	Rimozione di serramenti	0,0042%	0,00%	100,000%	0,000%
3	328	Rimozione di manufatti in legno	0,0041%	0,00%	100,000%	0,000%
3	329	Rimozione di serramenti in ferro interni ed esterni	0,0704%	0,00%	100,000%	0,000%
PS - Pareti divisorie - intonaci - rasature						
3	330	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	0,2766%	0,00%	100,000%	0,000%
3	331	Chiusura di vani finestra spessore da 13 a 20 cm	0,0570%	0,00%	100,000%	0,000%
3	332	Chiusura di vani finestra spessore da 21 a 30 cm	0,0464%	0,00%	100,000%	0,000%
3	333	Apertura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 13 a 20 mm	0,1006%	0,00%	100,000%	0,000%
3	334	Rinzaffo	0,0061%	0,00%	100,000%	0,000%
3	335	Intonaco civile per interni	0,0153%	0,00%	100,000%	0,000%
3	336	Intonaco rustico su superfici interne	0,2011%	0,00%	100,000%	0,000%
3	337	Rasatura a gesso	0,0420%	0,00%	100,000%	0,000%
3	338	Intonaco rustico su superfici limitate	0,0073%	0,00%	100,000%	0,000%
3	339	Rasatura a civile fine	0,0031%	0,00%	100,000%	0,000%
PS - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS						
3	340	Promotore di adesione delle rasature	0,0647%	0,00%	100,000%	0,000%
3	341	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	0,0297%	0,00%	100,000%	0,000%
3	342	Pavimento vinilico omogeneo	0,9327%	0,00%	100,000%	0,000%
3	343	Saldatura a caldo	0,1770%	0,00%	100,000%	0,000%
3	344	Formazione di guscia	0,1897%	0,00%	100,000%	0,000%
3	345	Paraspigoli	0,0883%	0,00%	100,000%	0,000%
3	346	Paracolpi da piano PS a P8	0,4742%	90,00%	90,000%	0,427%

PS - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei						
3	347	Sacchetti REI	0,0776%	90,00%	90,000%	0,070%
3	348	Isolamento termico REI	0,0326%	90,00%	90,000%	0,029%
3	349	Contropareti antincendio	1,4110%	0,00%	100,000%	0,000%
3	350	Porta tagliafuoco a un battente cm 80x200-210 cm	0,0390%	0,00%	95,000%	0,000%
3	351	Porta tagliafuoco a un battente cm 90x200-210 cm	0,0417%	0,00%	100,000%	0,000%
3	352	Porta tagliafuoco a un battente con misure speciali	0,1638%	0,00%	100,000%	0,000%
3	353	Porte tagliafuoco a due battenti cm 120x200-210 cm	0,5355%	0,00%	100,000%	0,000%
3	354	Porte tagliafuoco a due battenti cm 140x200-210 cm	0,0920%	0,00%	100,000%	0,000%
3	355	Porte tagliafuoco a due battenti cm 180x200-210 cm	0,1011%	0,00%	100,000%	0,000%
3	356	Visive per porte tagliafuoco	0,2696%	0,00%	100,000%	0,000%
3	357	Vetrare o serramenti fissi REI 60	0,5937%	0,00%	100,000%	0,000%
3	358	Maniglione antipanico interno con maniglia	0,2511%	0,00%	100,000%	0,000%
3	359	Maniglione antipanico per seconda anta esterno cieco	0,2392%	0,00%	100,000%	0,000%
3	360	Maniglione antipanico per porte normali	0,0506%	0,00%	100,000%	0,000%
3	361	Maniglione antipanico porte normali completo aste verticali/scrocchi laterali	0,0699%	0,00%	100,000%	0,000%
3	362	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1953%	0,00%	100,000%	0,000%
3	363	Estintori 6 kg	0,0069%	0,00%	0,000%	0,000%
3	364	Botole EI 120	0,1640%	0,00%	100,000%	0,000%
3	365	Soglia in acciaio	0,0125%	90,00%	90,000%	0,011%
3	366	Scatola elettrica EI 90	0,0237%	0,00%	50,000%	0,000%
3	367	Idranti antincendio DN 45	0,0414%	0,00%	0,000%	0,000%
3	368	Tubazioni in acciaio per idranti	0,0156%	0,00%	0,000%	0,000%
3	369	Impianto sovrappressione per filtri fumo	0,4531%	0,00%	80,000%	0,000%
PS - Serramenti interni ed esterni tipo normali						
3	370	Controtelaio in acciaio zincato	0,1551%	0,00%	100,000%	0,000%
3	371	Modifica del serramento esistente vetrato	0,1329%	0,00%	100,000%	0,000%
3	372	Sovrapprezzo per serratura elettrica/badge/citofono/tastiera	0,0266%	0,00%	100,000%	0,000%
PS - Opere da fabbro						
3	373	Modifica serramenti esistenti per inserimento maniglioni	0,1115%	90,00%	90,000%	0,100%
PS - Preparazioni e pitturazioni						
3	374	Stuccatura saltuaria di superfici interne	0,1382%	50,00%	50,000%	0,069%
3	375	Trattamento di superfici	0,1638%	50,00%	50,000%	0,082%
3	376	Idropittura	0,0096%	50,00%	50,000%	0,005%
3	377	Pittura fotocatalitica	0,3699%	50,00%	50,000%	0,185%
3	378	Raschiatura	0,1844%	50,00%	50,000%	0,092%
3	379	Rasatura con stucco emulsionato	0,6048%	50,00%	50,000%	0,302%
PT - Demolizioni e rimozioni						
3	380	Demolizione di muratura	0,0097%	0,00%	100,000%	0,000%
3	381	Rimozione di controsoffitti	0,1644%	0,00%	100,000%	0,000%
3	382	Rimozione di manufatti in legno	0,0082%	0,00%	100,000%	0,000%
3	383	Rimozione di serramenti interni ed esterni	0,1801%	0,00%	100,000%	0,000%
3	384	Demolizione di parapetto metallico	0,0230%	90,00%	90,000%	0,021%
3	385	Rimozione di scossalina per modifica rampa	0,0195%	90,00%	90,000%	0,018%
3	386	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari	0,0154%	0,00%	100,000%	0,000%
PT - Pareti divisorie - intonaci - rasature						
3	387	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	0,2721%	0,00%	100,000%	0,000%
3	388	Chiusura di vani finestra spessore da 13 a 20 cm	0,0450%	0,00%	100,000%	0,000%
3	389	Apertura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 13 a 20 mm	0,2012%	90,00%	90,000%	0,181%
3	390	Rinzaffo	0,0028%	0,00%	100,000%	0,000%
3	391	Intonaco civile per interni	0,0072%	0,00%	100,000%	0,000%
3	392	Intonaco rustico su superfici interne	0,1978%	0,00%	100,000%	0,000%
3	393	Rasatura a gesso	0,0295%	0,00%	100,000%	0,000%
3	394	Intonaco rustico su superfici limitate	0,0084%	0,00%	100,000%	0,000%
3	395	Rasatura a civile fine	0,0035%	0,00%	100,000%	0,000%

PT - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS

3	396	Rampa gettata in opera	0,0531%	90,00%	90,000%	0,048%
3	397	Casseforme orizzontali per solette piene	0,0226%	90,00%	90,000%	0,000%
3	398	Rete di acciaio elettrosaldato	0,0070%	90,00%	90,000%	0,000%
3	399	Pavimento in granulato sferoidale compreso di massetto	0,0438%	90,00%	90,000%	0,000%
3	400	Paraspigoli	0,2408%	90,00%	90,000%	0,000%

PT - Controsoffitti e velette

3	401	Velette	0,0290%	0,00%	100,000%	0,000%
3	402	Fasce di compensazione	0,1297%	0,00%	100,000%	0,000%
3	403	Controsoffitto acustico con pannelli in lana di roccia	0,4962%	0,00%	100,000%	0,000%

PT - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei

3	404	Sacchetti REI	0,0404%	90,00%	90,000%	0,036%
3	405	Isolamento termico REI	0,0761%	0,00%	100,000%	0,000%
3	406	Contropareti antincendio	0,8768%	0,00%	100,000%	0,000%
3	407	Porta tagliafuoco a un battente cm 90x200-210 cm	0,0417%	0,00%	100,000%	0,000%
3	408	Porta tagliafuoco a due battenti con misure speciali	0,0546%	0,00%	100,000%	0,000%
3	409	Porte tagliafuoco a due battenti cm 180x200-210 cm	0,4042%	0,00%	100,000%	0,000%
3	410	Porte tagliafuoco a due battenti cm 200x200-210 cm	0,1045%	0,00%	100,000%	0,000%
3	411	Porta tagliafuoco a due battenti con misure speciali	0,1888%	0,00%	100,000%	0,000%
3	412	Visive per porte tagliafuoco	0,1685%	0,00%	100,000%	0,000%
3	413	Porte tagliafuoco Rei 120 scorrevoli	0,2035%	0,00%	100,000%	0,000%
3	414	Accessori per il completamento portoni scorrevoli	0,0298%	0,00%	100,000%	0,000%
3	415	Vetrare o serramenti fissi REI 60	0,8545%	0,00%	100,000%	0,000%
3	416	Maniglione antipanico con maniglia o pomolo e serratura esterna	0,1569%	0,00%	100,000%	0,000%
3	417	Maniglione antipanico per seconda anta esterno cieco	0,1495%	0,00%	100,000%	0,000%
3	418	Maniglione antipanico per porte normali	0,0253%	0,00%	100,000%	0,000%
3	419	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1116%	0,00%	100,000%	0,000%
3	420	Estintori 6 kg	0,0206%	0,00%	0,000%	0,000%
3	421	Porta vetrata in acciaio REI 60	2,6041%	0,00%	100,000%	0,000%
3	422	Griglia per areazione REI 60	0,0843%	0,00%	0,000%	0,000%
3	423	Botole EI 120	0,1640%	0,00%	100,000%	0,000%
3	424	Scatola elettrica EI 90	0,0237%	0,00%	100,000%	0,000%
3	425	Idranti antincendio DN 45	0,0414%	0,00%	0,000%	0,000%
3	426	Tubazioni in acciaio per idranti	0,0156%	0,00%	0,000%	0,000%

PT - Serramenti interni ed esterni tipo normali

3	427	Formazione di foro per griglia	0,0032%	70,00%	70,000%	0,002%
3	428	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	0,1055%	70,00%	70,000%	0,074%
3	429	Controtelaio in acciaio zincato per serramenti in genere	0,0901%	70,00%	70,000%	0,063%
3	430	Controtelaio in acciaio zincato per serramento monoblocco	0,0195%	70,00%	70,000%	0,014%
3	431	Cristalli di sicurezza stratificati	0,0660%	70,00%	70,000%	0,046%
3	432	Modifica del serramento esistente vetrato	0,1329%	70,00%	70,000%	0,093%
3	433	Sovrapprezzo motore elettrico per porta	0,0532%	70,00%	70,000%	0,037%

PT - Opere da lattoniere

3	434	Nuova scossalina per modifica rampa	0,0427%	90,00%	90,000%	0,000%
---	-----	-------------------------------------	---------	--------	---------	--------

PT - Opere da fabbro

3	435	Parapetto per rampa esterna	0,4911%	90,00%	90,000%	0,000%
---	-----	-----------------------------	---------	--------	---------	--------

PT - Sanitari

3	436	Vaso igienico sospeso	0,0322%	0,00%	100,000%	0,000%
3	437	Sistema d'erogazione vaso igienico	0,0176%	0,00%	100,000%	0,000%
3	438	Sedile vaso igienico	0,0048%	0,00%	100,000%	0,000%
3	439	Lavabi normali	0,0141%	0,00%	100,000%	0,000%
3	440	Gruppi d'erogazione per lavabo	0,0115%	0,00%	100,000%	0,000%
3	441	Gruppo di scarico per lavabo	0,0075%	0,00%	100,000%	0,000%
3	442	Oneri per distribuzione idriche, scarichi	0,0304%	0,00%	100,000%	0,000%

PT - Preparazioni e pitturazioni

3	443	Stuccatura saltuaria di superfici interne	0,1654%	0,00%	100,000%	0,000%
3	444	Trattamento di superfici	0,1973%	0,00%	100,000%	0,000%
3	445	Idropittura	0,0226%	70,00%	70,000%	0,016%
3	446	Pittura fotocatalitica	0,4327%	70,00%	70,000%	0,303%
3	447	Finitura antisdrucciolo per rampa cls	0,0224%	70,00%	70,000%	0,016%
3	448	Raschiatura	0,1750%	70,00%	70,000%	0,122%
3	449	Rasatura con stucco emulsionato	0,7235%	70,00%	70,000%	0,506%

PT - Impermeabilizzazioni e isolamenti termici acustici

3	450	Impermeabilizzante per rampa CLS	0,0241%	90,00%	90,000%	0,022%
---	-----	----------------------------------	---------	--------	---------	--------

P1 - Demolizioni e rimozioni

3	451	Demolizione di muratura	0,0056%	0,00%	100,000%	0,000%
3	452	Demolizione di pavimenti	0,2106%	0,00%	100,000%	0,000%
3	452	Rimozione di zoccolini	0,0180%	0,00%	100,000%	0,000%
3	453	Rimozione di serramenti	0,0068%	0,00%	100,000%	0,000%
3	454	Rimozione di perline o pannelli di legno rivestimento	0,0179%	0,00%	100,000%	0,018%
3	455	Rimozione di manufatti in legno	0,0057%	0,00%	100,000%	0,006%
3	455	Rimozione di serramenti in ferro interni ed esterni	0,1610%	0,00%	100,000%	0,000%
3	456	Rimozione di corrimano	0,0012%	0,00%	100,000%	0,001%

P1 - Pareti divisorie - intonaci - rasature

3	457	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	0,8258%	0,00%	100,000%	0,000%
3	458	Chiusura di vani finestra spessore da 13 a 20 cm	0,2065%	0,00%	100,000%	0,000%
3	459	Rinzaffo	0,0081%	0,00%	100,000%	0,000%
3	460	Intonaco civile per interni	0,0330%	0,00%	100,000%	0,000%
3	461	Intonaco rustico su superfici interne	0,6003%	0,00%	100,000%	0,000%
3	462	Rasatura a gesso	0,1455%	0,00%	100,000%	0,000%

P1 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS

3	463	Promotore di adesione delle rasature	0,1030%	0,00%	100,000%	0,000%
3	464	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	0,0473%	0,00%	100,000%	0,000%
3	465	Pavimento vinilico omogeneo	1,5099%	0,00%	100,000%	0,000%
3	466	Saldatura a caldo	0,2818%	0,00%	100,000%	0,000%
3	467	Formazione di guscia	0,3134%	0,00%	100,000%	0,000%
3	468	Zoccolino in plastica	0,0154%	0,00%	100,000%	0,000%
3	469	Paraspigoli	0,1766%	90,00%	90,000%	0,159%
3	470	Corrimano	0,0810%	90,00%	90,000%	0,073%

P1 - Controsoffitti e velette

3	471	Smontaggio e rimontaggio di controsoffitti	0,0345%	0,00%	100,000%	0,000%
3	472	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti	0,0605%	0,00%	100,000%	0,000%
3	473	Rimozione parziale di profili di controsoffitti	0,0271%	0,00%	100,000%	0,000%
3	474	Ripresa orditura di controsoffitti	0,0366%	0,00%	100,000%	0,000%

P1 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei

3	475	Diaframma REI	0,0019%	90,00%	90,000%	0,002%
3	476	Sacchetti REI	0,2019%	90,00%	90,000%	0,182%
3	476	Isolamento termico REI	0,0942%	0,00%	92,000%	0,000%
3	477	Contropareti antincendio	2,4138%	0,00%	100,000%	0,000%
3	478	Porta tagliafuoco a un battente cm 70x200-210 cm	0,0369%	0,00%	100,000%	0,000%
3	479	Porta tagliafuoco a un battente cm 80x200-210 cm	0,1170%	0,00%	100,000%	0,000%
3	480	Porta tagliafuoco a un battente cm 90x200-210 cm	0,0834%	0,00%	100,000%	0,000%
3	481	Porte tagliafuoco a due battenti cm 140x200-210 cm	0,0920%	0,00%	100,000%	0,000%
3	482	Porte tagliafuoco a due battenti cm 160x200-210 cm	0,0976%	0,00%	100,000%	0,000%
3	483	Porte tagliafuoco a due battenti cm 180x200-210 cm	0,8084%	0,00%	100,000%	0,000%
3	484	Porte tagliafuoco a due battenti cm 200x200-210 cm	0,1045%	0,00%	100,000%	0,000%
3	485	Porte tagliafuoco a due battenti con misure speciali	0,3678%	0,00%	100,000%	0,000%
3	486	Porte tagliafuoco REI 120 ad un battente 90x200-210 cm	0,0633%	0,00%	100,000%	0,000%
3	487	Porte tagliafuoco REI 120 a due battenti 180x200-210 cm	0,2773%	0,00%	100,000%	0,000%
3	488	Visive per porte tagliafuoco	0,3706%	0,00%	100,000%	0,000%
3	489	Visive per porte tagliafuoco REI 120	0,2295%	0,00%	100,000%	0,000%
3	490	Maniglione antipanico interno con maniglia	0,4394%	0,00%	100,000%	0,000%
3	491	Maniglione antipanico per seconda anta esterno cieco	0,4187%	0,00%	100,000%	0,000%
3	492	Maniglione antipanico per porte normali	0,0253%	0,00%	100,000%	0,000%
3	493	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,3442%	0,00%	100,000%	0,000%
3	494	Estintori 6 kg	0,0413%	0,00%	0,000%	0,000%
3	495	Griglia aerazione REI 60	0,0843%	0,00%	0,000%	0,000%
3	496	Botole EI 120	0,1640%	0,00%	100,000%	0,000%
3	497	Idranti antincendio DN 45	0,1654%	0,00%	0,000%	0,000%
3	498	Tubazioni in acciaio per idranti	0,0989%	0,00%	0,000%	0,000%
3	499	Impianto sovrappressione per filtri fumo	1,3593%	0,00%	0,000%	0,000%
P1 - Serramenti interni ed esterni tipo normali						
3	500	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	0,2045%	0,00%	100,000%	0,000%
3	501	Porte interne ad una o più ante	0,0842%	0,00%	100,000%	0,000%
3	502	Sovrapprezzo ai serramenti di profili arrotondati	0,0162%	0,00%	100,000%	0,000%
3	503	Controtelaio in acciaio zincato	0,3022%	0,00%	100,000%	0,000%
3	504	Cristallo di sicurezza stratificato	0,1280%	0,00%	100,000%	0,000%
3	505	Smontaggio di vetri rotti o da sostituire	0,0239%	0,00%	100,000%	0,000%
3	506	Smontaggio e rimontaggio per installazione sistemi di apertura automatica	0,1329%	0,00%	100,000%	0,000%
3	507	Sovrapprezzo per porte serratura elettrica/badge/citofono	0,0266%	0,00%	100,000%	0,000%
P1 - Opere da fabbro						
3	508	Modifica serramenti esistenti per inserimento maniglioni	0,0211%	90,00%	90,000%	0,019%
P1 - Preparazioni e pitturazioni						
3	509	Stuccatura saltuaria di superfici interne	0,2716%	0,00%	100,000%	0,000%
3	510	Trattamento di superfici	0,3334%	0,00%	100,000%	0,000%
3	511	Idropittura	0,0162%	0,00%	100,000%	0,000%
3	512	Pittura fotocatalitica	0,7569%	0,00%	100,000%	0,000%
3	513	Raschiatura	0,2941%	0,00%	100,000%	0,000%
3	514	Rasatura con stucco emulsionato	1,1886%	0,00%	100,000%	0,000%
P2 - Demolizioni e rimozioni						
3	515	Demolizione di muratura	0,0079%	0,00%	100,000%	0,000%
3	516	Demolizione di controsoffitti	0,0099%	0,00%	100,000%	0,000%
3	517	Demolizione di pavimenti	0,1246%	0,00%	100,000%	0,000%
3	516	Rimozione di zoccolini	0,0113%	0,00%	100,000%	0,000%
3	517	Rimozione di serramenti	0,0356%	0,00%	100,000%	0,000%
3	518	Rimozione di manufatti in legno	0,0055%	0,00%	100,000%	0,000%
3	519	Rimozione di serramenti in ferro interni ed esterni	0,0677%	0,00%	100,000%	0,000%
3	520	Rimozione di corrimano	0,0003%	0,00%	100,000%	0,000%

P2 - Pareti divisorie - intonaci - rasature

3	521	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	0,2670%	0,00%	100,000%	0,000%
3	522	Chiusura di vani finestra spessore da 13 a 20 cm	0,0604%	0,00%	100,000%	0,000%
3	523	Chiusura di vani finestra spessore da 31 a 40 cm	0,0076%	0,00%	100,000%	0,000%
3	524	Apertura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 13 a 20 mm	0,1006%	0,00%	100,000%	0,000%
3	525	Rinzaffo	0,0051%	0,00%	100,000%	0,000%
3	526	Intonaco civile per interni	0,0105%	0,00%	100,000%	0,000%
3	527	Intonaco rustico su superfici interne	0,1941%	0,00%	100,000%	0,000%
3	528	Rasatura a gesso	0,0475%	0,00%	100,000%	0,000%

P2 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS

3	529	Promotore di adesione delle rasature	0,0616%	0,00%	100,000%	0,000%
3	530	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	0,0283%	0,00%	100,000%	0,000%
3	531	Pavimento vinilico omogeneo	0,8914%	0,00%	100,000%	0,000%
3	532	Saldatura a caldo	0,1685%	0,00%	100,000%	0,000%
3	533	Formazione di guscia	0,2104%	0,00%	100,000%	0,000%
3	534	Paraspigoli	0,1445%	90,00%	90,000%	0,130%

P2 - Controsoffitti e velette

3	535	Fasce di compensazione	0,0131%	90,00%	90,000%	0,012%
3	536	Controsoffitto acustico con pannelli in lana di roccia	0,0236%	90,00%	90,000%	0,021%
3	537	Smontaggio e rimontaggio di controsoffitti	0,0054%	90,00%	90,000%	0,005%
3	538	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti	0,0109%	90,00%	90,000%	0,010%
3	539	Rimozione parziale di profili di controsoffitti	0,0043%	90,00%	90,000%	0,004%
3	540	Ripristino orditura parziale di sostegno di controsoffitti	0,0058%	90,00%	90,000%	0,005%

P2 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei

3	541	Diaframma REI	0,0008%	80,00%	80,000%	0,001%
3	542	Isolamento termico REI	0,0869%	0,00%	100,000%	0,000%
3	543	Contropareti antincendio	0,9023%	0,00%	100,000%	0,000%
3	544	Porta tagliafuoco a un battente cm 80x200-210 cm	0,0780%	0,00%	100,000%	0,000%
3	545	Porte tagliafuoco a due battenti cm 120x200-210 cm	0,3570%	0,00%	100,000%	0,000%
3	546	Porte tagliafuoco a due battenti cm 140x200-210 cm	0,0920%	0,00%	100,000%	0,000%
3	547	Porte tagliafuoco a due battenti cm 180x200-210 cm	0,3032%	0,00%	100,000%	0,000%
3	548	Porte tagliafuoco a due battenti cm 200x200-210 cm	0,1045%	0,00%	100,000%	0,000%
3	549	Porte tagliafuoco a due battenti con misure speciali	0,1888%	0,00%	100,000%	0,000%
3	549	Visive per porte tagliafuoco	0,2022%	0,00%	100,000%	0,000%
3	550	Maniglione antipanico interno con maniglia	0,1883%	0,00%	100,000%	0,000%
3	551	Maniglione antipanico per seconda anta esterno cieco	0,1794%	0,00%	100,000%	0,000%
3	552	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1860%	0,00%	100,000%	0,000%
3	553	Estintori 6 kg	0,0275%	0,00%	0,000%	0,000%
3	554	Griglia aerazione REI 60	0,0843%	0,00%	0,000%	0,000%
3	555	Botole EI 120	0,1640%	90,00%	90,000%	0,148%
3	556	Soglia in acciaio	0,0515%	90,00%	90,000%	0,046%
3	557	Scatola elettrica EI 90	0,0237%	0,00%	100,000%	0,000%
3	558	Box Rei 120 di quadri gas medicinali	0,0693%	0,00%	0,000%	0,000%
3	559	Idranti antincendio DN 45	0,0827%	0,00%	0,000%	0,000%
3	560	Tubazioni in acciaio per idranti	0,0245%	0,00%	0,000%	0,000%
3	561	Impianto sovrappressione per filtri fumo	0,4531%	90,00%	90,000%	0,408%

P2 - Serramenti interni ed esterni tipo normali

3	562	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	0,0568%	0,00%	100,000%	0,000%
3	563	Controtelaio in acciaio zincato	0,1366%	0,00%	100,000%	0,000%
3	564	Controtelaio in acciaio zincato per serramento monoblocco	0,0156%	0,00%	100,000%	0,000%
3	565	Cristallo di sicurezza stratificato	0,0198%	0,00%	100,000%	0,000%
3	566	Cristallo di sicurezza stratificato 66.1 mm	0,0222%	0,00%	100,000%	0,000%
3	567	Assemblaggio e posa di vetrata termoacustica	0,0054%	0,00%	100,000%	0,000%
3	568	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon	0,0012%	0,00%	100,000%	0,000%
3	569	Smontaggio e rimontaggio per installazione sistemi di apertura automatica	0,1329%	0,00%	100,000%	0,000%
3	570	Sovrapprezzo per porte serratura elettrica/badge/citofono	0,0532%	0,00%	100,000%	0,000%

P2 - Preparazioni e pitturazioni

3	571	Stuccatura saltuaria di superfici interne	0,1355%	20,00%	70,000%	0,027%
3	572	Trattamento di superfici	0,1611%	20,00%	70,000%	0,032%
3	573	Idropittura	0,0080%	40,00%	70,000%	0,003%
3	574	Pittura fotocatalitica	0,3655%	40,00%	70,000%	0,146%
3	575	Raschiatura	0,1644%	40,00%	70,000%	0,066%
3	576	Rasatura con stucco emulsionato	0,5927%	40,00%	70,000%	0,237%

P3 - Demolizioni e rimozioni

3	577	Demolizione di pavimenti	0,1277%	0,00%	100,000%	0,000%
3	578	Rimozione di zoccolini	0,0118%	0,00%	100,000%	0,000%
3	579	Rimozione di serramenti	0,0371%	0,00%	100,000%	0,000%
3	578	Rimozione di manufatti in legno	0,0055%	0,00%	100,000%	0,000%
3	579	Rimozione di serramenti in ferro interni ed esterni	0,0305%	60,00%	100,000%	0,000%
3	580	Rimozione di serramenti in ferro interni ed esterni	0,0631%	60,00%	100,000%	0,000%

P3 - Pareti divisorie - intonaci - rasature

3	581	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	0,2876%	0,00%	100,000%	0,000%
3	582	Chiusura di vani finestra spessore da 13 a 20 cm	0,0604%	0,00%	100,000%	0,000%
3	583	Apertura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 13 a 20 mm	0,1006%	0,00%	100,000%	0,000%
3	584	Rinzaffo	0,0040%	0,00%	100,000%	0,000%
3	585	Intonaco civile per interni	0,0097%	0,00%	100,000%	0,000%
3	586	Intonaco rustico su superfici interne	0,2091%	0,00%	100,000%	0,000%
3	587	Rasatura a gesso	0,0364%	0,00%	100,000%	0,000%

P3 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS

3	588	Promotore di adesione delle rasature	0,0630%	0,00%	100,000%	0,000%
3	589	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	0,0289%	0,00%	100,000%	0,000%
3	590	Pavimento vinilico omogeneo	0,9132%	0,00%	100,000%	0,000%
3	591	Saldatura a caldo	0,1725%	0,00%	100,000%	0,000%
3	592	Formazione di guscia	0,1993%	0,00%	100,000%	0,199%
3	593	Paraspigoli	0,1605%	90,00%	90,000%	0,144%

P3 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei

3	594	Diaframma REI	0,0005%	90,00%	90,000%	0,000%
3	595	Isolamento termico REI	0,1014%	0,00%	100,000%	0,000%
3	596	Contropareti antincendio	0,9316%	30,00%	100,000%	0,279%
3	597	Porta tagliafuoco a un battente cm 80x200-210 cm	0,0390%	0,00%	100,000%	0,000%
3	598	Porte tagliafuoco a due battenti cm 120x200-210 cm	0,1785%	0,00%	100,000%	0,000%
3	599	Porte tagliafuoco a due battenti cm 140x200-210 cm	0,0920%	0,00%	100,000%	0,000%
3	600	Porte tagliafuoco a due battenti cm 180x200-210 cm	0,2021%	0,00%	100,000%	0,000%
3	601	Porte tagliafuoco a due battenti cm 200x200-210 cm	0,2091%	0,00%	100,000%	0,000%
3	602	Porte tagliafuoco a due battenti con misure speciali	0,1888%	0,00%	100,000%	0,000%
3	602	Visive per porte tagliafuoco	0,2022%	0,00%	100,000%	0,000%
3	603	Maniglione antipatico interno con maniglia	0,1883%	0,00%	100,000%	0,000%
3	604	Maniglione antipatico per seconda anta esterno cieco	0,1794%	0,00%	100,000%	0,000%
3	605	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1395%	0,00%	100,000%	0,000%
3	606	Estintori 6 kg	0,0275%	0,00%	0,000%	0,000%
3	607	Griglia aerazione REI 60	0,0843%	0,00%	0,000%	0,000%
3	608	Botole EI 120	0,1640%	0,00%	0,000%	0,000%
3	609	Soglia in acciaio	0,0530%	100,00%	100,000%	0,053%
3	610	Scatola elettrica EI 90	0,0237%	0,00%	100,000%	0,000%
3	611	Idranti antincendio DN 45	0,0827%	0,00%	0,000%	0,000%
3	612	Tubazioni in acciaio per idranti	0,0245%	0,00%	0,000%	0,000%

P3 - Serramenti interni ed esterni tipo normali

3	613	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	0,1023%	0,00%	100,000%	0,000%
3	614	Sovrapprezzo ai serramenti di profili arrotondati	0,0061%	0,00%	100,000%	0,000%
3	615	Controtelaio in acciaio zincato	0,1153%	0,00%	100,000%	0,000%
3	616	Cristallo di sicurezza stratificato 66.1 mm	0,0640%	0,00%	100,000%	0,000%
3	617	Smontaggio e rimontaggio per installazione sistemi di apertura automatica	0,2658%	100,00%	100,000%	0,266%
3	618	Sovrapprezzo per porte serratura elettrica/badge/citofono	0,0532%	0,00%	100,000%	0,000%

P3 - Preparazioni e pitturazioni

3	619	Stuccatura saltuaria di superfici interne	0,1298%	40,00%	70,000%	0,052%
3	620	Trattamento di superfici	0,1514%	40,00%	70,000%	0,061%
3	621	Idropittura	0,0056%	40,00%	70,000%	0,002%
3	622	Pittura fotocatalitica	0,3458%	40,00%	70,000%	0,138%
3	623	Raschiatura	0,1631%	40,00%	70,000%	0,065%
3	624	Rasatura con stucco emulsionato	0,5678%	40,00%	70,000%	0,227%

P4 - Demolizioni e rimozioni

3	625	Demolizione di pavimenti	0,1396%	0,00%	100,000%	0,000%
3	626	Rimozione di zoccolini	0,0142%	0,00%	100,000%	0,000%
3	627	Rimozione di serramenti	0,0371%	0,00%	100,000%	0,000%
3	626	Rimozione di manufatti in legno	0,0055%	0,00%	100,000%	0,000%
3	627	Rimozione di serramenti in ferro interni ed esterni	0,0305%	60,00%	100,000%	0,018%
3	628	Rimozione di serramenti in ferro interni ed esterni	0,0998%	60,00%	100,000%	0,060%
3	629	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari	0,0077%	100,00%	100,000%	0,008%

P4 - Pareti divisorie - intonaci - rasature

3	630	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	0,2907%	0,00%	100,000%	0,000%
3	631	Chiusura di vani finestra spessore da 13 a 20 cm	0,0604%	0,00%	100,000%	0,000%
3	632	Apertura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 13 a 20 mm	0,1006%	0,00%	100,000%	0,000%
3	633	Rinzaffo	0,0040%	0,00%	100,000%	0,000%
3	634	Intonaco civile per interni	0,0097%	0,00%	100,000%	0,000%
3	635	Intonaco rustico su superfici interne	0,2114%	0,00%	100,000%	0,000%
3	636	Rasatura a gesso	0,0255%	0,00%	100,000%	0,000%

P4 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS

3	637	Promotore di adesione delle rasature	0,0691%	85,00%	90,000%	0,059%
3	638	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	0,0317%	85,00%	90,000%	0,027%
3	639	Pavimento vinilico omogeneo	1,0011%	90,00%	90,000%	0,901%
3	640	Saldatura a caldo	0,1890%	90,00%	90,000%	0,170%
3	641	Formazione di guscia	0,2409%	90,00%	90,000%	0,217%
3	642	Paraspigoli	0,1605%	90,00%	90,000%	0,144%

P4 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei

3	643	Diagramma REI	0,0004%	0,00%	100,000%	0,000%
3	644	Isolamento termico REI	0,1014%	0,00%	100,000%	0,000%
3	645	Contropareti antincendio	1,0933%	0,00%	100,000%	0,000%
3	646	Porta tagliafuoco a un battente cm 70x200-210 cm	0,1108%	0,00%	100,000%	0,000%
3	647	Porta tagliafuoco a un battente cm 80x200-210 cm	0,0390%	0,00%	100,000%	0,000%
3	647	Porte tagliafuoco a due battenti cm 120x200-210 cm	0,1785%	0,00%	100,000%	0,000%
3	648	Porte tagliafuoco a due battenti cm 140x200-210 cm	0,0920%	0,00%	100,000%	0,000%
3	649	Porte tagliafuoco a due battenti cm 180x200-210 cm	0,2021%	0,00%	100,000%	0,000%
3	650	Porte tagliafuoco a due battenti cm 200x200-210 cm	0,2091%	0,00%	100,000%	0,000%
3	651	Porte tagliafuoco a due battenti con misure speciali	0,1888%	0,00%	100,000%	0,000%
3	651	Visive per porte tagliafuoco	0,2022%	0,00%	100,000%	0,000%
3	652	Maniglione antipanico interno con maniglia	0,1883%	0,00%	100,000%	0,000%
3	653	Maniglione antipanico per seconda anta esterno cieco	0,1794%	0,00%	100,000%	0,000%
3	654	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1674%	0,00%	100,000%	0,000%
3	655	Estintori 6 kg	0,0275%	0,00%	0,000%	0,000%
3	656	Griglia aerazione REI 60	0,0843%	0,00%	0,000%	0,000%
3	657	Botole EI 120	0,1640%	0,00%	100,000%	0,000%
3	658	Soglia in acciaio	0,0397%	0,00%	0,000%	0,000%
3	659	Scatola elettrica EI 90	0,0158%	0,00%	100,000%	0,000%
3	660	Box Rei 120 di quadri gas medicinali	0,0693%	0,00%	0,000%	0,000%
3	661	Idranti antincendio DN 45	0,0827%	0,00%	0,000%	0,000%
3	662	Tubazioni in acciaio per idranti	0,0245%	0,00%	0,000%	0,000%

P4 - Serramenti interni ed esterni tipo normali

3	663	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	0,2045%	0,00%	100,000%	0,000%
3	664	Sovrapprezzo ai serramenti di profili arrotondati	0,0122%	0,00%	100,000%	0,000%
3	665	Controtelaio in acciaio zincato	0,1613%	0,00%	100,000%	0,000%
3	666	Cristallo di sicurezza stratificato 66.1 mm	0,1280%	0,00%	100,000%	0,000%
3	667	Smontaggio e rimontaggio per installazione sistemi di apertura automatica	0,2658%	0,00%	100,000%	0,000%
3	668	Sovrapprezzo per porte serratura elettrica/badge/citofono	0,0532%	0,00%	100,000%	0,000%

P4 - Sanitari

3	669	Lavabi normali	0,0141%	0,00%	0,000%	0,000%
3	670	Gruppo d'erogazione per lavabo	0,0115%	0,00%	0,000%	0,000%
3	671	Gruppi di scarico per lavabo	0,0075%	0,00%	0,000%	0,000%
3	672	Oneri per distribuzione idriche, scarichi	0,0152%	0,00%	0,000%	0,000%

P4 - Preparazioni e pitturazioni

3	673	Stuccatura saltuaria di superfici interne	0,1415%	25,00%	50,000%	0,035%
3	674	Trattamento di superfici	0,1620%	25,00%	50,000%	0,040%
3	675	Idropittura	0,0056%	25,00%	50,000%	0,001%
3	676	Pittura fotocatalitica	0,3704%	25,00%	50,000%	0,093%
3	677	Raschiatura	0,1768%	25,00%	50,000%	0,044%
3	678	Rasatura con stucco emulsionato	0,6192%	25,00%	50,000%	0,155%

P5 - Demolizioni e rimozioni

3	679	Demolizione di tavolati	0,0203%	0,00%	100,000%	0,000%
3	680	Demolizione di pavimenti	0,1235%	0,00%	100,000%	0,000%
3	681	Rimozione di zoccolini	0,0123%	0,00%	100,000%	0,000%
3	682	Rimozione di serramenti	0,0305%	0,00%	100,000%	0,000%
3	680	Rimozione di manufatti in legno	0,0055%	0,00%	100,000%	0,000%
3	681	Rimozione di serramenti in ferro interni ed esterni	0,0759%	60,00%	100,000%	0,046%

P5 - Pareti divisorie - intonaci - rasature

3	682	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	0,2446%	0,00%	100,000%	0,000%
3	683	Chiusura di vani finestra spessore da 13 a 20 cm	0,1044%	0,00%	100,000%	0,000%
3	684	Chiusura di vani finestra spessore da 21 a 30 cm	0,0448%	0,00%	100,000%	0,000%
3	685	Chiusura di vani finestra spessore da 31 a 40 cm	0,0076%	0,00%	100,000%	0,000%
3	686	Apertura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 13 a 20 mm	0,1559%	0,00%	100,000%	0,000%
3	687	Rinzaffo	0,0110%	0,00%	100,000%	0,000%
3	688	Intonaco civile per interni	0,0236%	0,00%	100,000%	0,000%
3	689	Intonaco rustico su superfici interne	0,1778%	0,00%	100,000%	0,000%
3	690	Rasatura a gesso	0,0302%	0,00%	100,000%	0,000%

P5 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS

3	691	Promotore di adesione delle rasature	0,0598%	0,00%	100,000%	0,000%
3	692	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	0,0274%	0,00%	100,000%	0,000%
3	693	Pavimento vinilico omogeneo	0,8657%	0,00%	100,000%	0,000%
3	694	Saldatura a caldo	0,1636%	0,00%	100,000%	0,000%
3	695	Formazione di guscia	0,2023%	0,00%	100,000%	0,000%
3	696	Paraspigoli	0,1605%	90,00%	90,000%	0,144%

P5 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei

3	697	Diaframma REI	0,0004%	90,00%	90,000%	0,000%
3	698	Isolamento termico REI	0,0869%	0,00%	100,000%	0,000%
3	699	Contropareti antincendio	0,6850%	0,00%	100,000%	0,000%
3	700	Porta tagliafuoco a un battente cm 80x200-210 cm	0,0390%	0,00%	100,000%	0,000%
3	701	Porte tagliafuoco a due battenti cm 120x200-210 cm	0,1785%	0,00%	100,000%	0,000%
3	702	Porte tagliafuoco a due battenti cm 140x200-210 cm	0,0920%	0,00%	100,000%	0,000%
3	703	Porte tagliafuoco a due battenti cm 180x200-210 cm	0,3032%	0,00%	100,000%	0,000%
3	704	Porte tagliafuoco a due battenti con misure speciali	0,1888%	0,00%	100,000%	0,000%
3	705	Visive per porte tagliafuoco	0,1685%	0,00%	100,000%	0,000%
3	706	Maniglione antipanico interno con maniglia	0,1569%	0,00%	100,000%	0,000%
3	707	Maniglione antipanico per seconda anta esterno cieco	0,1495%	0,00%	100,000%	0,000%
3	708	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1209%	0,00%	100,000%	0,000%
3	709	Estintori 6 kg	0,0275%	0,00%	0,000%	0,000%
3	710	Griglia aerazione REI 60	0,0843%	0,00%	0,000%	0,000%
3	711	Botole EI 120	0,1640%	0,00%	70,000%	0,000%
3	712	Scatola elettrica EI 90	0,0158%	0,00%	100,000%	0,000%
3	713	Box Rei 120 di quadri gas medicinali	0,0346%	0,00%	0,000%	0,000%
3	714	Box Rei 120 di quadri elettrici	0,1674%	0,00%	0,000%	0,000%
3	714	Idranti antincendio DN 45	0,0827%	0,00%	0,000%	0,000%
3	715	Tubazioni in acciaio per idranti	0,0245%	0,00%	0,000%	0,000%

P5 - Serramenti interni ed esterni tipo normali

3	716	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	0,2045%	0,00%	100,000%	0,000%
3	717	Porte interne ad una o più ante	0,1122%	0,00%	100,000%	0,000%
3	718	Sovrapprezzo ai serramenti di profili arrotondati	0,0176%	0,00%	100,000%	0,000%
3	719	Controtelaio in acciaio zincato	0,1144%	0,00%	100,000%	0,000%
3	720	Controtelaio in acciaio zincato per serramento monoblocco	0,0156%	0,00%	100,000%	0,000%
3	721	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	0,0515%	0,00%	100,000%	0,000%
3	722	Vetro stratificato di sicurezza 44.1 mm	0,0198%	0,00%	100,000%	0,000%
3	723	Vetro stratificato di sicurezza 66.1 mm	0,0222%	0,00%	100,000%	0,000%
3	724	Cristallo stratificato di sicurezza 66.1 mm	0,1280%	0,00%	100,000%	0,000%
3	725	Assemblaggio e posa di vetrata termoacustica	0,0054%	0,00%	100,000%	0,000%
3	726	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon	0,0012%	0,00%	100,000%	0,000%
3	727	Smontaggio e rimontaggio per installazione sistemi di apertura automatica	0,1329%	0,00%	100,000%	0,000%
3	728	Sovrapprezzo per porte serratura elettrica/badge/citofono	0,0532%	0,00%	100,000%	0,000%

P5 - Preparazioni e pitturazioni

3	729	Stuccatura saltuaria di superfici interne	0,1323%	30,00%	60,000%	0,040%
3	730	Trattamento di superfici	0,1574%	30,00%	60,000%	0,047%
3	731	Idropittura	0,0144%	30,00%	60,000%	0,004%
3	732	Pittura fotocatalitica	0,3494%	30,00%	60,000%	0,105%
3	733	Raschiatura	0,1693%	30,00%	60,000%	0,051%
3	734	Rasatura con stucco emulsionato	0,5790%	30,00%	60,000%	0,174%

P6 - Demolizioni e rimozioni

3	735	Demolizione di pavimenti	0,1228%	0,00%	100,000%	0,000%
3	736	Rimozione di zoccolini	0,0132%	0,00%	100,000%	0,000%
3	737	Rimozione di serramenti	0,0305%	0,00%	100,000%	0,000%
3	738	Rimozione di manufatti in legno	0,0055%	0,00%	100,000%	0,000%
3	739	Rimozione di serramenti in ferro interni ed esterni	0,0888%	0,00%	100,000%	0,000%

P6 - Pareti divisorie - intonaci - rasature

3	740	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	0,3033%	0,00%	100,000%	0,000%
3	741	Chiusura di vani finestra spessore da 13 a 20 cm	0,1321%	0,00%	100,000%	0,000%
3	742	Chiusura di vani finestra spessore da 31 a 40 cm	0,0076%	0,00%	100,000%	0,000%
3	743	Apertura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 13 a 20 mm	0,2012%	0,00%	100,000%	0,000%
3	744	Rinzaffo	0,0089%	0,00%	100,000%	0,000%
3	745	Intonaco civile per interni	0,0220%	0,00%	100,000%	0,000%
3	746	Intonaco rustico su superfici interne	0,2205%	0,00%	100,000%	0,000%
3	747	Rasatura a gesso	0,0473%	0,00%	100,000%	0,000%

P6 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS

3	748	Promotore di adesione delle rasature	0,0594%	90,00%	140,000%	0,053%
3	749	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	0,0273%	90,00%	140,000%	0,025%
3	750	Pavimento vinilico omogeneo	0,8600%	90,00%	140,000%	0,774%
3	751	Saldatura a caldo	0,1626%	90,00%	140,000%	0,146%
3	752	Formazione di guscia	0,2190%	90,00%	90,000%	0,197%
3	753	Paraspigoli	0,1525%	90,00%	90,000%	0,137%

P6 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei

3	754	Diaframma REI	0,0007%	90,00%	90,000%	0,001%
3	755	Isolamento termico REI	0,0869%	0,00%	100,000%	0,000%
3	756	Contropareti antincendio	0,7975%	0,00%	100,000%	0,000%
3	757	Porta tagliafuoco a un battente cm 80x200-210 cm	0,0390%	0,00%	100,000%	0,000%
3	758	Porta tagliafuoco a un battente con misure speciali	0,1092%	0,00%	100,000%	0,000%
3	759	Porte tagliafuoco a due battenti cm 120x200-210 cm	0,1785%	0,00%	100,000%	0,000%
3	760	Porte tagliafuoco a due battenti cm 140x200-210 cm	0,0920%	0,00%	100,000%	0,000%
3	761	Porte tagliafuoco a due battenti cm 180x200-210 cm	0,3032%	0,00%	100,000%	0,000%
3	762	Porte tagliafuoco a due battenti con misure speciali	0,1888%	0,00%	100,000%	0,000%
3	763	Visive per porte tagliafuoco	0,1685%	0,00%	100,000%	0,000%
3	764	Maniglione antipanico interno con maniglia	0,1569%	0,00%	100,000%	0,000%
3	765	Maniglione antipanico per seconda anta esterno cieco	0,1495%	0,00%	100,000%	0,000%
3	766	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1395%	0,00%	100,000%	0,000%
3	767	Estintori 6 kg	0,0275%	0,00%	0,000%	0,000%
3	768	Griglia aerazione REI 60	0,0843%	0,00%	0,000%	0,000%
3	769	Botole EI 120	0,1640%	0,00%	70,000%	0,000%
3	770	Scatola elettrica EI 90	0,0158%	0,00%	100,000%	0,000%
3	771	Serrande tagliafuoco oltre 0,08 m ² fino a 0,12 m ²	0,0667%	60,00%	60,000%	0,040%
3	772	Complementi serrande tagliafuoco	0,0438%	60,00%	60,000%	0,026%
3	773	Complementi servocomando serrande tagliafuoco	0,1068%	60,00%	60,000%	0,064%
3	774	Complementi microinterruttore serrande tagliafuoco	0,0085%	60,00%	60,000%	0,005%
3	775	Idranti antincendio DN 45	0,0827%	60,00%	60,000%	0,050%
3	776	Tubazioni in acciaio per idranti	0,0245%	60,00%	60,000%	0,015%

P6 - Serramenti interni ed esterni tipo normali

3	777	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	0,2045%	0,00%	100,000%	0,000%
3	778	Sovrapprezzo ai serramenti di profili arrotondati	0,0122%	0,00%	100,000%	0,000%
3	779	Controtelaio in acciaio zincato	0,1375%	0,00%	100,000%	0,000%
3	780	Controtelaio in acciaio zincato per serramento monoblocco	0,0156%	0,00%	100,000%	0,000%
3	781	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	0,0568%	0,00%	100,000%	0,000%
3	782	Vetro stratificato di sicurezza 44.1 mm	0,0198%	0,00%	100,000%	0,000%
3	783	Vetro stratificato di sicurezza 66.1 mm	0,0222%	0,00%	100,000%	0,000%
3	784	Cristallo stratificato di sicurezza 66.1 mm	0,1280%	0,00%	100,000%	0,000%
3	785	Assemblaggio e posa di vetrata termoacustica	0,0054%	0,00%	100,000%	0,000%
3	786	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon	0,0012%	0,00%	100,000%	0,000%
3	787	Smontaggio e rimontaggio per installazione sistemi di apertura automatica	0,1329%	0,00%	100,000%	0,000%
3	788	Sovrapprezzo per porte serratura elettrica/badge/citofono	0,0532%	0,00%	100,000%	0,000%

P6 - Preparazioni e pitturazioni

3	789	Stuccatura saltuaria di superfici interne	0,1415%	50,00%	80,000%	0,071%
3	790	Trattamento di superfici	0,1699%	50,00%	80,000%	0,085%
3	791	Idropittura	0,0126%	50,00%	80,000%	0,006%
3	792	Pittura fotocatalitica	0,3807%	50,00%	80,000%	0,190%
3	793	Raschiatura	0,1802%	50,00%	80,000%	0,090%
3	794	Rasatura con stucco emulsionato	0,6190%	50,00%	80,000%	0,310%

P7 - Demolizioni e rimozioni						
3	795	Demolizione di tavolati	0,0183%	0,00%	100,000%	0,000%
3	796	Rimozione di controsoffitti	0,0576%	0,00%	100,000%	0,000%
3	797	Demolizione di pavimenti	0,1239%	0,00%	100,000%	0,000%
3	798	Rimozione di zoccolini	0,0134%	0,00%	100,000%	0,000%
3	799	Rimozione di serramenti	0,0356%	0,00%	100,000%	0,000%
3	800	Rimozione di manufatti in legno	0,0109%	0,00%	100,000%	0,000%
3	801	Rimozione di serramenti in ferro interni ed esterni	0,0719%	60,00%	100,000%	0,043%
P7 - Pareti divisorie - intonaci - rasature						
3	802	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	0,3040%	0,00%	100,000%	0,000%
3	803	Chiusura di vani finestra spessore da 13 a 20 cm	0,0783%	0,00%	100,000%	0,000%
3	804	Apertura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 13 a 20 mm	0,1257%	0,00%	100,000%	0,000%
3	805	Rinzaffo	0,0056%	0,00%	100,000%	0,000%
3	806	Intonaco completo a civile	0,0125%	0,00%	100,000%	0,000%
3	807	Intonaco rustico su superfici interne	0,2210%	0,00%	100,000%	0,000%
3	808	Rasatura a gesso	0,0476%	0,00%	100,000%	0,000%
P7 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS						
3	809	Promotore di adesione delle rasature	0,0598%	10,00%	90,000%	0,006%
3	810	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	0,0275%	10,00%	90,000%	0,003%
3	811	Pavimento vinilico omogeneo	0,8715%	10,00%	90,000%	0,087%
3	812	Saldatura a caldo	0,1637%	10,00%	90,000%	0,016%
3	813	Formazione di guscia	0,2322%	10,00%	90,000%	0,023%
3	814	Paraspigoli	0,3050%	90,00%	90,000%	0,000%
P7 - Controsoffitti e velette						
3	815	Smontaggio e rimontaggio di controsoffitti	0,0058%	90,00%	90,000%	0,005%
3	816	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti	0,0102%	90,00%	90,000%	0,009%
3	817	Rimozione parziale di profili di controsoffitti	0,0046%	90,00%	90,000%	0,004%
3	818	Ripristino orditura parziale di sostegno di controsoffitti	0,0062%	90,00%	90,000%	0,006%
P7 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei						
3	819	Diaframma REI	0,0002%	90,00%	90,000%	0,000%
3	820	Isolamento termico REI	0,0869%	0,00%	100,000%	0,000%
3	821	Contropareti antincendio	1,6106%	0,00%	100,000%	0,000%
3	822	Porta tagliafuoco a un battente cm 80x200-210 cm	0,0390%	0,00%	100,000%	0,000%
3	823	Porta tagliafuoco a un battente con misure speciali	0,0546%	0,00%	100,000%	0,000%
3	824	Porte tagliafuoco a due battenti cm 120x200-210 cm	0,3570%	0,00%	100,000%	0,000%
3	825	Porte tagliafuoco a due battenti cm 140x200-210 cm	0,0920%	0,00%	100,000%	0,000%
3	826	Porte tagliafuoco a due battenti cm 180x200-210 cm	0,2021%	0,00%	100,000%	0,000%
3	827	Porte tagliafuoco a due battenti cm 200x200-210 cm	0,1045%	0,00%	100,000%	0,000%
3	828	Porte tagliafuoco a due battenti con misure speciali	0,1888%	0,00%	100,000%	0,000%
3	829	Visive per porte tagliafuoco	0,1685%	0,00%	100,000%	0,000%
3	830	Maniglione antipatico interno con maniglia	0,1569%	0,00%	100,000%	0,000%
3	831	Maniglione antipatico per seconda anta esterno cieco	0,1495%	0,00%	100,000%	0,000%
3	832	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1674%	0,00%	100,000%	0,000%
3	833	Estintori 6 kg	0,0275%	0,00%	0,000%	0,000%
3	834	Griglia aerazione REI 60	0,0843%	0,00%	0,000%	0,000%
3	835	Botole EI 120	0,1640%	0,00%	100,000%	0,000%
3	836	Soglia in acciaio	0,0515%	0,00%	0,000%	0,000%
3	837	Scatola elettrica EI 90	0,0158%	0,00%	100,000%	0,000%
3	838	Serrande tagliafuoco oltre 0,08 m² fino a 0,12 m²	0,1334%	0,00%	0,000%	0,000%
3	839	Complementi serrande tagliafuoco	0,0876%	0,00%	0,000%	0,000%
3	840	Complementi servocomando serrande tagliafuoco	0,2137%	0,00%	0,000%	0,000%
3	841	Complementi microinterruttore serrande tagliafuoco	0,0170%	0,00%	0,000%	0,000%
3	842	Idranti antincendio DN 45	0,0827%	0,00%	0,000%	0,000%
3	843	Tubazioni in acciaio per idranti	0,0312%	0,00%	0,000%	0,000%

P7 - Serramenti interni ed esterni tipo normali

3	844	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	0,2045%	0,00%	100,000%	0,000%
3	845	Sovrapprezzo ai serramenti di profili arrotondati	0,0122%	0,00%	100,000%	0,000%
3	846	Controtelaio in acciaio zincato	0,1504%	0,00%	100,000%	0,000%
3	847	Cristallo stratificato di sicurezza 66.1 mm	0,1280%	0,00%	100,000%	0,000%
3	848	Smontaggio e rimontaggio per installazione sistemi di apertura automatica	0,1329%	0,00%	100,000%	0,000%
3	849	Sovrapprezzo per porte serratura elettrica/badge/citofono	0,0797%	0,00%	100,000%	0,000%

P7 - Preparazioni e pitturazioni

3	850	Stuccatura saltuaria di superfici interne	0,1442%	0,00%	80,000%	0,000%
3	851	Trattamento di superfici	0,1698%	0,00%	80,000%	0,000%
3	852	Idropittura	0,0064%	0,00%	80,000%	0,000%
3	853	Pittura fotocatalitica	0,3877%	0,00%	80,000%	0,000%
3	854	Raschiatura	0,1757%	0,00%	80,000%	0,000%
3	855	Rasatura con stucco emulsionato	0,6310%	0,00%	80,000%	0,000%

P8 - Demolizioni e rimozioni

3	856	Demolizione di pavimenti	0,1202%	0,00%	100,000%	0,000%
3	857	Rimozione di zoccolini	0,0116%	0,00%	100,000%	0,000%
3	858	Rimozione di serramenti in legno	0,0305%	0,00%	100,000%	0,000%
3	859	Rimozione di serramenti in ferro interni ed esterni	0,0785%	0,00%	100,000%	0,000%

P8 - Pareti divisorie - intonaci - rasature

3	859	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	0,2698%	0,00%	100,000%	0,000%
3	860	Chiusura di vani finestra spessore da 13 a 20 cm	0,0379%	0,00%	100,000%	0,000%
3	861	Chiusura di vani finestra spessore da 21 a 30 cm	0,0183%	0,00%	100,000%	0,000%
3	862	Chiusura di vani finestra spessore da 31 a 40 cm	0,0076%	0,00%	100,000%	0,000%
3	863	Apertura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 13 a 20 mm	0,1006%	0,00%	100,000%	0,000%
3	864	Rinzaffo	0,0049%	0,00%	100,000%	0,000%
3	865	Intonaco completo a civile	0,0094%	0,00%	100,000%	0,000%
3	866	Intonaco rustico su superfici interne	0,1962%	0,00%	100,000%	0,000%
3	867	Rasatura a gesso	0,0376%	0,00%	100,000%	0,000%

P8 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS

3	868	Promotore di adesione delle rasature	0,0586%	0,00%	100,000%	0,000%
3	869	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	0,0269%	0,00%	100,000%	0,000%
3	870	Pavimento vinilico omogeneo	0,8450%	0,00%	100,000%	0,000%
3	871	Saldatura a caldo	0,1603%	0,00%	100,000%	0,000%
3	872	Formazione di guscia	0,1868%	0,00%	100,000%	0,000%

P8 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei

3	873	Diaframma REI	0,0002%	80,00%	80,000%	0,000%
3	874	Sacchetto REI	0,5075%	80,00%	80,000%	0,406%
3	875	Protezione antifuoco di tubi ø 63	0,0288%	80,00%	80,000%	0,023%
3	876	Isolamento termico REI	0,0724%	0,00%	100,000%	0,000%
3	877	Contropareti antincendio	0,0615%	0,00%	100,000%	0,000%
3	878	Porta tagliafuoco a un battente cm 80x200-210 cm	0,0390%	0,00%	100,000%	0,000%
3	879	Porte tagliafuoco a due battenti cm 120x200-210 cm	0,1785%	0,00%	100,000%	0,000%
3	880	Porte tagliafuoco a due battenti cm 140x200-210 cm	0,0920%	0,00%	100,000%	0,000%
3	881	Porte tagliafuoco a due battenti cm 180x200-210 cm	0,3032%	0,00%	100,000%	0,000%
3	882	Porte tagliafuoco a due battenti con misure speciali	0,2321%	0,00%	100,000%	0,000%
3	883	Visive per porte tagliafuoco	0,1348%	50,00%	100,000%	0,067%
3	884	Maniglione antipanico interno con maniglia	0,1255%	0,00%	100,000%	0,000%
3	885	Maniglione antipanico per seconda anta esterno cieco	0,1196%	0,00%	100,000%	0,000%
3	886	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,1023%	0,00%	100,000%	0,000%
3	887	Estintori 6 kg	0,0275%	0,00%	0,000%	0,000%
3	888	Griglia aerazione REI 60	0,0843%	0,00%	0,000%	0,000%
3	889	Botole EI 120	0,1640%	0,00%	100,000%	0,000%
3	890	Botole EI 60	0,0699%	0,00%	100,000%	0,000%
3	891	Scatola elettrica EI 90	0,0237%	0,00%	100,000%	0,000%
3	892	Box REI 120 per coibentazione di quadro dei gas medicali	0,0346%	0,00%	0,000%	0,000%
3	893	Idranti antincendio DN 45	0,0827%	0,00%	0,000%	0,000%
3	894	Tubazioni in acciaio per idranti	0,0312%	0,00%	0,000%	0,000%

P8 - Serramenti interni ed esterni tipo normali

3	895	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	0,2045%	0,00%	100,000%	0,000%
3	896	Porte ad uno o più battenti	0,0842%	0,00%	100,000%	0,000%
3	896	Sovrapprezzo ai serramenti di profili arrotondati	0,0162%	0,00%	100,000%	0,000%
3	897	Controtelaio in acciaio zincato	0,1144%	0,00%	100,000%	0,000%
3	898	Controtelaio in acciaio zincato per serramento monoblocco	0,0156%	0,00%	100,000%	0,000%
3	899	Serramento monoblocco in alluminio ad uno o più battenti	0,0568%	0,00%	100,000%	0,000%
3	900	Vetro stratificato 44.1 mm	0,0198%	0,00%	100,000%	0,000%
3	901	Vetro stratificato 66.1 mm	0,0222%	0,00%	100,000%	0,000%
3	902	Cristallo stratificato di sicurezza 66.1 mm	0,1280%	0,00%	100,000%	0,000%
3	903	Assemblaggio e posa di vetrata termoacustica	0,0054%	0,00%	100,000%	0,000%
3	904	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon	0,0012%	0,00%	100,000%	0,000%
3	905	Smontaggio e rimontaggio per installazione sistemi di apertura automatica	0,1329%	0,00%	100,000%	0,000%
3	906	Sovrapprezzo per porte serratura elettrica/badge/citofono	0,0532%	0,00%	100,000%	0,000%

P8 - Preparazioni e pitturazioni

3	907	Stuccatura saltuaria di superfici interne	0,1232%	0,00%	80,000%	0,000%
3	908	Trattamento di superfici	0,1500%	0,00%	80,000%	0,000%
3	909	Idropittura	0,0059%	0,00%	80,000%	0,000%
3	910	Pittura fotocatalitica	0,3298%	0,00%	80,000%	0,000%
3	911	Raschiatura	0,1601%	0,00%	80,000%	0,000%
3	912	Rasatura con stucco emulsionato	0,5391%	0,00%	80,000%	0,000%

P9 - Demolizioni e rimozioni

3	913	Demolizione di pavimenti	0,0116%	0,00%	100,000%	0,000%
3	914	Rimozione di zoccolini	0,0014%	0,00%	100,000%	0,000%
3	915	Rimozione di serramenti in legno	0,0254%	0,00%	100,000%	0,000%
3	916	Rimozione di serramenti in ferro interni ed esterni	0,0111%	0,00%	100,000%	0,000%

P9 - Pareti divisorie - intonaci - rasature

3	917	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	0,0854%	0,00%	100,000%	0,000%
3	918	Chiusura di vani finestra spessore da 13 a 20 cm	0,0154%	0,00%	100,000%	0,000%
3	919	Rinzaffo	0,0012%	0,00%	100,000%	0,000%
3	920	Intonaco completo a civile	0,0025%	0,00%	100,000%	0,000%
3	921	Intonaco rustico su superfici interne	0,0621%	0,00%	100,000%	0,000%
3	922	Rasatura a gesso	0,0248%	0,00%	100,000%	0,000%

P9 - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS

3	923	Promotore di adesione delle rasature	0,0055%	90,00%	90,000%	0,000%
3	924	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	0,0025%	90,00%	90,000%	0,000%
3	925	Pavimento vinilico omogeneo	0,0822%	90,00%	90,000%	0,000%
3	926	Saldatura a caldo	0,0150%	90,00%	90,000%	0,000%
3	927	Formazione di guscia	0,0238%	90,00%	90,000%	0,000%

P9 - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei

3	928	Isolamento termico REI	0,0072%	0,00%	0,000%	0,000%
3	929	Contropareti antincendio	0,1127%	0,00%	100,000%	0,000%
3	930	Porta tagliafuoco a un battente cm 80x200-210 cm	0,0390%	0,00%	100,000%	0,000%
3	931	Porte tagliafuoco a due battenti cm 120x200-210 cm	0,0892%	0,00%	100,000%	0,000%
3	932	Porte tagliafuoco a due battenti cm 140x200-210 cm	0,0920%	0,00%	100,000%	0,000%
3	933	Visive per porte tagliafuoco	0,0674%	0,00%	100,000%	0,000%
3	934	Maniglione antipanico interno con maniglia	0,0628%	0,00%	100,000%	0,000%
3	935	Maniglione antipanico per seconda anta esterno cieco	0,0598%	0,00%	100,000%	0,000%
3	936	Chiudiporta oleodinamico aereo	0,0465%	0,00%	100,000%	0,000%
3	937	Botole EI 120	0,0410%	0,00%	0,000%	0,000%
3	938	Idranti antincendio DN 45	0,0414%	0,00%	0,000%	0,000%
3	939	Tubazioni in acciaio per idranti	0,0089%	0,00%	0,000%	0,000%

P9 - Serramenti interni ed esterni tipo normali

3	940	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	0,0356%	0,00%	100,000%	0,000%
3	941	Smontaggio e rimontaggio per installazione sistemi di apertura automatica	0,2658%	0,00%	100,000%	0,000%

P9 - Preparazioni e pitturazioni

3	942	Stuccatura saltuaria di superfici interne	0,0275%	80,00%	80,000%	0,022%
3	943	Trattamento di superfici	0,0355%	80,00%	80,000%	0,028%
3	944	Idropittura	0,0012%	80,00%	80,000%	0,001%
3	945	Pittura fotocatalitica	0,0813%	80,00%	80,000%	0,065%
3	946	Raschiatura	0,0338%	80,00%	80,000%	0,027%
3	947	Rasatura con stucco emulsionato	0,1202%	80,00%	80,000%	0,096%

Chiusure montacarichi - Demolizioni e rimozioni

3	948	Rimozione di serramenti in ferro interni ed esterni	0,0444%	0,00%	100,000%	8,000%
3	949	Rimozione completa di impianto ascensore	0,2532%	0,00%	100,000%	0,000%
3	950	Rimozione di impianto ascensore - per ogni fermata oltre le prime due	0,2471%	0,00%	100,000%	0,000%

Chiusure montacarichi - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei

3	951	Porta tagliafuoco a un battente cm 90x200-210 cm	0,8337%	0,00%	100,000%	0,000%
3	952	Sportelli EI 60	1,2107%	0,00%	100,000%	0,000%

TOTALI CAPITOLO N° 3

100,0000% 20,567%

CAPITOLO N° 4**Corpo D****PT - Demolizioni e rimozioni**

4	953	Rimozione di serramenti in ferro interni ed esterni	3,7189%	100,00%	100,000%	3,719%
---	-----	---	---------	---------	----------	--------

PT - Pareti divisorie - intonaci - rasature

4	954	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	16,3314%	50,00%	50,000%	8,166%
4	955	Intonaco rustico su superfici interne	11,8724%	50,00%	50,000%	5,936%
4	956	Rasatura a gesso	4,7412%	50,00%	50,000%	2,371%

PT - Massetti - pavimenti - rivestimenti - zoccolini - opere in CLS

4	957	Zoccolino in plastica	1,1526%	0,00%	0,000%	0,000%
---	-----	-----------------------	---------	-------	--------	--------

PT - Controsoffitti e velette

4	958	Smontaggio e rimontaggio di controsoffitti	0,2934%	50,00%	50,000%	0,147%
4	959	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti	0,5147%	50,00%	50,000%	0,257%
4	960	Rimozione parziale di profili di controsoffitti	0,2303%	50,00%	50,000%	0,115%
4	961	Ripristino orditura parziale di sostegno di controsoffitti	0,3115%	50,00%	50,000%	0,156%

PT - Protezioni antincendio - porte finestre chiusure varchi - pannellature Rei

4	962	Contropareti antincendio	15,7128%	50,00%	50,000%	7,856%
4	963	Porta tagliafuoco a un battente cm 80x200-210 cm	4,7800%	50,00%	50,000%	2,390%
4	964	Chiudiporta oleodinamico aereo	1,1396%	50,00%	50,000%	0,570%
4	965	Soglia in acciaio	0,7211%	50,00%	50,000%	0,361%

PT - Serramenti interni ed esterni tipo normali

4	966	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	12,3831%	50,00%	50,000%	6,192%
4	967	Controtelaio in acciaio zincato	1,3632%	50,00%	50,000%	0,682%
4	968	Cristallo stratificato di sicurezza 66.1 mm	7,7499%	50,00%	50,000%	3,875%

PT - Preparazioni e pitturazioni

4	969	Stuccatura saltuaria di superfici interne	1,5296%	50,00%	50,000%	0,765%
4	970	Trattamento di superfici	2,6330%	50,00%	50,000%	1,317%
4	971	Pittura fotocatalitica	6,1281%	50,00%	50,000%	3,064%
4	972	Rasatura con stucco emulsionato	6,6931%	50,00%	50,000%	3,347%

TOTALI CAPITOLO N° 4

100,0000% 51,283%

CAPITOLO N° 5**Ascensori****Sostituzione porte REI - Pareti divisorie - intonaci - rasature**

5	973	Chiusura di vani finestra spessore da 13 a 20 cm	0,5838%	0,00%	100,000%	0,000%
5	974	Rinzaffo	0,0521%	0,00%	100,000%	0,000%
5	975	Intonaco completo a civile	0,0934%	0,00%	100,000%	0,000%

Sostituzione porte REI						
5	976	Sostituzione n. 10 porte di piano ascensori (impianto n. 10)	5,7003%	0,00%	100,000%	0,000%
5	977	Sostituzione n. 10 porte di piano ascensori (impianto n. 11)	5,7003%	0,00%	100,000%	0,000%
5	978	Sostituzione n. 9 porte di piano ascensori (impianto n. 12)	5,7003%	0,00%	100,000%	0,000%
5	979	Sostituzione n. 9 porte di piano ascensori (impianto n. 13)	5,7003%	0,00%	100,000%	0,000%
5	980	Monitoraggio e gestione del traffico da remoto	5,5198%	0,00%	0,000%	0,000%
Preparazioni e pitturazioni						
5	981	Trattamento di superfici	0,0263%	34,00%	100,000%	0,000%
5	982	Idropittura	0,0521%	34,00%	100,000%	0,000%
Nuovi impianti elevatori						
5	983	Impianto elevatore n. 5	24,3576%	0,00%	100,000%	0,000%
5	984	Impianto elevatore n. 4	24,2215%	30,00%	80,000%	7,266%
5	985	Impianto elevatore n. 7	22,2921%	0,00%	100,000%	0,000%
TOTALI CAPITOLO N° 5			100,0000%			7,266%
CAPITOLO N° 6						
Linea vita						
6	986	Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale	100,0000%	0,00%	100,000%	0,000%
TOTALI CAPITOLO N° 6			100,0000%			0,000%
CAPITOLO N° 7						
Oneri di scarica per tutti i lotti						
7	987	Conferimento a scarica autorizzata macerie, inerti etc	98,5081%	10,00%	95,000%	9,851%
7	988	Conferimento a scarica autorizzata legna, serramenti in legno	1,4919%	10,00%	95,000%	0,149%
TOTALI CAPITOLO N° 7			100,0000%			10,000%
CAPITOLO N° 8						
Assistenza muraria						
8	989	Assistenza muraria impianti	100,0000%	5,00%	90,000%	5,000%
TOTALI CAPITOLO N° 8			100,0000%			5,000%
CAPITOLO N° 9						
Variante porte Rei						
9	990	Porta tagliafuoco ad un battente passaggio netto cm 80x200-210 circa	-63,6570%	0,00%	100,000%	0,000%
9	991	Porta tagliafuoco ad un battente passaggio netto cm 90x200-210 circa	86,9025%	0,00%	100,000%	0,000%
9	992	Porta tagliafuoco a due battenti passaggio netto 120x200-210 circa	88,9841%	0,00%	100,000%	0,000%
9	993	Porta tagliafuoco a due battenti passaggio netto 140x200-210 circa	-16,6825%	0,00%	100,000%	0,000%
9	994	Porta tagliafuoco a due battenti passaggio netto 180x200-210 circa	-64,1201%	0,00%	100,000%	0,000%
9	995	Porta tagliafuoco a due battenti passaggio netto 200x200-210 circa	18,9499%	0,00%	80,000%	0,000%
9	996	Visive per porte tagliafuoco	47,3406%	0,00%	80,000%	0,000%
9	997	Maniglione antipanico interno con maniglia	199,1514%	0,00%	80,000%	0,000%
9	998	Maniglione antipanico per seconda anta, esterno cieco	-24,3957%	0,00%	80,000%	0,000%
9	999	Maniglione antipanico per porte normali	38,9926%	0,00%	100,000%	0,000%
9	1000	Maniglione antipanico per porte normali carter alluminio nero tipo push bar	-202,7951%	0,00%	100,000%	0,000%
9	1001	Chiodiporta oleodinamico aereo	70,8231%	0,00%	80,000%	0,000%
9	1002	Porta tagliafuoco ad un battente passaggio netto cm 120x200-210 circa	-79,4939%	0,00%	100,000%	0,000%
TOTALI CAPITOLO N° 9			100,0000%			0,000%
CAPITOLO N° 10						
Variante pavimenti ai vari Piani Edificio CC						
10	1003	Promotore di adesione delle rasature	-3,6652%	0,00%	100,000%	0,000%
10	1004	Promotore di adesione delle rasature	1,5353%	0,00%	100,000%	0,000%
10	1005	Pavimento vinilico omogeneo	-52,8647%	0,00%	100,000%	0,000%
10	1006	Saldatura a caldo	-10,0303%	0,00%	100,000%	0,000%
10	1007	Formazione di guscia	-10,7531%	0,00%	100,000%	0,000%
10	1008	Pavimento in grés porcellanato	35,9802%	0,00%	100,000%	0,000%
10	1009	Pavimento antipolvere ed antiusura con resine	9,1900%	0,00%	20,000%	0,000%
10	1010	Sovrapprezzi ai pavimenti per levigatura della superficie	5,7588%	0,00%	20,000%	0,000%
10	1011	Zoccolino in grés fine porcellanato	8,1058%	0,00%	0,000%	0,000%
10	1012	Sovrapprezzo per pavimento vinilico Tarkett ID Inspiration 70	22,1479%	0,00%	100,000%	0,000%
10	1013	Sovrapprezzo per pavimento vinilico Tarkett ID Inspiration 55	74,7103%	0,00%	100,000%	0,000%
10	1014	Sovrapprezzo per posa con adesivo monocomponente fibrorinforzato	19,8850%	0,00%	100,000%	0,000%
TOTALI CAPITOLO N° 10			100,0000%			0,000%

CAPITOLO N° 11						
Variante pavimento al 2^a Seminterrato						
11	1015	Conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti	1,8825%	0,00%	100,000%	0,000%
11	1016	Demolizione di pavimenti interni	4,9607%	0,00%	100,000%	0,000%
11	1017	Demolizione di massetti e/o sottofondi fino a 4 cm	3,4604%	0,00%	100,000%	0,000%
11	1018	Demolizione di massetti e/o sottofondi da 4,1 a 7 cm	6,6433%	0,00%	100,000%	0,000%
11	1019	Demolizione di struttura e murature in c.a.	1,6115%	0,00%	100,000%	0,000%
11	1020	Movimentazione manuale di materiali	4,6683%	0,00%	100,000%	0,000%
11	1021	Orditura eseguita in abete	15,2145%	0,00%	100,000%	0,000%
11	1022	Sottomanto continuo in pannelli di compensato fenolico	7,2968%	0,00%	100,000%	0,000%
11	1023	Massetto autolivellante in premiscelato	10,4465%	100,00%	100,000%	10,447%
11	1024	Pavimento in piastrelle di grés rosso	12,6632%	100,00%	100,000%	12,663%
11	1025	Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori	2,5171%	100,00%	100,000%	2,517%
11	1026	Zoccolino in grés rosso	1,6593%	100,00%	100,000%	1,659%
11	1027	Rampa in alluminio e ferro per raccordare le quote di sbarco	26,9760%	100,00%	100,000%	26,976%
TOTALI CAPITOLO N° 11			100,0000%			54,262%
CAPITOLO N° 12						
Variante compartimentazione CED						
12	1028	Rimozione di serramenti interni ed esterni	8,1866%	100,00%	100,000%	8,187%
12	1029	Contropareti antincendio	-15,9599%	100,00%	100,000%	-15,960%
12	1030	Porta tagliafuoco a due battenti con misure speciali	136,2434%	100,00%	100,000%	136,243%
12	1031	Griglia aerazione REI 60	60,8333%	100,00%	100,000%	60,833%
12	1032	Primer in dispersione acquosa	-1,9007%	100,00%	100,000%	-1,901%
12	1033	Pitturazione a due riprese con idropittura	-3,7673%	100,00%	100,000%	-3,767%
12	1034	Carter in pannello sandwich EI 60	-83,6354%	100,00%	100,000%	-83,635%
TOTALI CAPITOLO N° 12			100,0000%			100,000%
CAPITOLO N° 13						
Variante sottofondi pavimentazione scala B						
13	1035	Rete in acciaio elettrosaldato	17,5973%	100,00%	100,000%	17,597%
13	1036	Massetto isolante per spessore medio minimo di 5 cm	78,7041%	100,00%	100,000%	78,704%
13	1037	Massetto isolante per ogni cm in più oltre 5 cm	109,7559%	100,00%	100,000%	109,756%
13	1038	Massetto autolivellante in premiscelato	-71,0261%	100,00%	100,000%	-71,026%
13	1039	Sovrapprezzo ai pavimenti in cemento	-35,0312%	100,00%	100,000%	-35,031%
TOTALI CAPITOLO N° 13			100,0000%			100,000%
CAPITOLO N° 14						
Variante fondazione scala D						
14	1040	Strutture C28/35 consistenza S5	-124,2145%	0,00%	100,000%	0,000%
14	1041	Acciaio per c.a. B450C	747,8736%	0,00%	100,000%	0,000%
14	1042	Oneri per rinvenimento e modifiche e spostamenti dei sottoservizi	-2873,4595%	0,00%	100,000%	0,000%
14	1043	Spostamento del gruppo frigorifero	-3361,0658%	0,00%	100,000%	0,000%
14	1044	Operaio Specializzato	514,9106%	0,00%	100,000%	0,000%
14	1045	Operaio qualificato	479,2224%	0,00%	100,000%	0,000%
14	1046	Rimozione tubi in ferro per condotte	87,4848%	0,00%	100,000%	0,000%
14	1047	Nolo automezzo con gru portata utile da 7,0 a 13 t	494,6363%	0,00%	100,000%	0,000%
14	1048	Ricerca quali-quantitativa fibre amianto	369,0332%	0,00%	100,000%	0,000%
14	1049	Scavo per sottomurazioni	316,0736%	0,00%	100,000%	0,000%
14	1050	Tubi in PVC diametro esterno 82	75,2474%	0,00%	100,000%	0,000%
14	1051	Sottomurazione di murature o strutture esistenti	647,8216%	0,00%	100,000%	0,000%
14	1052	Tubi in PVC De 100	254,6433%	0,00%	100,000%	0,000%
14	1053	Sottofondazioni in c.a.	1115,6917%	0,00%	100,000%	0,000%
14	1054	Fondazioni armate in c.a.	1356,1014%	0,00%	100,000%	0,000%
TOTALI CAPITOLO N° 14			100,0000%			0,000%

CAPITOLO N° 15

Variante ingressi Piani

PT

15	1055	Isolamento termico REI	-70,3366%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1056	Visive per porte tagliafuoco	-37,3873%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1057	Velette	-16,1081%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1058	Controsoffittoin lastre di gesso larghezza 1200 mm	-71,9522%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1059	Controsoffitto acustico con pannelli in lana di roccia	-273,6308%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1060	Vasi igienici	-17,8670%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1061	Sistemi d'erogazione per vaso igienico	-9,7900%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1062	Completamenti per vaso igienico	-2,6585%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1063	Lavabi normali	-7,8042%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1064	Gruppi d'erogazione per lavabo	-6,3967%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1065	Gruppi di scarico per lavabo	-4,1397%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1066	Oneri per reti di distribuzione idriche, scarichi muro o pavimento	-16,8896%	0,00%	100,000%	0,000%

P1

15	1067	Demolizione di tavolati e tramezzi fino a 16 cm	-2,0809%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1068	Demolizione di pavimenti interni	4,4510%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1069	Rimozione di zoccolini	0,4702%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1070	Rimozione di serramenti interni ed esterni	19,8578%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1071	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	19,7652%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1072	Chiusura di vani finestra	-23,8533%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1073	Rinfazzo su superfici interne	-0,7840%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1074	Intonaco completo a civile	-3,8152%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1075	Intonaco sottofondo rustico	14,3582%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1076	Rasatura a gesso per interni	11,4678%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1077	Intonaco rustico su superfici limitate	4,4706%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1078	Rasatura a civile fine	1,8581%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1079	Promotore di adesione delle rasature	2,2218%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1080	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	1,0200%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1081	Isolamento termico REI	-48,2308%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1082	Controparete antincendio	-54,7135%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1083	Visive per porte tagliafuoco	-130,8554%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1084	Maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura elettrica	34,8263%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1085	Maniglione per seconda anta, esterno cieco	33,1812%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1086	Pavimento vinilico omogeneo	30,0337%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1087	Saldatura a caldo	6,0796%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1088	Formazione di guscia	7,9615%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1089	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	96,3609%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1090	Sovrapprezzo ai serramenti di profili arrotondati	2,7347%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1091	Controtelaio in acciaio zincato	3,7038%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1092	Cristalli di sicurezza stratificati	60,2590%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1093	Primer in dispersione acquosa	-6,9718%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1094	Pittura a due riprese con idropittura	-13,8183%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1095	Conferimento a discarica autorizzata macerie, inerti etc	0,2679%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1096	Conferimento a discarica autorizzata legna, serramenti in legno	1,8417%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1097	Paracolpi	8,8364%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1098	Sovrapprezzo per pavimento vinilico Tarkett Inspirazioni 55 o similare	6,3303%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1099	Sovrapprezzo per posa con adesivo monocomponente fibrorinforzato	1,5263%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1100	Lastra in lega di alluminio preverniciato	5,0007%	0,00%	100,000%	0,000%

P2						
15	1101	Rimozione di serramenti interni ed esterni	6,5679%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1102	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	11,8840%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1103	Intonaco sottofondo rustico	8,6398%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1104	Rasatura a gesso per interni	6,9005%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1105	Isolamento termico REI	-48,2308%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1106	Controparete antincendio	-63,4705%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1107	Porta tagliafuoco ad un battente cm 80x200-210 circa	-21,6454%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1108	Porta tagliafuoco a due battenti cm 120x200-210 circa	-49,5121%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1109	Visive su porte tagliafuoco	-56,0809%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1110	Chiudiporta oleodinamico aereo	-15,4813%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1111	Stuccatura saltuaria di superfici interne	-3,8898%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1112	Primer in dispersione acquosa	-4,2314%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1113	Pittura fotocatalitica	-9,8474%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1114	Conferimento a discarica autorizzata	0,5628%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1115	Paracolpi	8,8364%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1116	Sovrapprezzo per porte serratura elettrica/badge/citofono	29,4930%	0,00%	100,000%	0,000%
P3						
15	1117	Demolizione di tavolati e tramezzi	0,6939%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1118	Demolizione di massetti e/o sottofondi	0,8299%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1119	Rimozione di zoccolini	0,2810%		100,000%	0,000%
15	1120	Rimozione di serramenti interni ed esterni	15,2782%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1121	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	19,7652%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1122	Intonaco sottofondo rustico	14,3582%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1123	Rasatura a gesso per interni	11,4678%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1124	Intonaco rustico su superfici limitate	2,4020%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1125	Rasatura a civile fine	0,9987%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1126	Promotore di adesione delle rasature	1,5451%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1127	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	0,7095%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1128	Isolamento termico REI	-56,2693%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1129	Controparete antincendio	-49,6965%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1130	Visive su porte tagliafuoco	-56,0809%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1131	Maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura elettrica	34,8263%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1132	Maniglione per seconda anta, esterno cieco	33,1812%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1133	Pavimento vinilico omogeneo	20,8835%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1134	Saldatura a caldo	4,2273%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1135	Formazione di guscia	6,1403%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1136	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	153,0972%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1137	Sovrapprezzo ai serramenti di profili arrotondati	9,1166%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1138	Controtelaio in acciaio zincato	11,1115%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1139	Cristalli di sicurezza stratificati	95,7669%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1140	Trattamento di superfici	2,8936%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1141	Pittura a due riprese con idropittura	5,7356%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1142	Conferimento a discarica autorizzata macerie, inerti etc	0,2679%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1143	Conferimento a discarica autorizzata legna, serramenti in legno	1,4583%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1144	Paracolpi	8,8364%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1145	Sovrapprezzo per pavimento vinilico Tarkett ID Inspiration 55	4,4592%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1146	Sovrapprezzo per posa adesivo monocomponente	1,0749%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1147	Lastra in lega di alluminio preverniciato	5,0007%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1148	Sovrapprezzo per porte serratura elettrica/badge/citofono	14,7465%	0,00%	100,000%	0,000%

P4						
15	1149	Demolizione di tavolati e tramezzi fino a 16 cm	0,6939%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1150	Demolizione di pavimenti interni	2,9985%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1151	Rimozione di zoccolini	0,3138%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1152	Rimozione di serramenti interni ed esterni	19,3875%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1153	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	19,7652%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1154	Intonaco sottofondo rustico	14,3582%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1155	Rasatura a gesso	11,4678%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1156	Intonaco rustico	2,4020%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1157	Rasatura a civile fine	0,9987%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1158	Promotore di adesione delle rasature	1,4968%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1159	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	0,6873%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1160	Isolamento termico REI	-56,2693%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1161	Contropareti antincendio	-31,9909%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1162	Visive su porte tagliafuoco	-56,0809%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1163	Maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura elettrica	34,8263%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1164	Maniglione per seconda anta, esterno cieco	33,1812%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1165	Pavimento vinilico omogeneo	20,2305%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1166	Saldatura a caldo	4,0954%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1167	Guscia	5,3079%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1167	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	96,3609%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1168	Sovrapprezzo ai serramenti di profili arrotondati	5,7380%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1169	Controtelaio in acciaio zincato	3,7038%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1170	Cristallo di sicurezza	60,2590%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1171	Trattamento di superfici	2,8936%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1172	Pitturazione a due riprese con idropittura	5,7356%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1173	Conferimento a discarica autorizzata macerie, inerti etc	0,2679%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1174	Conferimento a discarica autorizzata legna, serramenti in legno	1,8163%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1175	Paracolipi	8,8364%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1176	Sovrapprezzo per pavimento vinilico Tarkett Inspirazioni 55 o similare	4,2568%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1177	Sovrapprezzo per posa con adesivo monocomponente fibrorinforzato	1,0265%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1178	Lastra in lega di alluminio preverniciato	5,0007%	0,00%	100,000%	0,000%
P5						
15	1179	Demolizione di tavolati e tramezzi fino a 16 cm	-10,5921%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1180	Demolizione di pavimenti interni	2,4815%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1181	Rimozione di serramenti interni ed esterni	11,6063%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1182	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	11,8840%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1183	Chiusura di vani finestra	-24,9896%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1184	Apertura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 13 a 20 mm	-55,8040%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1184	Rinzaffo	-1,5680%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1185	Intonaco completo a civile	-3,9971%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1186	Intonaco sottofondo rustico	8,6398%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1187	Rasatura a gesso per interni	6,9005%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1188	Intonaco rustico su superfici limitate	2,4020%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1189	Rasatura a civile fine	0,9987%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1190	Promotore di adesione delle rasature	1,1969%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1191	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	0,5497%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1192	Isolamento termico REI	-48,2308%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1193	Controparete antincendio	-34,0365%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1194	Visive su porte tagliafuoco	-56,0809%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1195	Maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura elettrica	17,4131%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1196	Maniglione per seconda anta, esterno cieco	16,5906%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1197	Pavimento vinilico omogeneo	16,1843%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1198	Saldatura a caldo	3,2762%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1199	Formazione di guscia	4,7582%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1200	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	1,2002%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1201	Porte interne ad una o più ante	-62,2515%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1202	Sovrapprezzo ai serramenti di profili arrotondati	-2,9321%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1203	Controtelaio in acciaio zincato	-4,9999%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1204	Cristalli di sicurezza stratificati	0,7513%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1205	Trattamento di superfici	0,7947%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1206	Pitturazione a due riprese con idropittura	1,5754%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1207	Conferimento a discarica autorizzata macerie, inerti etc	0,2679%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1208	Conferimento a discarica autorizzata legna, serramenti in legno	1,4583%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1209	Paracolipi	8,8364%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1210	Sovrapprezzo per pavimento vinilico Tarkett ID Inspiration o similare	3,4540%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1211	Sovrapprezzo per posa con adesivo monocomponente fibrorinforzato	0,8332%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1212	Lastra in lega di alluminio preverniciato	5,0007%	0,00%	100,000%	0,000%
P6						
15	1213	Demolizione di tavolati e tramezzi fino a 16 cm	0,6939%	0,00%	100,000%	0,000%

15	1214	Demolizione di pavimenti interni	4,8803%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1215	Rimozione di zoccolini	0,5514%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1216	Rimozione di serramenti interni ed esterni	19,7373%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1217	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	19,7652%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1218	Chiusura di vani finestra	-39,7557%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1219	Apertura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 13 a 20 mm	-55,8040%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1220	Rinzaffo	-2,1128%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1221	Intonaco completo a civile	-6,3590%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1222	Intonaco sottofondo rustico	14,3582%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1221	Rasatura a gesso per interni	11,4678%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1222	Promotore di adesione delle rasature	2,4356%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1223	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	1,1183%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1224	Isolamento termico REI	-48,2308%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1225	Controparete antincendio	-15,8836%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1226	Porta tagliafuoco ad un battente con misure speciali	-60,5900%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1227	Visive su porte tagliafuoco	-56,0809%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1228	Maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura elettrica	34,8263%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1229	Maniglione per seconda anta, esterno cieco	33,1812%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1230	Chiudiporta oleodinamico aereo	-10,3209%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1231	Pavimento vinilico omogeneo	32,9281%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1232	Saldatura a caldo	6,6654%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1233	Formazione di guscia	9,3337%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1234	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	96,3609%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1235	Sovrapprezzo ai serramenti di profili arrotondati	5,7380%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1236	Controtelaio in acciaio zincato	3,8275%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1237	Cristalli di sicurezza stratificati	58,6205%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1238	Primer in dispersione acquosa	1,4411%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1239	Pittura a due riprese con idropittura	2,8575%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1240	Conferimento a discarica autorizzata macerie, inerti etc	0,2679%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1241	Conferimento a discarica autorizzata legna, serramenti in legno	1,8417%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1242	Paracolpi	8,8364%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1243	Sovrapprezzo per pavimento vinilico Tarkett ID Inspiration 55 o similare	6,9947%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1244	Sovrapprezzo per posa con adesivo monocomponente fibrorinforzato	1,6868%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1245	Lastra in lega di alluminio preverniciata	5,0007%	0,00%	100,000%	0,000%
P7						
15	1246	Demolizione di tavolati e tramezzi fino a 16 cm	-1,1232%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1247	Demolizione di pavimenti interni	2,9059%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1248	Rimozione di zoccolini	0,3728%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1249	Rimozione di serramenti interni ed esterni	18,1529%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1250	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	19,7652%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1251	Chiusura di vani finestra	-9,9391%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1252	Apertura di vani finestra, porta finestra, porte sp. 13 a 20 mm	-13,9510%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1253	Rinzaffo	-0,7840%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1254	Intonaco completo a civile	-1,5893%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1254	Intonaco sottofondo rustico	14,3582%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1255	Rasatura a gesso per interni	11,4678%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1256	Intonaco rustico su superfici limitate	2,4020%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1257	Rasatura a civile fine	0,9987%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1258	Promotore di adesione delle rasature	1,4501%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1259	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	0,6660%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1260	Isolamento termico REI	-48,2308%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1261	Controparete antincendio	-40,2046%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1262	Porta tagliafuoco a due battenti cm 120x200-210 circa	-49,5121%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1263	Visive su porte tagliafuoco	-56,0809%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1264	Maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura elettrica	34,8263%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1265	Maniglione per seconda anta, esterno cieco	33,1812%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1266	Chiudiporta oleodinamico aereo	-10,3209%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1267	Pavimento vinilico omogeneo	19,6079%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1268	Saldatura a caldo	3,9693%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1269	Formazione di guscia	6,3140%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1270	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	96,3609%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1271	Sovrapprezzo ai serramenti di profili arrotondati	5,7380%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1272	Controtelaio in acciaio zincato	3,7038%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1273	Cristalli di sicurezza stratificato	60,2590%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1274	Primer in dispersione acquosa	2,5102%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1275	Pittura a due riprese con idropittura	4,9753%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1276	Conferimento a discarica autorizzata macerie, inerti etc	0,2679%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1277	Conferimento a discarica autorizzata legna, serramenti in legno	1,6885%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1278	Paracolpi	11,0459%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1279	Sovrapprezzo per pavimento vinilico Tarkett ID Inspiration 55	4,2396%	0,00%	100,000%	0,000%

15	1280	Sovrapprezzo per posa con adesivo monocomponente	1,0224%	0,00%	100,000%	0,000%
P8						
15	1281	Demolizione di tavolati e tramezzi fino a 16 cm	0,6939%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1282	Demolizione di pavimenti interni	3,4040%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1283	Rimozione di zoccolini	0,4866%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1282	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni	-2,8117%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1283	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro	19,7373%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1284	Tavolati in blocchi di cellulare sp. 15 cm	19,7652%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1285	Chiusura di vani finestra	-8,5194%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1286	Rinzaffo	-0,6136%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1287	Intonaco completo a civile	-2,7248%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1288	Intonaco sottofondo rustico su superfici interne	14,3582%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1289	Rasatura a gesso per interni	11,4678%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1290	Intonaco rustico su superfici limitate	2,4020%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1291	Rasatura a civile fine	0,9987%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1292	Promotore di adesione delle rasature	1,6991%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1293	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti	0,7799%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1294	Isolamento termico REI	-44,2116%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1295	Controparete antincendio	-34,1643%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1296	Visive su porte tagliafuoco	-56,0809%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1297	Maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura elettrica	34,8263%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1298	Maniglione per seconda anta, esterno cieco	33,1812%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1299	Saldatura a caldo	4,6492%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1300	Formazione di guscia	6,4057%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1301	Serramenti in alluminio ad uno o più battenti	96,3609%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1302	Porte interne ad una o più ante	-46,6890%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1303	Sovrapprezzo ai serramenti di profili arrotondati	3,4859%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1304	Controtelaio in acciaio zincato per serramenti in genere	3,7038%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1305	Cristallo di sicurezza stratificato 66.1 mm	60,2590%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1306	Primer in dispersione acquosa	2,8936%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1307	Pittura a due riprese con idropittura	5,7356%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1308	Conferimento a discarica macerie inerti	0,2679%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1309	Conferimento a discarica legna di scarto, serramenti in legno	1,8417%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1310	Paracolpi	8,8364%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1311	Sovrapprezzo per pavimento vinilico Tarkett Inspirazioni 55 o similare	4,8688%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1312	Sovrapprezzo per posa con adesivo monocomponente fibrorinforzato	1,1740%	0,00%	100,000%	0,000%
15	1313	Lastra in lega di alluminio preverniciata	5,0007%	0,00%	100,000%	0,000%
TOTALI CAPITOLO N° 15			100,0000%			0,000%
CAPITOLO N° 16						
Variante comandi elevatori n. 4 e 5						
16	1314	Schede di interfaccia per lettore badge	100,0000%	0,00%	0,000%	0,000%
TOTALI CAPITOLO N° 16			100,0000%			0,000%
CAPITOLO N° 17						
Variante controsoffitti nei Piani da 2 a 8						
17	1315	Controsoffitto acustico con pannelli in lana di roccia	100,0000%	0,00%	0,000%	0,000%
TOTALI CAPITOLO N° 17			100,0000%			0,000%



Opere di adeguamento antincendio presso P.O. Desio (MB) lotto 2

LIBRETTO DELLE MISURE OPERE A CORPO - IMPIANTI ELETTRICI

RIEPILOGO MISURE

Rif.	% Realizzato libretto
CAPITOLO 1	7,248%
CAPITOLO 2	0,000%
CAPITOLO 3	0,000%
CAPITOLO 4	30,000%
CAPITOLO 5	0,000%
CAPITOLO 6	0,000%
CAPITOLO 7	0,000%
CAPITOLO 8	0,000%
CAPITOLO 9	0,000%



Opere di adeguamento antincendio presso P.O. Desio (MB) lotto 2

LIBRETTO DELLE MISURE OPERE A CORPO - ELETTRICI

Cap.	N°	Rif.	% voce	% avanzam. Libretto n° 5 SAL 7	% realizzato	% realizzato libretto	Note
CAPITOLO N° 1							
CORPO CC							
PI - Impianto di illuminazione di sicurezza							
1	1	Sistema di canalizzazione in PVC 200X60 mm	0,2108%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	2	Cavo FTG10 2x1,5 mm ²	0,0314%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	3	Cavo FTG10 3G2,5 mm ²	0,0445%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	4	Punto luce comandato dal quadro elettrico	0,0405%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	5	Centralino elettrico da parete da 24 moduli	0,0126%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	6	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	0,0450%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	7	Modulo per la centralizzare il controllo dell'apparecchio	0,0135%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	8	Cavo per sistemi Bus	0,0035%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	9	Modulo di uscita	0,1129%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	10	Modulo di ingresso	0,0667%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	11	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza	0,0883%	10,00%	85,000%	0,009%	
PI - Impianto di rivelazione incendi							
1	12	Derivazione per elettromagneti	0,0153%	0,00%	0,000%	0,000%	
1	13	Cavo FTG10 2x2,5 mm ²	0,0418%	0,00%	0,000%	0,000%	
1	14	Derivazione alimentazione diretta (serramento motorizzato, etc)	0,0214%	0,00%	0,000%	0,000%	
1	15	Derivazione per alimentazione apparecchiature segnalazione incendio	0,1509%	0,00%	0,000%	0,000%	
1	16	Interruttore magnetotermico differenziale 2P 6-32 A	0,0226%	0,00%	0,000%	0,000%	
1	17	Sensore ottico di fumo	0,0462%	0,00%	0,000%	0,000%	
1	18	Base standard rivelatori	0,0118%	0,00%	0,000%	0,000%	
1	19	Pulsanti manuali indirizzabili	0,0280%	0,00%	0,000%	0,000%	
1	20	Molulo 2 ingressi + 1 uscita	0,1067%	0,00%	0,000%	0,000%	
1	21	Elettromagneti in contenitore metallico	0,0792%	0,00%	0,000%	0,000%	
1	22	Pannello ottico/acustico	0,0350%	0,00%	0,000%	0,000%	
1	23	Cavo di tipo twistato e schermato antincendio 2x1,5 mmq	0,0721%	0,00%	0,000%	0,000%	
1	24	Alimentatori di emergenza	0,1327%	0,00%	0,000%	0,000%	
1	25	Alimentatori batteria	0,0477%	0,00%	0,000%	0,000%	
PI - Impianto di evacuazione vocale (EVAC)							
1	26	Tubazione di plastica rigida diametro 25 mm	0,0430%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	27	Cassette di derivazione 100x100x50 mm	0,0030%	10,00%	80,000%	0,000%	
1	28	Derivazione per attacco per diffusori sonori	0,0263%	10,00%	80,000%	0,003%	
1	29	Diffusore acustico	0,0513%	10,00%	80,000%	0,005%	
1	30	Cavo per alimentazione diffusori sonori	0,0221%	0,00%	100,000%	0,000%	
PS - Impianto di illuminazione di sicurezza							
1	31	Sistema di canalizzazione in PVC 200X60 mm	0,9836%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	32	Cavo FTG10 2x1,5 mm ²	0,0808%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	33	Cavo FTG10 3G2,5 mm ²	0,1144%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	34	Punto luce comandato dal quadro elettrico	0,2697%	10,00%	85,000%	0,027%	
1	35	Centralino elettrico da parete da 24 moduli	0,0126%	10,00%	60,000%	0,001%	
1	36	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	0,5402%	0,00%	50,000%	0,000%	
1	37	Modulo per la centralizzare il controllo dell'apparecchio	0,1615%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	38	Cavo per sistemi Bus	0,0091%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	39	Modulo di uscita	0,1129%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	40	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza	0,3091%	10,00%	85,000%	0,031%	
1	41	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza 390 lumen	0,0429%	10,00%	85,000%	0,004%	
1	42	Modulo di centrale logica	0,2716%	0,00%	100,000%	0,000%	
PS - Impianto di rivelazione incendi							
1	43	Derivazione per elettromagneti	0,0534%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	44	Cavo FTG10 2x2,5 mm ²	0,1045%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	45	Derivazione alimentazione diretta (serramento motorizzato, etc)	0,1499%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	46	Derivazione per alimentazione apparecchiature segnalazione incendio	0,4644%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	47	Interruttore magnetotermico differenziale 2P 6-32 A	0,0226%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	48	Sensore ottico di fumo	0,1846%	10,00%	85,000%	0,018%	
1	49	Base standard rivelatori	0,0471%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	50	Pulsanti manuali indirizzabili	0,0841%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	51	Molulo 2 ingressi + 1 uscita	0,2845%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	52	Elettromagneti in contenitore metallico	0,2040%	0,00%	100,000%	0,000%	

1	53	Pannello ottico/acustico	0,1051%	10,00%	85,000%	0,011%	
1	54	Ripetitore luminoso di allarme	0,0097%	10,00%	85,000%	0,001%	
1	55	Cavo di tipo twistato e schermato antincendio 2x1,5 mmq	0,1154%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	56	Alimentatori di emergenza	0,1327%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	57	Alimentatori batteria	0,0477%	0,00%	100,000%	0,000%	
PS - Impianto di evacuazione vocale (EVAC)							
1	58	Tubazione di plastica rigida diametro 25 mm	0,1291%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	59	Cassette di derivazione 100x100x50 mm	0,0151%	10,00%	80,000%	0,002%	
1	60	Derivazione per attacco per diffusori sonori	0,0458%	10,00%	80,000%	0,005%	
1	61	Diffusore acustico	0,1794%	10,00%	80,000%	0,018%	
1	62	Cavo per alimentazione diffusori sonori	0,0589%	0,00%	100,000%	0,000%	
PT - Impianto di illuminazione di sicurezza							
1	63	Sistema di canalizzazione in PVC 200X60 mm	1,1241%	50,00%	150,000%	0,562%	
1	64	Cavo FTG10 2x1,5 mm ²	0,0898%	50,00%	150,000%	0,045%	
1	65	Cavo FTG10 3G2,5 mm ²	0,1271%	50,00%	150,000%	0,064%	
1	66	Punto luce comandato dal quadro elettrico	0,2562%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	67	Centralino elettrico da parete da 24 moduli	0,0126%	20,00%	70,000%	0,003%	
1	68	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	0,3151%	20,00%	120,000%	0,063%	
1	69	Modulo per la centralizzare il controllo dell'apparecchio	0,0942%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	70	Cavo per sistemi Bus	0,0101%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	71	Modulo di uscita	0,1129%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	72	Modulo di ingresso	0,0667%	10,00%	85,000%	0,007%	
1	73	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza	0,4416%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	74	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza 390 lumen	0,0859%	0,00%	100,000%	0,000%	
PT - Impianto di rivelazione incendi							
1	75	Derivazione per elettromagneti	0,0687%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	76	Cavo FTG10 2x2,5 mm ²	0,0836%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	77	Derivazione alimentazione diretta (serramento motorizzato, etc)	0,1928%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	78	Derivazione per alimentazione apparecchiature segnalazione incendio	0,5341%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	79	Interruttore magnetotermico differenziale 2P 6-32 A	0,0226%	10,00%	90,000%	0,002%	
1	80	Sensore ottico di fumo	0,2077%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	81	Base standard rivelatori	0,0530%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	82	Pulsanti manuali indirizzabili	0,0560%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	83	Molulo 2 ingressi + 1 uscita	0,3201%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	84	Elettromagneti in contenitore metallico	0,3265%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	85	Pannello ottico/acustico	0,0701%	0,00%	80,000%	0,000%	
1	86	Cavo di tipo twistato e schermato antincendio 2x1,5 mmq	0,1298%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	87	Alimentatori di emergenza	0,1327%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	88	Alimentatori batteria	0,0477%	0,00%	100,000%	0,000%	
PT - Impianto di evacuazione vocale (EVAC)							
1	89	Tubazione di plastica rigida diametro 25 mm	0,1291%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	90	Cassette di derivazione 100x100x50 mm	0,0151%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	91	Derivazione per attacco per diffusori sonori	0,0458%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	92	Diffusore acustico	0,1794%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	93	Cavo per alimentazione diffusori sonori	0,0589%	0,00%	100,000%	0,000%	
P1 - Impianto di illuminazione di sicurezza							
1	94	Sistema di canalizzazione in PVC 200X60 mm	1,5456%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	95	Cavo FTG10 2x1,5 mm ²	0,1167%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	96	Cavo FTG10 3G2,5 mm ²	0,1652%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	97	Punto luce comandato dal quadro elettrico	0,3641%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	98	Centralino elettrico da parete da 24 moduli	0,0126%	20,00%	70,000%	0,003%	
1	99	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	0,5402%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	100	Modulo per la centralizzare il controllo dell'apparecchio	0,1615%	10,00%	85,000%	0,016%	
1	101	Cavo per sistemi Bus	0,0131%	0,00%	75,000%	0,000%	
1	102	Modulo di uscita	0,1129%	0,00%	75,000%	0,000%	
1	103	Modulo di ingresso	0,0667%	0,00%	75,000%	0,000%	
1	104	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza	0,5300%	0,00%	75,000%	0,000%	
1	105	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza 390 lumen	0,1288%	0,00%	75,000%	0,000%	
P1 - Impianto di rivelazione incendi							
1	106	Derivazione per elettromagneti	0,0839%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	107	Cavo FTG10 2x2,5 mm ²	0,1463%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	108	Derivazione alimentazione diretta (serramento motorizzato, etc)	0,2356%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	109	Derivazione per alimentazione apparecchiature segnalazione incendio	1,1726%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	110	Interruttore magnetotermico differenziale 2P 6-32 A	0,0226%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	111	Sensore ottico di fumo	0,7616%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	112	Base standard rivelatori	0,1945%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	113	Pulsanti manuali indirizzabili	0,1401%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	114	Molulo 2 ingressi + 1 uscita	0,4623%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	115	Elettromagneti in contenitore metallico	0,4489%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	116	Pannello ottico/acustico	0,1752%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	117	Cavo di tipo twistato e schermato antincendio 2x1,5 mmq	0,1875%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	118	Ripetitore luminoso di allarme	0,0828%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	119	Alimentatori di emergenza	0,1327%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	120	Alimentatori batteria	0,0477%	0,00%	100,000%	0,000%	

P1 - Impianto di evacuazione vocale (EVAC)

1	121	Tubazione di plastica rigida diametro 25 mm	0,2152%	0,00%	100,000%	0,000%
1	122	Cassette di derivazione 100x100x50 mm	0,0272%	0,00%	100,000%	0,000%
1	123	Derivazione per attacco per diffusori sonori	0,0915%	0,00%	100,000%	0,000%
1	124	Diffusore acustico	0,3589%	10,00%	80,000%	0,036%
1	125	Cavo per alimentazione diffusori sonori	0,1178%	0,00%	100,000%	0,000%

P2 - Impianto di illuminazione di sicurezza

1	126	Sistema di canalizzazione in PVC 200X60 mm	0,8431%	0,00%	100,000%	0,000%
1	127	Cavo FTG10 2x1,5 mm ²	0,0718%	0,00%	100,000%	0,000%
1	128	Cavo FTG10 3G2,5 mm ²	0,1017%	0,00%	100,000%	0,000%
1	129	Punto luce comandato dal quadro elettrico	0,2697%	0,00%	100,000%	0,000%
1	130	Centralino elettrico da parete da 24 moduli	0,0126%	0,00%	75,000%	0,000%
1	131	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	0,3151%	10,00%	85,000%	0,032%
1	132	Modulo per la centralizzare il controllo dell'apparecchio	0,0942%	25,00%	100,000%	0,024%
1	133	Cavo per sistemi Bus	0,0080%	0,00%	100,000%	0,000%
1	134	Modulo di uscita	0,1129%	0,00%	100,000%	0,000%
1	135	Modulo di ingresso	0,0667%	0,00%	100,000%	0,000%
1	136	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza	0,2650%	0,00%	75,000%	0,000%
1	137	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza 390 lumen	0,3006%	0,00%	75,000%	0,000%

P2 - Impianto di rivelazione incendi

1	138	Derivazione per elettromagneti	0,0458%	0,00%	100,000%	0,000%
1	139	Cavo FTG10 2x2,5 mm ²	0,0836%	0,00%	100,000%	0,000%
1	140	Derivazione alimentazione diretta (serramento motorizzato, etc)	0,1285%	0,00%	100,000%	0,000%
1	141	Derivazione per alimentazione apparecchiature segnalazione incendio	0,5341%	0,00%	100,000%	0,000%
1	142	Interruttore magnetotermico differenziale 2P 6-32 A	0,0226%	0,00%	100,000%	0,000%
1	143	Sensore ottico di fumo	0,2770%	0,00%	100,000%	0,000%
1	144	Base standard rivelatori	0,0707%	0,00%	100,000%	0,000%
1	145	Pulsanti manuali indirizzabili	0,0560%	0,00%	100,000%	0,000%
1	146	Molulo 2 ingressi + 1 uscita	0,2845%	0,00%	100,000%	0,000%
1	147	Elettromagneti in contenitore metallico	0,2040%	0,00%	100,000%	0,000%
1	148	Pannello ottico/acustico	0,0701%	0,00%	80,000%	0,000%
1	149	Cavo di tipo twistato e schermato antincendio 2x1,5 mmq	0,1298%	0,00%	100,000%	0,000%
1	150	Ripetitore luminoso di allarme	0,0341%	0,00%	100,000%	0,000%
1	151	Alimentatori di emergenza	0,1327%	0,00%	100,000%	0,000%
1	152	Alimentatori batteria	0,0477%	0,00%	100,000%	0,000%

P2 - Impianto di evacuazione vocale (EVAC)

1	153	Tubazione di plastica rigida diametro 25 mm	0,1291%	0,00%	100,000%	0,000%
1	154	Cassette di derivazione 100x100x50 mm	0,0151%	0,00%	100,000%	0,000%
1	155	Derivazione per attacco per diffusori sonori	0,0458%	0,00%	100,000%	0,000%
1	156	Diffusore acustico	0,1794%	10,00%	80,000%	0,018%
1	157	Cavo per alimentazione diffusori sonori	0,0589%	0,00%	100,000%	0,000%

P3 - Impianto di illuminazione di sicurezza

1	158	Sistema di canalizzazione in PVC 200X60 mm	0,8431%	0,00%	100,000%	0,000%
1	159	Cavo FTG10 2x1,5 mm ²	0,0718%	0,00%	100,000%	0,000%
1	160	Cavo FTG10 3G2,5 mm ²	0,1017%	0,00%	100,000%	0,000%
1	161	Punto luce comandato dal quadro elettrico	0,2697%	0,00%	100,000%	0,000%
1	162	Centralino elettrico da parete da 24 moduli	0,0126%	50,00%	100,000%	0,006%
1	163	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	0,3601%	25,00%	100,000%	0,090%
1	164	Modulo per la centralizzare il controllo dell'apparecchio	0,1077%	25,00%	100,000%	0,027%
1	165	Cavo per sistemi Bus	0,0080%	0,00%	100,000%	0,000%
1	166	Modulo di uscita	0,1129%	0,00%	100,000%	0,000%
1	167	Modulo di ingresso	0,0667%	0,00%	100,000%	0,000%
1	168	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza	0,2650%	10,00%	85,000%	0,026%
1	169	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza 390 lumen	0,2576%	10,00%	85,000%	0,026%

P3 - Impianto di rivelazione incendi

1	170	Derivazione per elettromagneti	0,0610%	0,00%	100,000%	0,000%
1	171	Cavo FTG10 2x2,5 mm ²	0,0836%	0,00%	100,000%	0,000%
1	172	Derivazione alimentazione diretta (serramento motorizzato, etc)	0,1714%	0,00%	100,000%	0,000%
1	173	Derivazione per alimentazione apparecchiature segnalazione incendio	0,5108%	0,00%	100,000%	0,000%
1	174	Interruttore magnetotermico differenziale 2P 6-32 A	0,0226%	0,00%	100,000%	0,000%
1	175	Sensore ottico di fumo	0,2077%	0,00%	100,000%	0,000%
1	176	Base standard rivelatori	0,0530%	0,00%	100,000%	0,000%
1	177	Pulsanti manuali indirizzabili	0,0560%	0,00%	100,000%	0,000%
1	178	Molulo 2 ingressi + 1 uscita	0,2845%	0,00%	100,000%	0,000%
1	179	Elettromagneti in contenitore metallico	0,2448%	0,00%	100,000%	0,000%
1	180	Pannello ottico/acustico	0,0701%	10,00%	80,000%	0,007%
1	181	Cavo di tipo twistato e schermato antincendio 2x1,5 mmq	0,1298%	0,00%	100,000%	0,000%
1	182	Ripetitore luminoso di allarme	0,0195%	10,00%	80,000%	0,002%
1	183	Alimentatori di emergenza	0,1327%	0,00%	100,000%	0,000%
1	184	Alimentatori batteria	0,0477%	0,00%	100,000%	0,000%

P3 - Impianto di evacuazione vocale (EVAC)

1	185	Tubazione di plastica rigida diametro 25 mm	0,1291%	0,00%	100,000%	0,000%
1	186	Cassette di derivazione 100x100x50 mm	0,0151%	0,00%	100,000%	0,000%
1	187	Derivazione per attacco per diffusori sonori	0,0458%	0,00%	100,000%	0,000%

1	188	Diffusore acustico	0,1794%	10,00%	80,000%	0,018%	
1	189	Cavo per alimentazione diffusori sonori	0,0589%	0,00%	100,000%	0,000%	
P4 - Impianto di illuminazione di sicurezza							
1	190	Sistema di canalizzazione in PVC 200X60 mm	0,9836%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	191	Cavo FTG10 2x1,5 mm ²	0,0808%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	192	Cavo FTG10 3G2,5 mm ²	0,1144%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	193	Punto luce comandato dal quadro elettrico	0,2832%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	194	Centralino elettrico da parete da 24 moduli	0,0126%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	195	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	0,3601%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	196	Modulo per la centralizzare il controllo dell'apparecchio	0,1077%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	197	Cavo per sistemi Bus	0,0091%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	198	Modulo di uscita	0,1129%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	199	Modulo di ingresso	0,0667%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	200	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza	0,3091%	10,00%	85,000%	0,031%	
1	201	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza 390 lumen	0,2576%	10,00%	85,000%	0,026%	
P4 - Impianto di rivelazione incendi							
1	202	Derivazione per elettromagneti	0,0534%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	203	Cavo FTG10 2x2,5 mm ²	0,0836%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	204	Derivazione alimentazione diretta (serramento motorizzato, etc)	0,1499%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	205	Derivazione per alimentazione apparecchiature segnalazione incendio	0,5108%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	206	Interruttore magnetotermico differenziale 2P 6-32 A	0,0226%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	207	Sensore ottico di fumo	0,2077%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	208	Base standard rivelatori	0,0530%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	209	Pulsanti manuali indirizzabili	0,0560%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	210	Molulo 2 ingressi + 1 uscita	0,2845%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	211	Elettromagneti in contenitore metallico	0,2448%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	212	Pannello ottico/acustico	0,0701%	10,00%	80,000%	0,007%	
1	213	Cavo di tipo twistato e schermato antincendio 2x1,5 mmq	0,1298%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	214	Ripetitore luminoso di allarme	0,0195%	10,00%	80,000%	0,002%	
1	215	Alimentatori di emergenza	0,1327%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	216	Alimentatori batteria	0,0477%	0,00%	100,000%	0,000%	
P4 - Impianto di evacuazione vocale (EVAC)							
1	217	Tubazione di plastica rigida diametro 25 mm	0,1506%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	218	Cassette di derivazione 100x100x50 mm	0,0182%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	219	Derivazione per attacco per diffusori sonori	0,0523%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	220	Diffusore acustico	0,2051%	10,00%	80,000%	0,021%	
1	221	Cavo per alimentazione diffusori sonori	0,0662%	0,00%	100,000%	0,000%	
P5 - Impianto di illuminazione di sicurezza							
1	222	Sistema di canalizzazione in PVC 200X60 mm	0,8431%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	223	Cavo FTG10 2x1,5 mm ²	0,0718%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	224	Cavo FTG10 3G2,5 mm ²	0,1017%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	225	Punto luce comandato dal quadro elettrico	0,2427%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	226	Centralino elettrico da parete da 24 moduli	0,0126%	10,00%	85,000%	0,001%	
1	227	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	0,3151%	25,00%	100,000%	0,079%	
1	228	Modulo per la centralizzare il controllo dell'apparecchio	0,0942%	25,00%	100,000%	0,024%	
1	229	Cavo per sistemi Bus	0,0080%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	230	Modulo di uscita	0,1129%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	231	Modulo di ingresso	0,0667%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	232	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza	0,2650%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	233	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza 390 lumen	0,2147%	10,00%	85,000%	0,021%	
1	234	Modulo di centrale logica	0,2716%	10,00%	85,000%	0,027%	
P5 - Impianto di rivelazione incendi							
1	235	Derivazione per elettromagneti	0,0458%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	236	Cavo FTG10 2x2,5 mm ²	0,0836%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	237	Derivazione alimentazione diretta (serramento motorizzato, etc)	0,1285%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	238	Derivazione per alimentazione apparecchiature segnalazione incendio	0,4180%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	239	Interruttore magnetotermico differenziale 2P 6-32 A	0,0226%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	240	Sensore ottico di fumo	0,1616%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	241	Base standard rivelatori	0,0413%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	242	Pulsanti manuali indirizzabili	0,0560%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	243	Molulo 2 ingressi + 1 uscita	0,2489%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	244	Elettromagneti in contenitore metallico	0,2040%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	245	Pannello ottico/acustico	0,0701%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	246	Cavo di tipo twistato e schermato antincendio 2x1,5 mmq	0,1298%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	247	Ripetitore luminoso di allarme	0,0146%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	248	Alimentatori di emergenza	0,1327%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	249	Alimentatori batteria	0,0477%	0,00%	100,000%	0,000%	
P5 - Impianto evacuazione vocale (EVAC)							
1	250	Tubazione di plastica rigida diametro 25 mm	0,1291%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	251	Cassette di derivazione 100x100x50 mm	0,0151%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	252	Derivazione per attacco per diffusori sonori	0,0458%	0,00%	100,000%	0,000%	
1	253	Diffusore acustico	0,1794%	10,00%	80,000%	0,018%	
1	254	Cavo per alimentazione diffusori sonori	0,0589%	0,00%	100,000%	0,000%	
P6 - Impianto di illuminazione di sicurezza							

1	255	Sistema di canalizzazione in PVC 200X60 mm	0,8431%	0,00%	100,000%	0,000%
1	256	Cavo FTG10 2x1,5 mm ²	0,0718%	0,00%	100,000%	0,000%
1	257	Cavo FTG10 3G2,5 mm ²	0,1017%	0,00%	100,000%	0,000%
1	258	Punto luce comandato dal quadro elettrico	0,2562%	0,00%	100,000%	0,000%
1	259	Centralino elettrico da parete da 24 moduli	0,0126%	10,00%	85,000%	0,001%
1	260	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	0,3151%	10,00%	85,000%	0,032%
1	261	Modulo per la centralizzare il controllo dell'apparecchio	0,0942%	10,00%	85,000%	0,009%
1	262	Cavo per sistemi Bus	0,0080%	0,00%	100,000%	0,000%
1	263	Modulo di uscita	0,1129%	0,00%	100,000%	0,000%
1	264	Modulo di ingresso	0,0667%	0,00%	100,000%	0,000%
1	265	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza	0,2650%	10,00%	85,000%	0,026%
1	266	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza 390 lumen	0,2576%	10,00%	85,000%	0,026%
P6 - Impianto di rivelazione incendi						
1	267	Derivazione per elettromagneti	0,0458%	0,00%	100,000%	0,000%
1	268	Cavo FTG10 2x2,5 mm ²	0,0836%	0,00%	100,000%	0,000%
1	269	Derivazione alimentazione diretta (serramento motorizzato, etc)	0,1714%	0,00%	100,000%	0,000%
1	270	Derivazione per alimentazione apparecchiature segnalazione incendio	0,4876%	0,00%	100,000%	0,000%
1	271	Interruttore magnetotermico differenziale 2P 6-32 A	0,0226%	0,00%	100,000%	0,000%
1	272	Sensore ottico di fumo	0,1846%	0,00%	100,000%	0,000%
1	273	Base standard rivelatori	0,0471%	0,00%	100,000%	0,000%
1	274	Pulsanti manuali indirizzabili	0,0560%	0,00%	100,000%	0,000%
1	275	Molulo 2 ingressi + 1 uscita	0,2489%	0,00%	100,000%	0,000%
1	276	Elettromagneti in contenitore metallico	0,2040%	0,00%	100,000%	0,000%
1	277	Pannello ottico/acustico	0,0701%	10,00%	80,000%	0,007%
1	278	Cavo di tipo twistato e schermato antincendio 2x1,5 mmq	0,1298%	0,00%	100,000%	0,000%
1	279	Ripetitore luminoso di allarme	0,0146%	10,00%	80,000%	0,001%
1	280	Alimentatori di emergenza	0,1327%	0,00%	100,000%	0,000%
1	281	Alimentatori batteria	0,0477%	0,00%	100,000%	0,000%
P6 - Impianto evacuazione vocale (EVAC)						
1	282	Tubazione di plastica rigida diametro 25 mm	0,1291%	0,00%	100,000%	0,000%
1	283	Cassette di derivazione 100x100x50 mm	0,0151%	0,00%	100,000%	0,000%
1	284	Derivazione per attacco per diffusori sonori	0,0458%	0,00%	100,000%	0,000%
1	285	Diffusore acustico	0,1794%	10,00%	80,000%	0,018%
1	286	Cavo per alimentazione diffusori sonori	0,0589%	0,00%	100,000%	0,000%
P7 - Impianto di illuminazione di sicurezza						
1	287	Sistema di canalizzazione in PVC 200X60 mm	0,8431%	0,00%	100,000%	0,000%
1	288	Cavo FTG10 2x1,5 mm ²	0,0718%	0,00%	100,000%	0,000%
1	289	Cavo FTG10 3G2,5 mm ²	0,1017%	0,00%	100,000%	0,000%
1	290	Punto luce comandato dal quadro elettrico	0,2562%	0,00%	100,000%	0,000%
1	291	Centralino elettrico da parete da 24 moduli	0,0126%	50,00%	100,000%	0,006%
1	292	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	0,3151%	25,00%	100,000%	0,079%
1	293	Modulo per la centralizzare il controllo dell'apparecchio	0,0942%	25,00%	100,000%	0,024%
1	294	Cavo per sistemi Bus	0,0080%	0,00%	100,000%	0,000%
1	295	Modulo di uscita	0,1129%	0,00%	100,000%	0,000%
1	296	Modulo di ingresso	0,0667%	0,00%	100,000%	0,000%
1	297	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza	0,2650%	10,00%	85,000%	0,026%
1	298	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza 390 lumen	0,2576%	10,00%	85,000%	0,026%
P7 - Impianto di rivelazione incendi						
1	299	Derivazione per elettromagneti	0,0458%	0,00%	100,000%	0,000%
1	300	Cavo FTG10 2x2,5 mm ²	0,0836%	0,00%	100,000%	0,000%
1	301	Derivazione alimentazione diretta (serramento motorizzato, etc)	0,1714%	10,00%	80,000%	0,017%
1	302	Derivazione per alimentazione apparecchiature segnalazione incendio	0,5457%	10,00%	80,000%	0,055%
1	303	Interruttore magnetotermico differenziale 2P 6-32 A	0,0226%	10,00%	80,000%	0,002%
1	304	Sensore ottico di fumo	0,2539%	0,00%	100,000%	0,000%
1	305	Base standard rivelatori	0,0648%	0,00%	100,000%	0,000%
1	306	Pulsanti manuali indirizzabili	0,0560%	0,00%	100,000%	0,000%
1	307	Molulo 2 ingressi + 1 uscita	0,3201%	0,00%	100,000%	0,000%
1	308	Elettromagneti in contenitore metallico	0,2040%	0,00%	100,000%	0,000%
1	309	Pannello ottico/acustico	0,0701%	10,00%	80,000%	0,007%
1	310	Cavo di tipo twistato e schermato antincendio 2x1,5 mmq	0,1298%	0,00%	100,000%	0,000%
1	311	Ripetitore luminoso di allarme	0,0292%	10,00%	80,000%	0,003%
1	312	Alimentatori di emergenza	0,1327%	0,00%	100,000%	0,000%
1	313	Alimentatori batteria	0,0477%	0,00%	100,000%	0,000%
P7 - Impianto evacuazione vocale (EVAC)						
1	314	Tubazione di plastica rigida diametro 25 mm	0,1291%	0,00%	100,000%	0,000%
1	315	Cassette di derivazione 100x100x50 mm	0,0151%	0,00%	100,000%	0,000%
1	316	Derivazione per attacco per diffusori sonori	0,0458%	0,00%	100,000%	0,000%
1	317	Diffusore acustico	0,1794%	10,00%	80,000%	0,018%
1	318	Cavo per alimentazione diffusori sonori	0,0589%	0,00%	100,000%	0,000%
P8 - Impianto di illuminazione di sicurezza						
1	319	Sistema di canalizzazione in PVC 200X60 mm	0,8431%	0,00%	100,000%	0,000%
1	320	Cavo FTG10 2x1,5 mm ²	0,0718%	0,00%	100,000%	0,000%
1	321	Cavo FTG10 3G2,5 mm ²	0,1017%	0,00%	100,000%	0,000%
1	322	Punto luce comandato dal quadro elettrico	0,2427%	0,00%	100,000%	0,000%

1	323	Centralino elettrico da parete da 24 moduli	0,0126%	10,00%	85,000%	0,001%
1	324	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	0,2701%	10,00%	85,000%	0,027%
1	325	Modulo per la centralizzare il controllo dell'apparecchio	0,0808%	10,00%	85,000%	0,008%
1	326	Cavo per sistemi Bus	0,0080%	0,00%	100,000%	0,000%
1	327	Modulo di uscita	0,1129%	0,00%	100,000%	0,000%
1	328	Modulo di ingresso	0,0667%	0,00%	100,000%	0,000%
1	329	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza	0,2650%	10,00%	85,000%	0,026%
1	330	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza 390 lumen	0,2576%	10,00%	85,000%	0,026%
P8 - Impianto di rivelazione incendi						
1	331	Derivazione per elettromagneti	0,0381%	0,00%	100,000%	0,000%
1	332	Cavo FTG10 2x2,5 mm ²	0,0836%	0,00%	100,000%	0,000%
1	333	Derivazione alimentazione diretta (serramento motorizzato, etc)	0,1071%	0,00%	100,000%	0,000%
1	334	Derivazione per alimentazione apparecchiature segnalazione incendio	0,5457%	0,00%	100,000%	0,000%
1	335	Interruttore magnetotermico differenziale 2P 6-32 A	0,0226%	0,00%	100,000%	0,000%
1	336	Sensore ottico di fumo	0,3462%	0,00%	100,000%	0,000%
1	337	Base standard rivelatori	0,0884%	0,00%	100,000%	0,000%
1	338	Pulsanti manuali indirizzabili	0,0560%	0,00%	100,000%	0,000%
1	339	Molulo 2 ingressi + 1 uscita	0,2134%	0,00%	100,000%	0,000%
1	340	Elettromagneti in contenitore metallico	0,1632%	0,00%	100,000%	0,000%
1	341	Pannello ottico/acustico	0,0701%	10,00%	80,000%	0,007%
1	342	Cavo di tipo twistato e schermato antincendio 2x1,5 mmq	0,1298%	0,00%	100,000%	0,000%
1	343	Ripetitore luminoso di allarme	0,0535%	10,00%	80,000%	0,005%
1	344	Alimentatori di emergenza	0,1327%	0,00%	100,000%	0,000%
1	345	Alimentatori batteria	0,0477%	0,00%	100,000%	0,000%
P8 - Impianto evacuazione vocale (EVAC)						
1	346	Tubazione di plastica rigida diametro 25 mm	0,1291%	0,00%	100,000%	0,000%
1	347	Cassette di derivazione 100x100x50 mm	0,0151%	0,00%	100,000%	0,000%
1	348	Derivazione per attacco per diffusori sonori	0,0458%	0,00%	100,000%	0,000%
1	349	Diffusore acustico	0,1794%	10,00%	80,000%	0,018%
1	350	Cavo per alimentazione diffusori sonori	0,0589%	0,00%	100,000%	0,000%
P9 - Impianto di illuminazione di sicurezza						
1	351	Sistema di canalizzazione in PVC 200X60 mm	0,7026%	0,00%	100,000%	0,000%
1	352	Cavo FTG10 2x1,5 mm ²	0,0629%	0,00%	100,000%	0,000%
1	353	Cavo FTG10 3G2,5 mm ²	0,0890%	0,00%	100,000%	0,000%
1	354	Punto luce comandato dal quadro elettrico	0,1348%	0,00%	100,000%	0,000%
1	355	Centralino elettrico da parete da 24 moduli	0,0126%	10,00%	85,000%	0,001%
1	356	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	0,0900%	10,00%	85,000%	0,009%
1	357	Modulo per la centralizzare il controllo dell'apparecchio	0,0269%	10,00%	85,000%	0,003%
1	358	Cavo per sistemi Bus	0,0070%	0,00%	100,000%	0,000%
1	359	Modulo di uscita	0,1129%	0,00%	100,000%	0,000%
1	360	Modulo di ingresso	0,0667%	0,00%	100,000%	0,000%
1	361	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza	0,3091%	0,00%	100,000%	0,000%
1	362	Apparecchio illuminante per luce di sicurezza 390 lumen	0,1288%	0,00%	100,000%	0,000%
P9 - Impianto di rivelazione incendi						
1	363	Derivazione per elettromagneti	0,0305%	0,00%	100,000%	0,000%
1	364	Cavo FTG10 2x2,5 mm ²	0,0836%	0,00%	100,000%	0,000%
1	365	Derivazione alimentazione diretta (serramento motorizzato, etc)	0,0857%	0,00%	100,000%	0,000%
1	366	Derivazione per alimentazione apparecchiature segnalazione incendio	0,3251%	0,00%	100,000%	0,000%
1	367	Interruttore magnetotermico differenziale 2P 6-32 A	0,0226%	0,00%	100,000%	0,000%
1	368	Sensore ottico di fumo	0,2330%	0,00%	100,000%	0,000%
1	369	Base standard rivelatori	0,0589%	0,00%	100,000%	0,000%
1	370	Pulsanti manuali indirizzabili	0,0280%	0,00%	100,000%	0,000%
1	371	Molulo 2 ingressi + 1 uscita	0,1778%	0,00%	100,000%	0,000%
1	372	Elettromagneti in contenitore metallico	0,0816%	0,00%	100,000%	0,000%
1	373	Pannello ottico/acustico	0,0701%	0,00%	100,000%	0,000%
1	374	Cavo di tipo twistato e schermato antincendio 2x1,5 mmq	0,1298%	0,00%	100,000%	0,000%
1	375	Ripetitore luminoso di allarme	0,0195%	0,00%	100,000%	0,000%
1	376	Alimentatori di emergenza	0,1327%	0,00%	100,000%	0,000%
1	377	Alimentatori batteria	0,0477%	0,00%	100,000%	0,000%
P9 - Impianto evacuazione vocale (EVAC)						
1	378	Tubazione di plastica rigida diametro 25 mm	0,1291%	0,00%	100,000%	0,000%
1	379	Cassette di derivazione 100x100x50 mm	0,0151%	0,00%	100,000%	0,000%
1	380	Derivazione per attacco per diffusori sonori	0,0458%	0,00%	100,000%	0,000%
1	381	Diffusore acustico	0,1794%	0,00%	100,000%	0,000%
1	382	Cavo per alimentazione diffusori sonori	0,0589%	0,00%	100,000%	0,000%
Opere Comuni - Impianto di illuminazione di sicurezza						
1	383	Passerella in acciaio zincato 150 mm	0,2703%	0,00%	100,000%	0,000%
1	384	Parete di separazione 50 mm	0,1959%	0,00%	100,000%	0,000%
1	385	Cavo FTG10 2x1,5 mm ²	0,6286%	50,00%	50,000%	0,314%
1	386	Cavo FTG10 3G4 mm ²	1,0597%	50,00%	50,000%	0,530%
1	387	Cavo FTG10 5G6 mm ²	0,0819%	50,00%	50,000%	0,041%
1	388	Interruttore magnetotermico differenziale 4P 6-32 A	0,0339%	50,00%	50,000%	0,017%
1	389	Cavo per sistemi Bus	0,0704%	50,00%	50,000%	0,035%
1	390	Centrale con soccorritore	3,7153%	50,00%	50,000%	1,858%

1	391	Convertitore RS485 Ethernet SLG	0,1546%	50,00%	50,000%	0,077%
1	392	Convertitore RS485 Ethernet	0,3221%	50,00%	50,000%	0,161%
1	393	Logica visual	0,1146%	50,00%	50,000%	0,057%
1	394	Realizzazione di mappe grafiche	0,4156%	50,00%	50,000%	0,208%
Opere Comuni -Impianto di rivelazione incendi						
1	395	Interruttore differenziale magnetotermico 2P 6-32 A	0,0226%	60,00%	60,000%	0,014%
1	396	Centrale rilevazione incendio	1,6938%	0,00%	100,000%	0,000%
1	397	Kit di programmazione e configurazione	0,0914%	60,00%	60,000%	0,055%
1	398	Pannello remoto di ripetizione con display	0,2986%	10,00%	60,000%	0,030%
1	399	Scheda di interfaccia per rete Ethernet	0,1680%	10,00%	60,000%	0,017%
1	400	Cavo twistato e schermato antincendio	0,3607%	60,00%	60,000%	0,216%
1	401	Combinatore telefonico vocale in contenitore metallico	0,1025%	10,00%	60,000%	0,010%
1	402	Integrazione sistema di supervisione dell'impianto di rilevazione incendio	0,4814%	10,00%	10,000%	0,048%
Opere Comuni - Impianto evacuazione vocale (EVAC)						
1	403	Cavo FG160M1 sez. 5x10 mmq	0,0691%	40,00%	40,000%	0,028%
1	404	Interruttore magnetotermico differenziale tetrapolare 6-32 A	0,0145%	40,00%	40,000%	0,006%
1	405	Blocco differenziale 4P 25 A	0,0195%	40,00%	40,000%	0,008%
1	406	Cavo per alimentazione diffusori sonori	0,5152%	40,00%	40,000%	0,206%
1	407	Armadio per contenimento delle apparecchiature EVAC	3,1179%	40,00%	90,000%	1,247%
1	408	Centrale di diffusione sonora	25,9304%	0,00%	75,000%	0,000%
1	409	Oneri per inserimento sul quadro elettrico esistente interruttore	0,1050%	25,00%	25,000%	0,026%
1	410	Interfacciamento tra la centrale nuova e esistente	0,2309%	25,00%	25,000%	0,058%
TOTALI CAPITOLO N° 1			100,0000%			7,248%
CAPITOLO N° 2						
Scala B						
Opere Comuni - Impianto di illuminazione di sicurezza						
2	411	Interruttore magnetotermico automatico tetrapolare 6-32 A	0,3346%	0,00%	0,000%	0,000%
2	412	Blocco differenziale 4P 25 A	0,4517%	0,00%	0,000%	0,000%
2	413	Contatore tripolare	0,1727%	0,00%	0,000%	0,000%
2	414	Interruttore crepuscolare	1,2841%	0,00%	0,000%	0,000%
2	415	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	9,3711%	0,00%	0,000%	0,000%
2	416	Centrale di controllo	2,8026%	0,00%	0,000%	0,000%
2	417	Apparecchio illuminante autonomo illuminazione normale e di sicurezza	34,3236%	0,00%	0,000%	0,000%
2	418	Oneri per intervento su quadro elettrico esistente	2,4290%	0,00%	0,000%	0,000%
2	419	Centrale con soccorritore	35,6119%	0,00%	0,000%	0,000%
2	420	Derivazione a parete o a vista con tubo zincato	13,2187%	0,00%	0,000%	0,000%
TOTALI CAPITOLO N° 2			100,0000%			0,000%
CAPITOLO N° 3						
Scala D						
Opere Comuni - Impianto di illuminazione di sicurezza						
3	421	Interruttore magnetotermico automatico tetrapolare 6-32 A	0,5714%	0,00%	100,000%	0,000%
3	422	Blocco differenziale 4P 25 A	0,7715%	0,00%	100,000%	0,000%
3	423	Contatore tripolare	0,2950%	0,00%	100,000%	0,000%
3	424	Interruttore crepuscolare	2,1932%	0,00%	100,000%	0,000%
3	425	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	5,3350%	0,00%	100,000%	0,000%
3	426	Centrale di controllo	1,5955%	0,00%	100,000%	0,000%
3	427	Apparecchio illuminante autonomo illuminazione normale e di sicurezza	17,3694%	0,00%	100,000%	0,000%
3	428	Oneri per intervento su quadro elettrico esistente	4,1485%	0,00%	100,000%	0,000%
3	429	Centrale con soccorritore	60,8221%	0,00%	100,000%	0,000%
3	430	Derivazione a parete o a vista con tubo zincato	6,8983%	0,00%	100,000%	0,000%
TOTALI CAPITOLO N° 3			100,0000%			0,000%
CAPITOLO N° 4						
Corpo D						
PT - Impianti elettrici e speciali						
4	431	Sistema di canalizzazione in PVC 200X60 mm	9,1267%	30,00%	30,000%	2,738%
4	432	Punto luce interrotto	1,5952%	30,00%	30,000%	0,479%
4	433	Punto luce comandato dal quadro elettrico	2,1896%	30,00%	30,000%	0,657%
4	434	Punto luce in parallelo	1,0474%	30,00%	30,000%	0,314%
4	435	Presa di corrente 2x16 A	5,4669%	30,00%	30,000%	1,640%
4	436	Derivazione a parete o a vista con tubo in PVC rigido	4,3989%	30,00%	30,000%	1,320%
4	437	Interruttore magnetotermico automatico 2P 6-32 A	1,2208%	30,00%	30,000%	0,366%
4	438	Gruppo statico di continuità	24,0971%	30,00%	30,000%	7,229%
4	439	Plafoniera da incasso per controsoffittature	5,0475%	30,00%	30,000%	1,514%
4	440	Apparecchio a led per illuminazione di emergenza	6,6010%	30,00%	30,000%	1,980%
4	441	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	2,4365%	30,00%	30,000%	0,731%
4	442	Centrale di controllo	0,7287%	30,00%	30,000%	0,219%
4	443	Prese RJ 45 categoria 6	1,6441%	30,00%	30,000%	0,493%
4	444	Centrale di rilevazione incendio	16,1649%	30,00%	30,000%	4,849%
4	445	Sensore ottico di fumo	4,9971%	30,00%	30,000%	1,499%
4	446	Pulsante indirizzato manuale	1,5166%	30,00%	30,000%	0,455%
4	447	Modulo 2 ingressi + 1 uscita	1,9250%	30,00%	30,000%	0,577%
4	448	Pannello ottico/acustico	1,8964%	30,00%	30,000%	0,569%
4	449	Ripetitore luminoso di allarme	0,2635%	30,00%	30,000%	0,079%
4	450	Cavo twistato e schermato antincendio	1,9522%	30,00%	30,000%	0,586%

4	451	Oneri per intervento su quadro elettrico esistente	5,6839%	30,00%	30,000%	1,705%
TOTALI CAPITOLO N° 4			100,0000%			30,000%
CAPITOLO N° 5						
ASCENSORI						
Opere Comuni - Linee Alimentazione elettriche						
5	452	Cavo FG16OM1 sez. 3x6 mmq	21,9264%	0,00%	100,000%	0,000%
5	453	Cavo FG16OM1 sez. 5x16 mmq	64,5969%	0,00%	100,000%	0,000%
5	454	Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare 63 A	6,4332%	0,00%	90,000%	0,000%
5	455	Interruttore differenziale magnetotermico 1P 6-32 A	3,2302%	0,00%	90,000%	0,000%
5	456	Blocco differenziale 4P 63 A	3,8133%	0,00%	90,000%	0,000%
TOTALI CAPITOLO N° 5			100,0000%			0,000%

CAPITOLO N° 6							
Variante impianto illuminazione di sicurezza scala D							
6	457	Apparecchio per segnaletica di emergenza a led	-13,2270%	0,00%	100,000%	0,000%	
6	458	Apparecchio illuminante autonomo illuminazione normale e di sicurezza	53,9977%	0,00%	100,000%	0,000%	
6	459	Modulo di centrale logica	-29,6505%	0,00%	100,000%	0,000%	
6	460	Centrale con soccorritore	168,0733%	0,00%	100,000%	0,000%	
6	461	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED	-79,1935%	0,00%	100,000%	0,000%	
TOTALI CAPITOLO N° 6			100,0000%			0,000%	
CAPITOLO N° 7							
Variante impianto diffusione sonora							
7	462	Zoccolo in metallo per armadi a pavimento	-13,8039%	0,00%	50,000%	0,000%	
7	463	Armadio a pavimento con porta curvo dimensioni 42 unità rack	-18,4304%	0,00%	50,000%	0,000%	
7	464	Sistemi split fino a 5 kWf fino a 5,5 kWt	39,8145%	0,00%	0,000%	0,000%	
7	465	Sistema di diffusione messaggio vocale EVAC	92,4199%	0,00%	50,000%	0,000%	
TOTALI CAPITOLO N° 7			100,0000%			0,000%	
CAPITOLO N° 8							
Variante comandi impianti elevatori 4 e 5							
8	466	Lettole controllo accessi impianti elevatori n. 4 e 5	81,4873%	0,00%	0,000%	0,000%	
8	467	Accessori per prodotti da pannello e connessioni	2,4795%	0,00%	0,000%	0,000%	
8	468	Cavi in rame a 4 coppie twistate	6,7642%	0,00%	0,000%	0,000%	
8	469	Tubazione di plastica rigida diametro 25 mm	9,2690%	0,00%	0,000%	0,000%	
TOTALI CAPITOLO N° 8			100,0000%			0,000%	
CAPITOLO N° 9							
Variante impianto rilevazione incendio							
9	470	Centrale di rilevazione incendio	1082,9945%	0,00%	100,000%	0,000%	
9	471	Centrale di rilevazione incendio AM 8200	-265,2799%	0,00%	100,000%	0,000%	
9	472	Scheda LIB8200	-160,7994%	0,00%	100,000%	0,000%	
9	473	Scheda interfaccia	-94,1265%	0,00%	100,000%	0,000%	
9	474	Supervisione 32 loop per centrali AM 8200	-462,7887%	0,00%	100,000%	0,000%	
TOTALI CAPITOLO N° 9			100,0000%			0,000%	

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza

LAVORI di: opere di adeguamento antincendio presso P.O. Desio (MB)
lotto 2 CIG 778213227C e CUP H42F16002500003

IMPRESA: R.T.I. mandataria ARCOLAVORI con sede a Ravenna, in Via Argirocastro n. 15 - mandante KONE S.p.A. Via Figino, 41 Pero (MI) – indicate esecutrici CO.EDIL Via della Giustizia, 10/B Milano – ENRICO COLOMBO S.p.A. Via Meregino 14, Sesto Calende (VA).

CONTRATTO D'APPALTO: in data 11/11/2019 rep. gen. n. 1678

REGISTRO DI CONTABILITA'

Il presente registro di contabilità consta di n° 7 (sette)
fogli numerati dal n° 1 al n° 7

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

n d'Ordine	Codice dell'elenco	data	DESCRIZIONE	LIBRETTO			PRODOTTI		PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
				MISURE n	pag	unità misura	negativi	positivi		PAGATO	LIQUIDATO
			Lavori a corpo							145 346,32	126 922,47
7	-	21-dic-20	Strutture - Scala B	2	1	%		9,697%	306 482,66	29 719,62	
8	-	21-dic-20	Strutture - Cavedi tecnici	2		%		100,000%	7 019,84	7 019,84	
9	-	21-dic-20	Strutture - Scala D	2		%		10,066%	77 034,71	7 754,31	
10	-	21-dic-20	Edile - Scala D	2		%		10,752%	42 510,13	4 570,69	
11	-	21-dic-20	Edile - Corpo CC	2		%		0,962%	677 205,77	6 514,72	
12	-	21-dic-20	Ascensori	2		%		41,750%	415 594,66	173 510,77	
13	-	22-ott-20	Oneri della Sicurezza	2						1 304,25	
14	-	22-ott-20	Oneri della Sicurezza COVID - 19	2						1 316,56	
Sommano i lavori a tutto il 21/12/2020 Euro										377 057,09	
L'Impresa											
Il Direttore dei Lavori Arch. Andrea Taddia											
Rilasciato il 2° certificato di pagamento Euro											198 810,94
Totale										377 057,09	325 733,41
A Riportare										377 057,09	325 733,41

n d'Ordine	Codice dell'elenco	data	DESCRIZIONE	LIBRETTO			PRODOTTI		PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
				MISURE n	pag	unità misura	negativi	positivi		PAGATO	LIQUIDATO
			Lavori a corpo							660 797,28	570 116,34
32	-	18-giu-21	Strutture - Scala B	4	1	%		25,041%	306 482,66	76 746,32	
33	-	18-giu-21	Strutture - Scala D	4	2	%		0,336%	77 034,71	258,84	
34	-	18-giu-21	Edile - Scala B	4	8	%		5,832%	80 293,58	4 682,72	
35	-	18-giu-21	Edile - Scala D	4	10	%		9,387%	42 510,13	3 990,43	
36	-	18-giu-21	Edile - Corpo CC	4	25	%		17,926%	677 205,77	121 395,91	
37	-	18-giu-21	Ascensori	4	26	%		21,485%	415 594,66	89 290,51	
38	-	18-giu-21	Oneri di scarica	4	26	%		20,000%	12 555,42	2 511,08	
39	-	18-giu-21	Assistenza muraria	4	26	%		45,000%	8 978,37	4 040,27	
40	-	18-giu-21	Variante pavimenti ai vari Piani Edificio CC	4	26	%		10,000%	11 947,90	1 194,79	
41	-	18-giu-21	Elettrici - Corpo CC	4	41	%		22,509%	407 580,36	91 742,26	
42	-	18-giu-21	Elettrici - Ascensori	4	42	%		8,086%	7 815,24	631,94	
43	-	18-giu-21	Oneri della Sicurezza	4						10 386,11	
44	-	18-giu-21	Oneri della Sicurezza COVID - 19	4						557,10	
										1 068 225,56	
			L'Impresa						Il Direttore dei Lavori Arch. Andrea Taddia		
									Rilasciato il 4° certificato di pagamento Euro		350 456,65
									Totale	1 068 225,56	920 572,99
									A Riportare	1 068 225,56	920 572,99

n d'Ordine	Codice dell'elenco	data	DESCRIZIONE	LIBRETTO			PRODOTTI		PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
				MISURE n	pag	unità misura	negativi	positivi		PAGATO	LIQUIDATO
			Lavori a corpo							1 068 225,56	920 572,99
45	-	22-lug-21	Edile - Scala B	5	8	%		0,485%	80 293,58	389,42	
46	-	22-lug-21	Edile - Scala D	5	10	%		4,428%	42 510,13	1 882,35	
47	-	22-lug-21	Edile - Corpo CC	5	25	%		11,111%	677 205,77	75 244,33	
48	-	22-lug-21	Ascensori	5	26	%		3,654%	415 594,66	15 185,83	
49	-	22-lug-21	Oneri di scarica	5	26	%		10,000%	12 555,42	1 255,54	
50	-	22-lug-21	Assistenza muraria	5	26	%		10,000%	8 978,37	897,84	
51	-	22-lug-21	Variante pavimenti ai vari Piani Edificio CC	5	26	%		59,935%	11 947,90	7 160,97	
52	-	22-lug-21	Variante ingressi Piani	5	33	%		100,000%	1 220,63	1 220,63	
53	-	22-lug-21	Elettrici - Corpo CC	5	41	%		16,350%	407 580,36	66 639,39	
54	-	22-lug-21	Variante impianto diffusione sonora	5	43	%		30,093%	7 265,75	2 186,48	
55	-	22-lug-21	Oneri della Sicurezza	5						3 059,31	
56	-	22-lug-21	Oneri della Sicurezza COVID - 19	5						850,22	
										1 244 197,88	
			L'Impresa								
											151 252,51
										1 244 197,88	1 071 825,50
										1 244 197,88	1 071 825,50

n d'Ordine	Codice dell'elenco	data	DESCRIZIONE	LIBRETTO			PRODOTTI		PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
				MISURE n	pag	unità misura	negativi	positivi		PAGATO	LIQUIDATO
			Lavori a corpo						riporto	1 244 197,88	1 071 825,50
57	-	3-nov-21	Strutture - Scala B	6	2	%		1,980%	306 482,66	6 068,36	
58	-	3-nov-21	Edile - Scala B	6	43	%		31,630%	80 293,58	25 396,86	
59	-	3-nov-21	Edile - Scala D	6	43	%		11,621%	42 510,13	4 940,10	
60	-	3-nov-21	Edile - Corpo C-C	6	43	%		18,366%	677 205,77	124 375,61	
61	-	3-nov-21	Ascensori	6	43	%		12,111%	415 594,66	50 332,67	
62	-	3-nov-21	Linea vita	6	43	%		100,000%	15 934,29	15 934,29	
63	-	3-nov-21	Oneri di scarica	6	43	%		35,000%	12 555,42	4 394,40	
64	-	3-nov-21	Variante Porte REI	6	43	%		37,626%	-7 470,95	-2 811,03	
65	-	3-nov-21	Elettrici - Corpo CC	6	54	%		28,623%	407 580,36	116 661,06	
66	-	3-nov-21	Variante impianto rilevazione incendio	6	54	%		100,000%	-637,44	-637,44	
67	-	3-nov-21	Oneri della Sicurezza	6						1 506,30	
68	-	3-nov-21	Oneri della Sicurezza COVID - 19	6						3 377,36	
										1 593 736,41	
			L'Impresa								
											300 037,62
										1 593 736,41	1 371 863,11
										1 593 736,41	1 371 863,11

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	TOTALE QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€/U.M.)	IMPORTO (€)
		<u>LAVORI A CORPO</u>				
		STRUTTURE				
1	-	SCALA B				
		libretto n° 1	%	0,562%		
		libretto n° 2	%	9,697%		
		libretto n° 3	%	9,341%		
		libretto n° 4	%	25,041%		
		libretto n° 6	%	1,980%		
		libretto n° 7	%	52,249%		
		totale	%	98,870%	306 482,66	303 019,41
2	-	CAVEDI TECNICI				
		libretto n° 2	%	100,000%	7 019,84	7 019,84
3	-	SCALA D				
		libretto n° 1	%	87,440%		
		libretto n° 2	%	10,066%		
		libretto n° 3	%	1,820%		
		libretto n° 4	%	0,337%		
		libretto n° 7	%	0,336%		
		totale	%	99,999%	77 034,71	77 034,25
		EDILE				
1	-	SCALA B				
		libretto n° 1	%	5,260%		
		libretto n° 3	%	3,545%		
		libretto n° 4	%	5,832%		
		libretto n° 5	%	0,485%		
		libretto n° 6	%	31,630%		
		libretto n° 7	%	44,719%		
		totale	%	91,471%	80 293,58	73 445,34
2	-	SCALA D				
		libretto n° 1	%	38,764%		
		libretto n° 2	%	10,752%		
		libretto n° 3	%	10,430%		
		libretto n° 4	%	9,387%		
		libretto n° 5	%	4,428%		
		libretto n° 6	%	11,621%		
		libretto n° 7	%	24,162%		
		totale	%	109,544%	42 510,13	46 567,30
3	-	CORPO CC				
		libretto n° 1	%	5,603%		
		libretto n° 2	%	0,962%		
		libretto n° 3	%	22,651%		
		libretto n° 4	%	17,926%		
		libretto n° 5	%	11,111%		
		libretto n° 6	%	18,366%		
		libretto n° 7	%	20,567%		
		totale	%	97,186%	677 205,77	658 149,20

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	TOTALE QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€/U.M.)	IMPORTO (€)
		<u>LAVORI A CORPO</u>				
4	-	CORPO D libretto n° 7	%	51,283%		
		totale	%	51,283%	5 527,46	2 834,65
5	-	ASCENSORI libretto n° 2	%	41,750%		
		libretto n° 3	%	3,344%		
		libretto n° 4	%	21,485%		
		libretto n° 5	%	3,654%		
		libretto n° 6	%	12,111%		
		libretto n° 7	%	7,266%		
		totale	%	89,610%	415 594,66	372 414,37
6		LINEA VITA libretto n° 6	%	100,000%	15 934,29	15 934,29
7	-	ONERI DI DISCARICA libretto n° 3	%	20,000%		
		libretto n° 4	%	20,000%		
		libretto n° 5	%	10,000%		
		libretto n° 6	%	35,000%		
		libretto n° 7	%	10,000%		
		totale	%	95,000%	12 555,42	11 927,65
8	-	ASSISTENZE MURARIE libretto n° 3	%	30,000%		
		libretto n° 4	%	45,000%		
		libretto n° 5	%	10,000%		
		libretto n° 7	%	5,000%		
		totale	%	90,000%	8 978,37	8 080,53

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	TOTALE QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€/U.M.)	IMPORTO (€)
9	-	LAVORI A CORPO VARIANTE PORTE REI libretto n° 6				
		totale	%	37,626%	-7 470,95	-2 811,03
10	-	VARIANTE PAVIMENTI EDIFICIO CC libretto n° 3 libretto n° 4 libretto n° 5				
		totale	%	79,935%	11 947,90	9 550,55
11	-	VARIANTE PAVIMENTO 2^ SEMINT. libretto n° 3 libretto n° 7				
		totale	%	100,000%	5 089,63	5 089,63
12	-	VARIANTE COMPARTIMENTAZIONE CED libretto n° 7				
		totale	%	100,000%	-8 447,38	-8 447,38
13	-	VARIANTE SOTTOFONDI PAV. SCALA B libretto n° 7				
		totale	%	100,000%	-850,87	-850,87
14	-	VARIANTE FONDAZIONE SCALA D libretto n° 3				
			%	100,000%	57,61	57,61
15	-	VARIANTE INGRESSI PIANI libretto n° 5				
			%	100,000%	1 220,63	1 220,63

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	TOTALE QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€/U.M.)	IMPORTO (€)
		<u>LAVORI A CORPO</u>				
		ELETTRICI				
1	-	CORPO CC libretto n° 1 libretto n° 2 libretto n° 3 libretto n° 4 libretto n° 7	% % % % %	11,475% 22,509% 16,350% 28,623% 7,248%		
		totale	%	86,205%	407 580,36	351 353,37
2	-	SCALA B libretto n° 7	%	0,000%		
		totale	%	0,000%	17 620,51	0,00
3	-	SCALA D libretto n° 1	%	100,000%	10 316,97	10 316,97
4	-	CORPO D libretto n° 7	%	30,000%	7 530,03	2 259,01
5	-	ASCENSORI libretto n° 1 libretto n° 2	% %	90,566% 8,086%		
		totale	%	98,652%	7 815,24	7 709,89
6	-	VARIANTE ILL. SCALA D libretto n° 1	%	100,000%	-3 733,49	-3 733,49
7	-	VARIANTE DIFFUSIONE SONORA libretto n° 7	%	0,000%	7 266,75	0,00
8	-	Variante comandi impianti elevatori 4 e 5 libretto n° 7	%	0,000%	20 815,52	0,00
9	-	VARIANTE IMP. RILEVAZIONE INCENDIO libretto n° 4	%	100,000%	-637,44	-637,44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	TOTALE QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€/U.M.)	IMPORTO (€)
	LAVORI A CORPO				
	IMPORTO TOTALE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI			Euro	1 947 504,28
	DELIBERAZIONE N° XI / 3277 Seduta del 23/06/2020 Adeguamento aumento pari al 2% delle attuali spese generali, passando le medesime dal 13,5% al	ac	1 947 504,28	1 981 821,54	34 317,26
	IMPORTO TOTALE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI al netto degli oneri di sicurezza			Euro	1 981 821,54
	- Avanzamento sicurezza Libretto n°7				€ 43 999,93
	- Avanzamento sicurezza lavori COVID-19 Libretto n°7				€ 21 730,86
	Avanzamento sicurezza lavori COVID-19			TOT	65 730,79
10	DELIBERAZIONE N° XI / 3277 Seduta del 23/06/2020 Adeguamento aumento pari al 2% delle attuali spese generali, passando le medesime dal 13,5% al 15,5% sull'importo ad oggi contabilizzato	ac	65 730,79	66 889,04	1 158,25
	IMPORTO TOTALE SICUREZZA			Euro	66 889,04

DESIO, LI 29/04/2022

Il Direttore dei Lavori