

Misura da PNRR	Progetto	Importo Totale	Stato Progetto	DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO/FORNITURA
Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Vimercate	185.848,53 €	Il servizio è attivo dal 30/12/2021	30/12/2021
Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Monza via Borgazzi	3.200.000,00 €	Rimodulazione POR approvata con DGR 3790 del 20/01/2025. L'intervento si concluderà parzialmente entro il target PNRR del 31/03/2026. E' in corso trattativa con l'Appaltatore per una contrazione tempi contrattuali nei limiti PNRR per almeno una quota parte di opere al piano terra che consenta l'accreditamento della Cdc e procedere poi per il completamento dell'appalto	30/04/2027
Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Macherio	225.014,40 €	lavori in corso di ultimazione	30/06/2025
Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Seregno	3.315.252,15 €	lavori in corso	31/01/2026
Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Desio	2.207.566,50 €	lavori in corso	30/09/2025
Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Nova Milanese	586.467,11 €	lavori in corso	30/09/2025
Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Limbiate	1.213.280,82 €	lavori in corso	28/02/2026
Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Lentate sul Seveso	1.626.101,20 €	lavori in corso	31/12/2025
Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Lissone	2.172.643,05 €	lavori in corso	30/11/2025
Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Cesano Maderno	2.300.331,89 €	lavori in corso	30/11/2025
Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Bellusco	1.553.251,30 €	lavori in corso. Lavori rallentati dal rilevamento di FAV per le quali la ASST ha provveduto a far effettuare delle analisi.	28/02/2026
Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Giussano	1.539.903,50 €	Lavori in corso. Lavori iniziati con ritardo dovuto alla difficoltà dell'impresa nel reperire maestranze e subappalti.	28/02/2026
Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Besana Brianza	2.361.554,98 €	Lavori in corso. Lavori rallentati per: - rilevamento di FAV per le quali la ASST ha provveduto a far effettuare delle analisi; - sfondellamento del solaio tra PT e 1°P per il quale ASST ha provveduto ad interpellare uno strutturista e procedere con opere di rinforzo strutturale. A causa dello slittamento dei lavori si prevede di concludere i collaudi e attivare il servizio entro la data del 30/06/2026	30/06/2026

Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Agrate Brianza	1.849.901,55 €	Lavori in corso. In corso gli scavi per le fondazioni per la realizzazione della nuova struttura. Criticità dovute alla realizzazione della vasca di laminazione per la quale sono in corso delle valutazioni da parte della DL e dei progettisti a causa dei rischi di posa per gli operai in considerazione del poco spazio disponibile. A causa dello slittamento dei lavori si prevede di concludere i collaudi e attivare il servizio entro la data del 30/06/2026	30/06/2026
Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Brugherio via Kennedy	1.331.059,00 €	lavori in corso	30/11/2025
Case della comunità e presa in carico della persona	CdC Monza via Luca della Robbia	1.480.600,00 €	lavori in corso	31/03/2026
Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	OdC Giussano	2.206.831,41 €	Lavori in corso. lavori iniziati con ritardo dovuto alla difficoltà dell'impresa nel reperire maestranze e subappalti.	28/2/2026
Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	OdC Limbiate	5.548.581,90 €	Lavori in corso. Lavori iniziati con ritardo dovuto alla difficoltà dell'impresa nel reperire maestranze e subappalti. I lavori sono in corso di esecuzione	31/12/2025
Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	COT Vimercate	17.495,00 €	Intervento concluso	
Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	COT Desio	104.649,00 €	Intervento concluso	
Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	COT Giussano	24.846,00 €	Intervento concluso	
Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	COT Besana Brianza	26.663,00 €	Intervento concluso	
Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	COT Lissone	99.594,00 €	Intervento concluso	
Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	COT Limbiate	57.206,00 €	Intervento concluso	
Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	COT Brugherio via Kennedy	149.541,00 €	Intervento da realizzare in concomitanza con quello della CdC di Brugherio via Kennedy	30/11/2025
Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	COT aggiuntiva Brugherio v.le Lombardia	80.375,45 €	Intervento concluso	